



INFORME SEMANAL DE AVANCE DE PROYECTO

ACUERDO DE FINANCIAMIENTO No:		No. 1275 DE 2008					
NOMBRE DEL PROYECTO:		CONSTRUCCION MINIDISTRITO DE RIEGO EL BOQUERON					
EJECUTOR:	ASOCIACION DE USUARIOS DEL MINIDISTRITO DE RIEGO EL BOQUERON - ASOBOQUERON	INTERVENTOR (FIRMA E ING. RESIDENTE):	INCOCIVIL S.A - DIEGO CHAVARRO RAMÍREZ				
VALOR DEL PROYECTO:	\$ 1.160.593.859,00	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	22 DE JULIO DE 2010				
CONTRAPARTIDA:	\$ 320.148.465 DE LOS CUALES \$ 262.118.772 SON EN EFECTIVO	FECHA DE INICIO DE OBRA:	13 DE ABRIL DE 2009 (ACTA SUSCRITA ENTRE ASOCIACION E INTERVENTORIA)				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL (meses):	4 MESES	FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA INICIAL:	13 DE AGOSTO DE 2009				
PRORROGA No. 1 (meses):	4 MESES	FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADO:	13 MAYO DE 2010				
PRORROGA No. 2 (meses):	5 MESES						
PLAZO DE EJECUCION ACTUALIZADO (meses):	13 MESES						
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EJECUTOR EN EL PERIODO:							
1. SE INICIAN LAS PRUEBAS HIDRÁULICAS AL SISTEMA. SE INICIA EL LLENADO EN FORMA LENTA Y VELOCIDAD MÍNIMA A LA LÍNEA DE ADUCCIÓN TUBERÍA DE 10" DE L= 846 ML, DE IGUAL FORMA SE HACE PRUEBA DE ESTANQUEIDAD AL TANQUE DESERANADOR, EL CUAL PRESENTÓ UNA FILTRACIÓN MÍNIMA SOBRE LA CAJILLA DE SALIDA, LA CUAL SE DEBE CORREGIR, SE CONTINUÓ CON LAS PRUEBAS Y LLENADO DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN EN 8", SE LOGRA PROBAR 750 ML, NO SE CONTINUARON LAS PRUEBAS DEBIDO A UN DAÑO PRESENTADO EN LA TUBERÍA DE 8" Y EL EJECUTOR A TRAVÉS DEL CONTRATISTA ADELANTA LABORES DE CONSEGUIR LOS ACCESORIOS PARA LA REPARACIÓN DEL DAÑO.							
2.- SETERMINA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PREDIAL EN 1/2" A CADA UNO DE LOS PUNTOS PREDIALES, SE INSTALAN LAS CAJILLAS EN CONCRETO DE LOS 85 PUNTOS PREDIALES							
3.- SE TERMINAN LABORES DE INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL EN LA ENTRADA Y ACCESORIOS DE LAVADO Y REBOSE EN LAS CÁMARAS DE QUIEBRE DE PRESIÓN. PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE 2 VÁLVULAS VENTOSAS EN EL RAMAL 1 SOBRE TUBERÍA DE 4" Y 2 VÁLVULAS DE PURGA EN TUBERÍA DE 6" EN LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL. A LAS CÁMARAS DE QUIEBRE ESTÁ PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y/O MANGUERA PARA LOS DESCOLES.							
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA DESDE EL 16 AL 22 DE JULIO DE 2010							
1.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS POR EL EJECUTOR EN CAMPO.							
2.- CONSECUCIÓN DE FIRMAS PARA EL ACTA DE TERMINACIÓN DEL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL IICA DE FECHA 13 DE MAYO DE 2010 - SE ENCUENTRA PARA FIRMA DEL GOBERNADOR DEL HUILA							
3.- REPORTES SEMANALES AVANCE DEL PROYETO - FECHA DE INICIACION 13 DE ABRIL DE 2009.							
4. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS FALTANTES DEL PROYECTO INCLUIDAS PRUEBAS HIDRÁULICAS.							
5. SOLICITUD AL EJECUTOR Y AL CONTRATISTA DE HACER ENTREGA DE LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES A LAS AFILIACIONES Y PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE Y PARAFISCALES HASTA LA FECHA.							
6. TRÁMITE PARA APROBACIÓN POR PARTE DEL IICA RESPECTO AL LISTADO DEFINITIVO DE USUARIOS DEL PROYECTO, LISTADO ENTREGADO CON LOS SOPORTES POR EL EJECUTOR, HASTA LA FECHA NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA POR PARTE DEL IICA.							
7. SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN Y PAGOS DEL ENCARGO FIDUCIARIO							
8. PROSIGUEN ACTIVIDADES REFERENTES A LA ELABORACIÓN Y CONSECUSSION DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS DEL ORDEN JURÍDICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO QUE SERÁN INDISPENSABLES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN SEGÚN ACUERDO DE FINANCIAMIENTO NO. 1275 de 2008. SE INICIA DILIGENCIAMIENTO DEL INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA.							
RELACION DE CONTRATOS CELEBRADOS POR EL EJECUTOR (ACUMULADOS)							
Contratista	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Fecha de inicio del Contrato	Duración (meses)	Valor del contrato		
1.- CONSORCIO BOQUERON	CONSTRUCCIÓN DEL MINIDISTRITO DE RIEGO EL BOQUERON	OFERTA MERCANTIL	13 DE ABRIL DE 2009	6	\$ 1.160.593.859		
CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES							
ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA	% de participación de la actividad en el presupuesto del proyecto.	% de avance en la ejecución de la actividad (relativo)	% de Avance por Actividad (absoluto)				
CONSTRUCCION BOCATOMA	1,96%	100,00%	1,96%				
CONSTRUCCION ADUCCION	7,99%	100,00%	7,99%				
CONSTRUCCION DESARENADOR	6,46%	100,00%	6,46%				
RED CONDUCCION PRINCIPAL	55,00%	98,90%	54,40%				
REDES DE DISTRIBUCION	24,82%	99,00%	24,57%				
ACOMETIDAS PREDIALES	3,67%	99,20%	3,64%				
APOYO INSTITUCIONAL	0,10%	0%	0,00%				
PRUEBAS HIDRAULICAS							
AVANCE TOTAL	100,00%	no diligencie	99,02%				
CON BASE EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INDIQUE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL QUE DEBERÍA ENCONTRARSE EL PROYECTO				100%			
CONTROL CRONOLÓGICO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS							
OBSERVACIONES	SEMANA						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	
Días en los que efectivamente se ejecutaron obras							
Días en los que no se avanza en ejecución por limitantes climáticos o factores adversos fuera del	X	X	X	X	X	X	
Días en los que no se avanza en ejecución por responsabilidad del ejecutor							
CONTROL FINANCIERO - FIDUCIA (MOVIMIENTOS ACUMULADOS, REGISTRE LOS PAGOS AUTORIZADOS Y RADICADOS ANTE LA ENTIDAD FIDUCIARIA)							
No. de Autorización	BENEFICIARIO	CONCEPTO(FACT /ANTICIPO)	FECHA DE RADICADO A FIDUCIA	FECHA REAL DE PAGO	VALOR BRUTO	DESCUENTOS POR RETENCIONES	PAGO NETO
1	CONSORCIO BOQUERON	PAGO PARCIAL PRIMER DESEMBOLSO - CUENTA DE COBRO NO. 01	30 DE ABRIL DE 2009	12/05/2009	\$ 260.205.143		\$ 260.205.143
2	CONSORCIO BOQUERON	PAGO DEL EXEDENTE DEL PRIMER DESEMBOLSO - CUENTA DE COBRO No. 02	10 DE AGOSTO DE 2009	12/08/2009	\$ 181.833.160		\$ 180.820.524
3	CONSORCIO BOQUERON	PAGO ACTA PARCIAL No. 1 - AMORTIZACION PRIMER DESEMBOLSO- FACTURA DE VENTA 001	11 DE DICIEMBRE DE 2009	18 DE DICIEMBRE DE 2009	\$ 133.868.818		\$ 128.921.707
4	CONSORCIO BOQUERON	PAGO ACTA PARCIAL No. 1 - AMORTIZACION PRIMER DESEMBOLSO- FACTURA DE VENTA 003	12 DE MARZO DE 2010	24 DE MARZO DE 2010 2010	\$ 307.156.849		\$ 304.085.280
TOTAL					\$ 883.063.970,00	\$ 0,00	\$ 874.032.654,45
REGISTRO FOTOGRÁFICO:							





LLENADO Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD TANQUE



CAJILLA DE CONTROL VÁLVULA DE LAVADO TUBERÍA



INSTALACIÓN VÁLVULA VENTOSA SOBRE LÍNEA DE



LAVADO Y PURGA A LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 10"



DAÑO PRESENTADO DURANTE LAS PRUEBAS HIDRÁULICAS TUBERÍA DE 8" LINEA DE



CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CAJILLAS PREDIALES INCLUYE HIDRANTE