



INFORME SEMANAL DE AVANCE DE PROYECTO

ACUERDO DE FINANCIAMIENTO No:		043/2009 CONVENIO 052/09 IICA-MADR					
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA ASOESMERALDA							
EJECUTOR:		ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO ASOESMERALDA		INTERVENTOR (FIRMA E ING.		INCOCIVIL S.A. - Ing. PAULO CESAR ARRIETA RAMIREZ	
VALOR DEL PROYECTO: \$761.081.567		RESIDENTE):		FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:		JULIO 08 DE 2010	
CONTRAPARTIDA:		IICA COLOMBIA: \$593.759.220 DEPARTAMENTO DEL HUILA: \$114.324.105 MUNICIPIO DE TARQUI: \$6.000.000 ASOESMERALDA: \$46.998.242		FECHA DE INICIO DE OBRA:		MAYO 26 DE 2009	
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOCE (12) MESES + 35 DIAS				FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA:		JUNIO 30 DE 2010	
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EJECUTOR EN EL PERIODO: DEL 02 JULIO AL 08 DE JULIO DE 2010							
1.- Se realizo reunion en la ciudad de NEIVA, con todos los ejecutores y representantes de IICA, la interventoria y el equipo de trabajo, en la cual se acordaron los pasos a seguir para la liquidacion de los acuerdos de financiamiento, teniendo en cuenta que las obras no se terminaron en el plazo de ejecucion previsto ni adicionado.							
2.- De acuerdo a la evaluacion hecha por la interventoria acerca de las obras inconclusas en el proyecto de riego de asoesmeralda, las cuales son: instalacion de viaductos de 6", 3/4" y 2", asi como tambien la instalacion de 2 valvulas de control hidraulico, podemos concluir que para ejecutar este trabajo se necesitan aproximadamente 8 dias calendario, el gran inconveniente continua siendo la instalacion de los 144 mts lineales de tuberia de 6" donde no se cuenta con el permiso de servidumbre.							
3.- El tramite e la demanda sigue su curso en la direccion de justicia municipal de tarqui huila, a la espera del fallo que autorice la instalacion de la tuberia de la conduccion principal.							
4.- Se le ha hecho conocer al ejecutor que cuenta con los 2 meses que dura el proceso de liquidacion del acuerdo de financiamiento para finalizar la totalidad de obras inconclusas y evitar asi el incumplimiento del acuerdo de financiamiento 043-2009							
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO (INDIQUE SI EL REGIONAL DEL IICA VISITÓ EL PROYECTO EN ESTE PERIODO)							
1.- Se sostuvo reunion con el ejecutor, el constructor del proyecto y el IICA, con el fin de iniciar el proceso de liquidacion del acuerdo de financiamiento por la terminacion del plazo de ejecucion.							
RELACION DE CONTRATOS CELEBRADOS POR EL EJECUTOR (ACUMULADOS)							
Contratista	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Fecha de inicio del Contrato	Duración (meses)	Valor del contrato		
1.- CONSORCIO BOQUERON	construccion del minidistrito de riego asoesmeralda en el municipio de tarqui,	Oferta comercial 001	01 DE AGOSTO DE 2009	6	\$ 748.081.567		
2.- EDUARDO Gómez ROJAS	Realizacion de los estudios y diseños del distrito de riego de pequeña escala asoesmeralda.	prestacion de servicios	01 enero de 2009	1	\$ 15.000.000		
3.-							
CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES							
ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA			% de participación de la actividad en el presupuesto del proyecto.	% de avance en la ejecución de la actividad (relativo)	% de Avance por Actividad (absoluto)		
BOCATOMA			3,06%	100,00%	3,06%		
DESARENADOR			6,51%	100,00%	6,51%		
RED PRINCIPAL			51,41%	97,00%	49,87%		
RED DE DISTRIBUCION RAMALES			18,23%	99,00%	18,05%		
RED DE DISTRIBUCION PREDIALES			9,38%	98,00%	9,19%		
MANO DE OBRA NO CALIFICADA			5,23%	100,00%	5,23%		
DISEÑO			6,18%	100,00%	6,18%		
AVANCE TOTAL			100,00%	no diligencie	98,09%		
CON BASE EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INDIQUE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL QUE DEBERÍA ENCONTRARSE EL PROYECTO					100,00%		
SE ADICIONARON 35 DIAS AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 30 DE JUNIO DE 2010.							
CONTROL CRONOLÓGICO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS							
OBSERVACIONES	SEMANA						
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	
Días en los que efectivamente se ejecutaron obras	X	X	X	X	X	X	
Días en los que no se avanza en ejecución por limitantes climáticos o factores adversos fuera del alcance del ejecutor							
Días en los que no se avanza en ejecución por responsabilidad del ejecutor							
CONTROL FINANCIERO - FIDUCIA (MOVIMIENTOS ACUMULADOS, REGISTRE LOS PAGOS AUTORIZADOS Y RADICADOS ANTE LA ENTIDAD FIDUCIARIA)							
No. de Autorización	BENEFICIARIO	CONCEPTO(FACT /ANTICIPO)	FECHA DE RADICADO A FIDUCIA	FECHA REAL DE PAGO	VALOR BRUTO	DESCUENTOS POR RETENCIONES	PAGO NETO

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE PROYECTO

001	CONSORCIO BOQUERON	ANTICIPO	05/08/2009	11/08/2009	\$ 285.633.330,00		
002	EDUARDO Gómez	PAGO TOTAL (Cta de cobro)	18/12/2009	22/12/2009	\$ 13.500.000,00	1.506.000,00	11.994.000,00
003	CONSORCIO BOQUERON	PAGO SEGUNDO 40%		28/05/2010	\$ 282.776.997,00	2.867.758	
TOTAL					\$ 581.910.327,00	4.373.758,00	11.994.000,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO: (Anexe registro fotográfico si se requiere)



INSTALACION DE TOMA PEDIALES.

TOMA PEDIALES.

ACCESORIOS Y MATERIALES PVC A INSTALAR

CONSTRUCCION CAJILLAS EN CONCRETO
TOMA PREDIAL - TAPA LAMINA