



GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

Neiva, 15 AGO 2017

S.V.I

Señores

**Secretaría Técnica OCAD**

Gobernación del Huila - D. A. PLANEACIÓN

Ciudad

**GOBERNACIÓN DEL HUILA**  
Comunicaciones Oficiales Recibidas

Radicado No. 40571 ☒ P.R. ☐ G.G.R.  
Reclasificar No.                      ☐ P.R. ☐ C.O.R.  
Fecha: Día 15 Mes ago Año 2017  
Hora: 10 : 33 ☒ AM ☐ PM  
Original: ☒ Copia: ☐  
Prioridad: ☐ Terminó días:                       
Radicador: Lorenci

Ref. Actos Administrativos de Cierre de Proyectos.

Mediante la presente me permito poner en su conocimiento para los fines pertinentes, los Actos Administrativos de cierre de cinco (5) Proyectos, debidamente firmados y enumerados. Con el fin de que se surta el trámite correspondiente para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015.

1. Acto administrativo de cierre, Proyecto **"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL CASCO URBANO Y VÍA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA"** identificado con BPIN 2014004410006, anexo (5) folios.
2. Acto administrativo de cierre, Proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RIVERA CON LA VEREDA EL VISO Y LA VEREDA EL BEJUCAL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"** identificado con BPIN 2014004410002, anexo (5) folios.
3. Acto administrativo de cierre, Proyecto **"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN PUENTE ARENOSO – AGUA BLANCA – EL TRIUNFO Y NORMANDIA CORREGIMINETO EL CAGUAN MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"** identificado con BPIN 2014004410004, anexo (4) folios.





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

4. Acto administrativo de cierre, Proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL CENTRO TURISTICO CAJA DE AGUA VEREDA SANTA INÉS MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"** identificado con BPIN 2014004410003, anexo (5) folios.
5. Acto administrativo de cierre, Proyecto **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA DE ACCESO A LA MALOCA CABILDO YANACONA VEREDA NUEVA ZELANDA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA"** identificado con BPIN 2013004410068, anexo (4) folios.

Agradezco su colaboración y quedo atento a cualquier comunicación adicional.

Atentamente,

  
**HENRY LISCANO PARRA**  
Secretario de Vías e Infraestructura

PROYECTO: ALEXI JAVIER TRUJILLO RAMIREZ  
Profesional - Contratista SVI.

  
**EDWIN FELIPE MOSQUERA PLAZAS**  
Profesional - Contratista SVI.

5100 568  
16 08 2017.  
3:00  
Olga L. Abreón







**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



**RESOLUCIÓN No. 003 DE 2017**

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL CASCO URBANO Y VÍA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2014004410006 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

El Secretario de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015<sup>1</sup> y el Decreto 0835 de 2017 y

**CONSIDERANDO**

Que el Acto Legislativo No. 5 de 2011, creó el Sistema General de Regalías (SGR) y modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuyo funcionamiento e implementación fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que el artículo 28 de la ley 1530 de 2012, determina que: "Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación pública vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación"

Que de acuerdo con el artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015, "(...) Las entidades administradoras, beneficiarias y ejecutoras son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea dicha información para realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación; identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran (...)".

Que el artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015, establece que: "Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)"

Que la Dirección de Vigilancia de las Regalías (DVR) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) expidió la Circular No. 23 – 4, del 4 de diciembre de 2015, en la cual se orientó al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y


<sup>1</sup> Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional



**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**

**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300**

**www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob**





**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



**RESOLUCIÓN No. 004 DE 2017**

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL CASCO URBANO Y VÍA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2014004410006 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

Evaluación SMSCE, en el ciclo de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías, que deben ser tenidos en cuenta por los representantes legales de las entidades públicas que los ejecutan.

Que mediante Acuerdo No. 003 del 19 de junio de 2014, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD del Departamento del Huila aprobó el proyecto **"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL CASCO URBANO Y VÍA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA"**; identificado con BPIN 2014004410006 por valor de \$464.386.726 siendo el Departamento del Huila designado como entidad ejecutora del proyecto y como responsable para adelantar el respectivo proceso de Contratación.

Que por medio del Decreto No. 0847 del 05 de agosto de 2014, el Gobernador del Departamento del Huila, incorporó en el capítulo independiente del Sistema General de Regalías del presupuesto de esta entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto antes mencionado.

Que a través del Acuerdo No. 007 del 24 de junio de 2015 el Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD del Departamento del Huila aprobó el ajuste consistente en incrementar el valor en \$198.895.643 al proyecto **"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL CASCO URBANO Y VÍA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA"**; identificado con BPIN 2014004410006; para un total de \$663.282.369

Que mediante Decreto No. 2516 del 21 de julio de 2015, el Gobernador del Departamento del Huila, adiciono al presupuesto de Ingresos del Sistema General de Regalías en \$198.895.643 al proyecto **"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL CASCO URBANO Y VÍA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA"**; identificado con BPIN 2014004410006; en virtud del ajuste aprobado mediante Acuerdo No. 007 del 24 de junio de 2015 por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD del Departamento del Huila.

Que, de acuerdo a lo anterior, el Departamento del Huila dio apertura a los respectivos procesos de selección, y se suscribieron los siguientes Contratos:

NUMERO DE PROCESO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RESOLUCION DE ADJUDICACION	NÚMERO DE CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA
SVLPOP019-14	Licitación Pública	No. 650 del 13 de Noviembre de	1161 DE 2014	Obra	Consortio Vial del Huila con Nit. No. 900791134-6 y



**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**

**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300**

**www.huila.gov.co; twitter @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob**





**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



RESOLUCIÓN No. 004 DE 2017

***“Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL CASCO URBANO Y VÍA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2014004410006 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías”***

		2014			representado legalmente por ALBEIRO POLANIA MENZA; identificado con cedula de ciudadanía No. 83.167.606 de Aipe Huila
SVC MCN022-14	Concurso de Méritos	No. 684 del 27 de Noviembre de 2014	1182 de 2014	Interventoría	Consorcio San Agustín con Nit. No. 900794803-9 y representado legalmente por ARGELIO CERQUERA ARAUJO; identificado con cedula de ciudadanía No. 83.238.102 de Yaguara- Huila

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, y a las normas presupuestales señaladas por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación.

Que la ejecución física inició con la suscripción del Acta de Inicio y terminó con el acta de liquidación de dichos Contratos derivados del proyecto “MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL CASCO URBANO Y VÍA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA”; identificado con BPIN 2014004410006; en donde se indicó lo siguiente:

CONTRATO NÚMERO	FECHA DE INICIO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	SALDOS NO EJECUTADOS CONTRATOS	FECHA DE LIQUIDACIÓN
1161 DE 2014	04/12/2014	\$12.820.350.563	\$12.819.979.345	\$371.216	10/12/2015
1182 DE 2014	04/12/2014	\$769.478.241	\$769.478.241	\$0	13/06/2016
TOTAL				\$0	

**NOTA 1:** El Contrato de Obra No. 1161 de 2014 y de Interventoría No. 1182 de 2014 ejecutaron los siguientes proyectos de inversión financiados con Recursos del Sistema General de Regalías:



**“EL CAMINO ES LA EDUCACION”**

Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



**RESOLUCIÓN No. 004 DE 2017**

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL CASCO URBANO Y VÍA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2014004410006 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

	BPIN	NOMBRE
1	2014004410002	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RIVERA CON LA VEREDA EL VISO Y LA VEREDA EL BEJUCAL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA
2	2014004410003	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL CENTRO TURISTICO CAJA DE AGUA VEREDA SANTA INES MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA
3	2014004410004	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS QUE COMUNICAN PUENTE ARENOSO - AGUA BLANCA - EL TRIUNFO Y NORMANDIA CORREGIMIENTO EL CAGUAN DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
4	2014004410006	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CASCO URBANO Y VIA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA

**NOTA 2:** Para el proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL CASCO URBANO Y VÍA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA"; identificado con BPIN 2014004410006; se contempló los siguientes valores:

CONTRATO	VALOR
OBRA	\$619.888.484
INTERVENTORIA	\$43.398.884

Que se certificó la garantía única de Cumplimiento en favor de entidades estatales y Responsabilidad Civil extracontractual, de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.1., 2.2.1.2.3.1.15 y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015.

Que se certificó que la totalidad de los Contratos suscritos para la ejecución del proyecto de inversión se encuentran liquidados en los términos de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.



**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**

**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300**

**www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob**







GOBERNACION DEL HUILA  
SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN No. 004 DE 2017

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL CASCO URBANO Y VÍA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2014004410006 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

Que con ocasión del Contrato No. 1161 de 2014 se consignó la suma de \$486.832 correspondiente a los rendimientos financieros generados con ocasión del anticipo del Contrato en comento y \$12.183.08 con ocasión a Contrato No. 1182 de 2014.

Que se certifica que durante la ejecución del contrato se contó con la suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra conforme a los artículos 2.2.1.2.3.1.14 y 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015.

Que el proyecto de inversión se ejecutó según el siguiente balance en términos de los resultados del alcance del mismo, así:

PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD	META	% DE CUMPLIMIENTO
Kilómetros de placa huella construida	Tramos de red vial con Placa Huella en el Municipio de San Agustín	Kilómetros	0.98	108.8


Que conforme con la información registrada en el aplicativo GESPROY – SGR, la ejecución de pagos se dio de la siguiente forma:

PAGO	FECHA	COMPROBANTE	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	05/12/2014	Comprobante de pago	12.902	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago anticipo del 40% del total de \$433.935.874.00	\$173.574.349,60
2	10/04/2015	Comprobante de pago	1.967	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago Acta Parcial N.1 factura N.4 del 25 de marzo del contrato N.1161 de 2014	\$11.001.852,00
3	20/05/2015	Comprobante de pago	3787	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	pago acta parcial N 02 factura 0010 del 14 de mayo de 2015	\$139.876.660,80
4	04/08/2015	Comprobante de pago	7.172	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago acta No. 3 del contrato No. 1161 de 2014, factura No. 0019 del 30-07-2015	\$59.202.097,80

"EL CAMINO ES LA EDUCACION"

Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



RESOLUCIÓN No. **004** DE 2017

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL CASCO URBANO Y VÍA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2014004410006 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

5	10/09/2015	Comprobante de pago	8.709	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago complemento acta parcial No.04 factura 0023 del 7 de septiembre adicional No. 1 al contrato No. 1161 de 2014	\$62.488.638,00
6	10/09/2015	Comprobante de pago	8.707	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago acta final No.04 Factura 0023 del 7 de septiembre del contrato No.1161 de 2014	\$50.280.913,80
7	20/10/2015	Comprobante de pago	10.502	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago acta parcial No. 05, factura 0026 del 19 de octubre de 2015, adicional No. 1	\$61.400.600,00
8	24/12/2015	Comprobante de pago	13.926	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago acta final del adicional No.1 al contrato No. 1161 de 2014	\$62.045.102,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$619.870.214</b>

PAGO	FECHA	COMPROBANTE	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	23/12/2014	Comprobante de pago	12.922	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago anticipo del 40% del contrato 1182 de 2014	12.152.176,00
2	14/05/2015	Comprobante de pago	3434	CONSORCIO SAN AGUSTIN	pago acta parcial No. 1 del 24 de abril \15 contrato No. 1182/14	\$1.256.902,80
3	02/06/2015	Comprobante de pago	4.361	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago acta Parcial No. 02, factura No. 02 del 5 de mayo/15 contrato N.1182/14	\$ 3.038.044,20
4	06/08/2015	Comprobante de pago	7.358	CONSORCIO SAN AGUSTIN	pAGO ACTA PARCIAL No. 3 DEL	\$ 1.256.902,80

**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**

**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300**

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob





GOBERNACION DEL HUILA  
SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN No. 004 DE 2017

*"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL CASCO URBANO Y VÍA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2014004410006 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"*

					CONTRATO No. 1182/14 factura No. 004 del 03-08-2015	
5	18/09/2015	Comprobante de pago	8.992	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago acta parcial No. 04 factura N.006 del 7 de septiembre del contrato No. 1182/14	\$ 3.038.044,20
6	27/10/2015	Comprobante de pago	10.830	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago acta parcial No.05, factura 007 del 19 de octubre de 2015 del contrato No. 1182/14	\$ 9.638.370,00
7	07/07/2016	Comprobante de pago	16.232	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago acta final y liquidación del adicional N.1 1 al contrato No. 1182 de 2014, factura No. 009 de 2016	\$ 13.018.444,00
TOTAL						\$43.398.884

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al siguiente detalle:

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO				
ITEMS	DESCRIPCIÓN	VALOR SGR	OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	TOTALES
1	Valor del proyecto	\$663.282.369	\$0	\$663.282.369
2	Girado (fondos o transferencias)	\$0	\$0	\$0
3	Contratado	\$663.282.368	\$0	\$663.282.368
4	Ejecutado (valor ejecutado y liquidado)	\$663.269.096	\$0	\$663.269.096

"EL CAMINO ES LA EDUCACION"

Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



**RESOLUCIÓN No. 007 DE 2017**

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL CASCO URBANO Y VÍA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2014004410006 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

5	Pago a contratistas	\$663.269.096	\$0	\$663.269.096
6	Saldos no ejecutados a reintegrar (2 - 4)	\$0	\$0	\$0
7	Saldos no ejecutados a liberar	\$13.272	\$0	\$13.272
8	Rendimientos financieros consignados	\$486.832	\$0	\$486.832

Que el Departamento del Huila ha cumplido con lo dispuesto en el Decreto 0414 de 2013, las circulares 002 de 2012, 062 y 069 de 2013 de la Dirección de Regalías en lo referente al reporte de información al Sistema de Monitoreo Seguimiento Control y Evaluación - SMSCE en los aplicativos GESPROY - SGR y CUENTAS - SGR.

Que de acuerdo con lo reportado en el aplicativo GESPROY - SGR del Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación SMSCE, el avance en la ejecución física y financiera del proyecto es del 100 %.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el Secretario de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila,

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Cerrar el proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL CASCO URBANO Y VÍA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA"; identificado con BPIN 2014004410006, por encontrarse finalizada su ejecución física y financiera.

**ARTICULO SEGUNDO:** Declarar que NO existe saldo pendiente a reintegrar teniendo en cuenta que los recursos que financiaron el proyecto provienen del Sistema General de Regalías - Asignaciones Directas del Departamento del Huila.

**ARTICULO TERCERO:** Declarar que el Departamento del Huila tiene un saldo por liberar relacionado con el Proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL CASCO URBANO Y VÍA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA"; identificado con BPIN 2014004410006, por valor de TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE (\$13.272).

**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**


**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva - Huila - Colombia; PBX: 8671300**

**www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob**





GOBERNACION DEL HUILA  
SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN No. 002 DE 2017


*"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL CASCO URBANO Y VÍA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2014004410006 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"*

ARTICULO CUARTO Reportar el presente acto administrativo al Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD, así como en el aplicativo GESPROY - SGR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015.


ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Neiva Huila a los 11 AGO 2017


  
HENRY LISCANO PARRA  
Secretario de Vías e Infraestructura  
Departamento del Huila


  
Vo. Bo. CARLOS EDUARDO CUELAR  
Abogado Secretaría de Vías e Infraestructura

  
Vo. Bo. RAMIRO ANDRÉS GUTIÉRREZ  
Abogado Departamento Administrativo de Planeación

"EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN"

Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva - Huila - Colombia; PBX: 8671300  
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' followed by a loop and a short horizontal stroke.



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

# FICHA DE INFORMACION DE PROYECTO

SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN



Fecha reporte

Friday September 15 2017 3:27 PM

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto		MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CASCO URBANO Y VIA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA											
Código BPIN		2014004410006			Sector reclasificado SMSE			Transporte - Vial Red Terciaria					
Localización		Departamento		Municipio				No. Beneficiarios		1,200			
		HUILA		SAN AGUSTIN									
Plazo inicial (meses)		Plazo transcurrido (meses)		Plazo estimado (meses)		Fecha Inicio		01/03/2015		Fecha Final		31/12/2015	
Productos								Unidad		Cantidad			
Kilometros de Placa Huella construidas								Kilómetros		1			
Kilometros de Placa Huella construidas								kilómetro		1			

## APROBACIÓN


Ocad	DEPARTAMENTO DE HUILA	Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Destino recursos	EJECUCION	
Entidad Ejecutora		HUILA		Entidad Interventora	HUILA	
Acuerdo		Fecha		Ocad		
003		19/06/2014		DEPARTAMENTO DE HUILA		
Ajustes						
No.	Número	Tipo		Ocad	Acuerdo	Fecha
1	221236	SOLICITUD AJUSTE ACUERDO 20		DEPARTAMENTO DE HUILA	7	24/06/2015

## FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuentes	Entidad aportante (1)	Valor (2)	%	Valor compromisos (3)	Valor pagos (4)	Saldo por fuente (5)=(2)-(4)
SUBTOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		663,282,369	100.00	663,269,098	663,269,098	13,271
Asignaciones Directas	HUILA	663,282,369	100.00	663,269,098	663,269,098	13,271
TOTAL FUENTES APROBADAS		663,282,369	100.00	663,269,098	663,269,098	13,271
TOTAL FUENTES		663,282,369	100.00	663,269,098	663,269,098	13,271

## EJECUCIÓN

Estado: CERRADO



## CONTRATACIÓN


N° Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%
1	Ejecución inversión	619,883,484	619,870,214	100.00
1	Interventoría	43,398,884	43,398,884	100.00
		663,282,368	663,269,098	100.00



Fecha reporte

Friday September 15 2017 3:27 PM


% Ejecución Financiera Agregada de Contratos



## INDICADORES

Indicador	Meta	Unidad	Cantidad Ejecutada	% Ejecución
Kilómetros De Red Vial Construidos	.9	Kilómetros	.98	108.89

% Ejecución de Indicadores del Proyecto




### CONSISTENCIA EN LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

Programación Inconsistente

#### JUSTIFICACIÓN

Por la fecha de inicio de programación actual frente al estado del proyecto.


### CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN ACTUAL



Fuente: GESPROY-SGR

### TIEMPO DE INICIO DE CONTRATACIÓN


Calculado entre la fecha de aprobación y la apertura del primer proceso de contratación



Fuente: GESPROY-SGR

### CUMPLIMIENTO DEL PLAZO INICIAL

Calculado en meses para proyectos con programación en GESPROY-SGR



Fuente: GESPROY-SGR

### RELACIÓN AVANCE FINANCIERO VS. AVANCE FÍSICO

Relación avance financiero vs avance físico	1.00
Valor indicador	- 1.00


### PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN





Fecha reporte

Friday September 15 2017 3:27 PM



Fuente: GESPROY-SGR

Periodo

# Periodo	Periodo	% Programación inicial acumulada	% Programación actual acumulada	% Ejecutada acumulada	% Avance Financiero
1	2014-dic				28.00
2	2015-mar	.00	1.52	1.52	28.00
3	2015-abr	.00	4.86	4.86	29.66
4	2015-may	.00	8.20	8.20	50.94
5	2015-jun	.00	8.20	8.20	51.40
6	2015-jul	.00	19.56	19.56	51.40
7	2015-ago	.00	43.15	43.15	60.51
8	2015-sep	.00	55.78	55.78	77.97
9	2015-oct	.00	55.78	55.78	88.68
10	2015-nov	.00	55.78	55.78	88.68
11	2015-dic	.00	100.00	100.00	98.04
12	2016-jul				100.00

## ALERTAS

Tipo Alerta


Eventos

Sin subsanar





**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



RESOLUCIÓN No. 006 DE 2017

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria que comunica el casco urbano del Municipio de Rivera con la Vereda El Viso y la Vereda El Bejucal Municipio de Campoalegre Departamento del Huila BPIN 2014004410002 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

El Secretario de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015<sup>1</sup> y el Decreto 0835 de 2017 y

**CONSIDERANDO**

Que el Acto Legislativo No. 5 de 2011, creó el Sistema General de Regalías (SGR) y modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuyo funcionamiento e implementación fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que el artículo 28 de la ley 1530 de 2012, determina que: "Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación pública vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación"

Que de acuerdo con el artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015, "(...) Las entidades administradoras, beneficiarias y ejecutoras son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea dicha información para realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación; identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran (...)".

Que el artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015, establece que: "Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)"

Que la Dirección de Vigilancia de las Regalías (DVR) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) expidió la Circular No. 23 – 4, del 4 de diciembre de 2015, en la cual se orientó al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y

<sup>1</sup> Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional



**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**

**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300**

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**

**RESOLUCIÓN No. 003 DE 2017**

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RIVERA CON LA VEREDA EL VISO Y LA VEREDA EL BEJUCAL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2014004410002 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

Evaluación SMSCE, en el ciclo de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías, que deben ser tenidos en cuenta por los representantes legales de las entidades públicas que los ejecutan.

Que mediante Acuerdo No. 003 del 19 de junio de 2014, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD del Departamento del Huila aprobó el proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RIVERA CON LA VEREDA EL VISO Y LA VEREDA EL BEJUCAL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"; identificado con BPIN 2014004410002 por valor de \$2.374.798.064 siendo el Departamento del Huila designado como entidad ejecutora del proyecto y como responsable para adelantar el respectivo proceso de Contratación.

Que por medio del Decreto No. 0847 del 05 de agosto de 2014, el Gobernador del Departamento del Huila, incorporó en el capítulo independiente del Sistema General de Regalías del presupuesto de esta entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto antes mencionado.

Que a través del Acuerdo No. 007 del 24 de junio de 2015 el Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD del Departamento del Huila aprobó el ajuste consistente en incrementar el valor en \$1.175.689.802 al proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RIVERA CON LA VEREDA EL VISO Y LA VEREDA EL BEJUCAL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"; identificado con BPIN 2014004410002, para un total de \$3.550.487.866

Que mediante Decreto No. 2516 del 21 de julio de 2015, el Gobernador del Departamento del Huila, adiciono al presupuesto de Ingresos del Sistema General de Regalías en \$1.175.689.802 al proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RIVERA CON LA VEREDA EL VISO Y LA VEREDA EL BEJUCAL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"; identificado con BPIN 2014004410002; en virtud del ajuste aprobado mediante Acuerdo No. 007 del 24 de junio de 2015 por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD del Departamento del Huila.

Que, de acuerdo a lo anterior, el Departamento del Huila dio apertura a los respectivos procesos de selección, y se suscribieron los siguientes Contratos:



**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**

**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300**


**www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob**



1



GOBERNACION DEL HUILA  
SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN No. 000 DE 2017

**"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria que comunica el casco urbano del Municipio de Rivera con la Vereda El Viso y la Vereda El Bejucal Municipio de Campoalegre Departamento del Huila BPIN 2014004410002 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"**

NUMERO DE PROCESO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RESOLUCION DE ADJUDICACION	NÚMERO DE CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA
SVLPOP019-14	Licitación Pública	No. 650 del 13 de Noviembre de 2014	1161 DE 2014	Obra	Consorcio Vial del Huila con Nit. No. 900791134-6 y representado legalmente por ALBEIRO POLANIA MENZA; identificado con cedula de ciudadanía No. 83.167.606 de Alpe Huila
SVCMCN022-14	Concurso de Méritos	No. 684 del 27 de Noviembre de 2014	1182 de 2014	Interventoría	Consorcio San Agustín con Nit. No. 900794803-9 y representado legalmente por ARGELIO CERQUERA ARAUJO; identificado con cedula de ciudadanía No. 83.238.102 de Yaguara- Huila

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, y a las normas presupuestales señaladas por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación.

Que la ejecución física inició con la suscripción del Acta de Inicio y terminó con el acta de liquidación de dichos Contratos derivados del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria que comunica el casco urbano del Municipio de Rivera con la Vereda El Viso y la Vereda El Bejucal Municipio de Campoalegre Departamento del Huila"; identificado con BPIN 2014004410002; en donde se indicó lo siguiente:

CONTRATO NÚMERO	FECHA DE INICIO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	SALDOS NO EJECUTADOS CONTRATOS	FECHA DE LIQUIDACIÓN
1161 DE 2014	04/12/2014	\$12.820.350.563	\$12.819.979.345	\$371.216	10/12/2015
1182 DE 2014	04/12/2014	\$769.478.241	\$769.478.241	\$0	13/06/2016
TOTAL				\$0	



**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**  
Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300  
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**

**RESOLUCIÓN No. 008 DE 2017**

**"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria que comunica el casco urbano del Municipio de Rivera con la Vereda El Viso y la Vereda El Bejucal Municipio de Campoalegre Departamento del Huila BPIN 2014004410002 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"**

NOTA 1: El Contrato de Obra No. 1161 de 2014 y de Interventoría No. 1182 de 2014 ejecutaron los siguientes proyectos de inversión financiados con Recursos del Sistema General de Regalías:

	BPIN	NOMBRE
1	2014004410002	MEJORAMIENTO DE LA VIA Terciaria que comunica el casco urbano del Municipio de Rivera con la Vereda El Viso y la Vereda El Bejucal Municipio de Campoalegre Departamento del Huila
2	2014004410003	MEJORAMIENTO DE LA VIA Terciaria que comunica el casco urbano con el Centro Turístico Caja de Agua Vereda Santa Inés Municipio de Paicol Departamento del Huila
3	2014004410004	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS Terciarias que comunican Puente Arenoso - Agua Blanca - El Triunfo y Normandía Corregimiento El Caguan del Municipio de Neiva Departamento del Huila
4	2014004410006	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CASCO URBANO Y VIA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA

NOTA 2: Para el proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria que comunica el casco urbano del Municipio de Rivera con la Vereda El Viso y la Vereda El Bejucal Municipio de Campoalegre Departamento del Huila"; identificado con BPIN 2014004410002; se contempló los siguientes valores:

CONTRATO	VALOR
OBRA	\$3.384.755.019
INTERVENTORIA	\$165.732.847

Que se certificó la garantía única de Cumplimiento en favor de entidades estatales y Responsabilidad Civil extracontractual, de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.1., 2.2.1.2.3.1.15 y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015.

Que se certificó que la totalidad de los Contratos suscritos para la ejecución del proyecto de inversión se encuentran liquidados en los términos de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**


**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila – Colombia; PBX: 8671300**

**www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob**





**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



RESOLUCIÓN No. 005 DE 2017

**"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria que comunica el casco urbano del Municipio de Rivera con la Vereda El Viso y la Vereda El Bejucal Municipio de Campoalegre Departamento del Huila BPIN 2014004410002 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"**

Que con ocasión del Contrato No. 1161 de 2014 se consignó la suma de \$486.832 correspondiente a los rendimientos financieros generados con ocasión del anticipo del Contrato en comento y \$12.183.08 con ocasión a Contrato No. 1182 de 2014.

Que se certifica que durante la ejecución del contrato se contó con la suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra conforme a los artículos 2.2.1.2.3.1.14 y 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015.  
Que el proyecto de inversión se ejecutó según el siguiente balance en términos de los resultados del alcance del mismo, así:

PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD	META	% DE CUMPLIMIENTO
Kilómetros de placa huella construida	Kilómetros de red vial construidos	Kilómetros	7	100

Que conforme con la información registrada en el aplicativo GESPROY – SGR, la ejecución de pagos se dio de la siguiente forma:

PAGO	FECHA	COMPROBANTE	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	05/12/2014	Comprobante de pago	12.905	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago Anticipo del 40% del Total de \$2.263.750.294	\$905.500.117,60
2	10/04/2015	Comprobante de pago	1.970	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago Acta Parcial No.01 factura N.0009 del 25 de marzo del contrato N.1161/14	\$109.939.359,60
3	20/05/2015	Comprobante de pago	3792	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	pago acta parcial N. 02 factura N.0013 del 14 de mayo/15 contrato N. 1161/14.	\$116.586.340,80
4	04/08/2015	Comprobante de pago	7.173	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago acta parcial No. 3 del contrato No. 1161/14,	\$433.650.238,80
5	10/09/2015	Comprobante de pago	8.719	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago acta parcial No.04 factura 0021 del 7 de septiembre del contrato No. 1161/14	\$426.424.344,60

**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**

**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300**

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob





**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



**RESOLUCIÓN No. 003 DE 2017**

**"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria que comunica el casco urbano del Municipio de Rivera con la Vereda El Viso y la Vereda El Bejucal Municipio de Campoalegre Departamento del Huila BPIN 2014004410002 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"**

6	20/10/2015	Comprobante de pago	10.497	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago acta parcial No. 05 factura No. 0024 del 19 de octubre del contrato No. 1161/14	\$271.649.892,60
7	20/10/2015	Comprobante de pago	10.499	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago complemento Acta No. 05, factura No. 0024 del 19 de octubre de 2015, adicional No. 1 al contrato 1161 de 2014	\$177.803.863,00
8	24/12/2015	Comprobante de pago	13.924	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago acta final del adicional No1 al contrato No. 1161 de 2014	\$ 943.155.419,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$3.384.709.576</b>

PAGO	FECHA	COMPROBANTE	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	23/12/2014	Comprobante de pago	12.924	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago anticipo del 40% del contrato 1182 de 2014	\$44.337.363,20
2	14/05/2015	Comprobante de pago	3432	CONSORCIO SAN AGUSTIN	pago acta parcial N 01 factura N. 1 del 24 de abril/15 contrato 1182/14	\$12.708.990,00
3	02/06/2015	Comprobante de pago	4.357	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago acta parcial No.02, factura 02 del 5 de mayo /15 contrato 1182/14	\$11.084.340,60
4	06/08/2015	Comprobante de pago	7.370	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago acta parcial No.3 del contrato No. 1182/14, factura No. 004 del 03-08-2015	\$12.708.990,00
5	18/09/2015	Comprobante de pago	8.998	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago acta parcial No.04 Factura 006 del 7 de septiembre del contrato 1182/14	\$ 11.084.340,60
6	20/10/2015	Comprobante de pago	10.827	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago complemento acta No. 05, factura 007 del 19 de octubre, adicional 1, al	\$ 29.914.177,00

**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**

**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300**

**www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob**







GOBERNACION DEL HUILA  
SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN No. 006 DE 2017

*"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RIVERA CON LA VEREDA EL VISO Y LA VEREDA EL BEJUCAL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2014004410002 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"*

					contrato No. 1182 de 2014	
7	27/10/2015	Comprobante de pago	10.823	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago acta parcial No.05, factura No. 07 del 19 de octubre de 2015, contrato 1182/14	\$18.919.383,60
8	07/07/2016	Comprobante de pago	16,233	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago Acta final y liquidación No.1 al contrato No. 1182 de 2014, factura 009 del 8 de abril Interventoría Técnica	\$ 24.975.262,00
TOTAL						\$165.732.847

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al siguiente detalle:

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO				
ITEMS	DESCRIPCIÓN	VALOR SGR	OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	TOTALES
1	Valor del proyecto	\$3.550.847.866	\$0	\$3.550.847.866
2	Girado (fondos o transferencias)	\$0	\$0	\$0
3	Contratado	\$3.550.847.866	\$0	\$3.550.847.866
4	Ejecutado (valor ejecutado y liquidado)	\$3.550.442.423	\$0	\$3.550.442.423
5	Pago a contratistas	\$3.550.442.423	\$0	\$3.550.442.423
6	Saldo no ejecutados a reintegrar (2 - 4)	\$0	\$0	\$0
7	Saldo no ejecutados reintegrados	\$45.443	\$0	\$45.443
8	Rendimientos financieros consignados	\$486,832	\$0	\$486,832



"EL CAMINO ES LA EDUCACION"  
Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300  
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob



*[Handwritten signature]*



**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**

**RESOLUCIÓN No. 000 DE 2017**

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria que comunica el casco urbano del Municipio de Rivera con la Vereda El Viso y la Vereda El Bejucal Municipio de Campoalegre Departamento del Huila BPIN 2014004410002 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

Que el Departamento del Huila ha cumplido con lo dispuesto en el Decreto 0414 de 2013, las circulares 002 de 2012, 062 y 069 de 2013 de la Dirección de Regalías en lo referente al reporte de información al Sistema de Monitoreo Seguimiento Control y Evaluación - SMSCE en los aplicativos GESPROY - SGR y CUENTAS - SGR.

Que de acuerdo con lo reportado en el aplicativo GESPROY - SGR del Sistema de Monitoreo Seguimiento Control y Evaluación SMSCE, el avance en la ejecución física y financiera del proyecto es del 100 %.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el Secretario de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila,

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Cerrar el proyecto de inversión denominado **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria que comunica el casco urbano del Municipio de Rivera con la Vereda El Viso y la Vereda El Bejucal Municipio de Campoalegre Departamento del Huila"**; identificado con BPIN 2014004410002, por encontrarse finalizada su ejecución física y financiera.

**ARTICULO SEGUNDO:** Declarar que NO existe saldo pendiente a reintegrar teniendo en cuenta que los recursos que financiaron el proyecto provienen del Sistema General de Regalías - Asignaciones Directas del Departamento del Huila.

**ARTICULO TERCERO:** Declarar que el Departamento del Huila tiene un saldo por liberar relacionado con el Proyecto de inversión denominado **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria que comunica el casco urbano del Municipio de Rivera con la Vereda El Viso y la Vereda El Bejucal Municipio de Campoalegre Departamento del Huila"**; identificado con BPIN 2014004410002, por valor de CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE (\$45.443).

**ARTICULO CUARTO** Reportar el presente acto administrativo al Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD, así como en el aplicativo GESPROY - SGR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015.



**"EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN"**  
**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva - Huila - Colombia; PBX: 8671300**

**www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob**





**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**

RESOLUCIÓN No. 000 DE 2017

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria que comunica el casco urbano del Municipio de Rivera con la Vereda El Viso y la Vereda El Bejucal Municipio de Campoalegre Departamento del Huila BPIN 2014004410002 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE


Dada en Neiva Huila a los

16 de AGO 2017

**HENRY LISCANDI PARRA**  
Secretario de Vías e Infraestructura  
Departamento del Huila

Vo. Bo. **CARLOS EDUARDO CUELLAR**  
Abogado Secretaría de Vías e Infraestructura

Vo. Bo. **RAMIRO ALBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ**  
Abogado Departamento Administrativo de Planeación



*[Firma manuscrita]*

2



Fecha reporte

Friday September 15 2017 3:23 PM

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RIVERA CON LA VEREDA EL VISO Y LA VEREDA EL BEJUCAL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA				
Código BPIN	2014004410002	Sector reclasificado SMSE	Transporte - Vial Red Terciaria		
Localización	Departamento	Municipio		No. Beneficiarios	19,100
	HUILA	CAMPOALEGRE			
	HUILA	RIVERA			
Plazo inicial (meses)		Plazo transcurrido (meses)		Plazo estimado (meses)	
				Fecha Inicio	01/03/2015
				Fecha Final	31/12/2015
Productos				Unidad	Cantidad
Kilometros en Placa Huella Construida				Kilómetros	5
Kilometros en Placa Huella Construida				kilómetro	5

## APROBACIÓN


Ocad	DEPARTAMENTO DE HUILA	Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Destino recursos	EJECUCION
Entidad Ejecutora		HUILA		Entidad Interventora	HUILA
Acuerdo		Fecha		Ocad	
003		19/06/2014		DEPARTAMENTO DE HUILA	
Ajustes					
No.	Número	Tipo	Ocad	Acuerdo	Fecha
1	221199	SOLICITUD AJUSTE ACUERDO 20	DEPARTAMENTO DE HUILA	7	24/06/2015

## FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuentes	Entidad aportante (1)	Valor (2)	%	Valor compromisos (3)	Valor pagos (4)	Saldo por fuente (5)=(2)-(4)
SUBTOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		3,550,487,866	100.00	3,550,442,423	3,550,442,423	45,443
Asignaciones Directas	HUILA	3,550,487,866	100.00	3,550,442,423	3,550,442,423	45,443
TOTAL FUENTES APROBADAS		3,550,487,866	100.00	3,550,442,423	3,550,442,423	45,443
TOTAL FUENTES		3,550,487,866	100.00	3,550,442,423	3,550,442,423	45,443

## EJECUCIÓN

Estado: CERRADO



## CONTRATACIÓN

Nº Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%
				100.00




Fecha reporte

Friday September 15 2017 3:23 PM

% Ejecución Financiera Agregada de Contratos

1	Ejecución inversión	3,384,755,019	3,384,709,576	
1	Interventoría	165,732,847	165,732,847	100.00
		3,550,487,866	3,550,442,423	100.00




■ Ejecución inversión ■ Interventoría

## INDICADORES

Indicador	Meta	Unidad	Cantidad Ejecutada	% Ejecución
Kilómetros De Red Vial Construidos	5	Kilómetros	5	100.00

% Ejecución de Indicadores del Proyecto




### CONSISTENCIA EN LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

Programación Inconsistente

#### JUSTIFICACIÓN

Por la fecha de inicio de programación actual frente al estado del proyecto.


### CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN ACTUAL



Fuente: GESPROY-SGR

### TIEMPO DE INICIO DE CONTRATACIÓN


Calculado entre la fecha de aprobación y la apertura del primer proceso de contratación



Fuente: GESPROY-SGR

### CUMPLIMIENTO DEL PLAZO INICIAL

Calculado en meses para proyectos con programación en GESPROY-SGR



Fuente: GESPROY-SGR

### RELACIÓN AVANCE FINANCIERO VS. AVANCE FÍSICO


Relación avance financiero vs avance físico	1.00
Valor indicador	- 1.00

### PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN



Fecha reporte

Friday September 15 2017 3:23 PM



# Periodo	Periodo	% Programación inicial acumulada	% Programación actual acumulada	% Ejecutada acumulada	% Avance Financiero
1	2014-dic				26.75
2	2015-mar	.00	5.36	5.36	26.75
3	2015-abr	.00	6.54	6.54	29.85
4	2015-may	.00	12.28	12.28	33.49
5	2015-jun	.00	12.28	12.28	33.80
6	2015-jul	.00	17.91	17.91	33.80
7	2015-ago	.00	38.91	38.91	46.37
8	2015-sep	.00	60.03	60.03	58.70
9	2015-oct	.00	60.03	60.03	72.73
10	2015-nov	.00	60.03	60.03	72.73
11	2015-dic	.00	100.00	100.00	99.30
12	2016-jul				100.00

## ALERTAS

Tipo Alerta	Eventos	Sin subsanar
-------------	---------	--------------







**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



RESOLUCIÓN No. 007 DE 2017

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias que comunican Puente Arenoso – Agua Blanca – El Triunfo y Normandia Corregimiento El Caguan Municipio de Neiva Departamento del Huila BPIN 2014004410004 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

El Secretario de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015<sup>1</sup> y el Decreto 0835 de 2017 y

**CONSIDERANDO**

Que el Acto Legislativo No. 5 de 2011, creó el Sistema General de Regalías (SGR) y modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuyo funcionamiento e implementación fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que el artículo 28 de la ley 1530 de 2012, determina que: "Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación pública vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación"

Que de acuerdo con el artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015, "(...) Las entidades administradoras, beneficiarias y ejecutoras son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea dicha información para realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación; identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran (...)"

Que el artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015, establece que: "Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)"

Que la Dirección de Vigilancia de las Regalías (DVR) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) expidió la Circular No. 23 – 4, del 4 de diciembre de 2015, en la cual se orientó al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y

<sup>1</sup> Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional



**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**

**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300**

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob



Handwritten signature and the number 77



**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



**RESOLUCIÓN No. 007 DE 2017**

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias que comunican Puente Arenoso – Agua Blanca – El Triunfo y Normandia Corregimiento El Caguan Municipio de Neiva Departamento del Huila BPIN 2014004410004 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

Evaluación SMSCE, en el ciclo de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías, que deben ser tenidos en cuenta por los representantes legales de las entidades públicas que los ejecutan.

Que mediante Acuerdo No. 003 del 19 de junio de 2014, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD del Departamento del Huila aprobó el proyecto **"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias que comunican Puente Arenoso – Agua Blanca – El Triunfo y Normandia Corregimiento El Caguan Municipio de Neiva Departamento del Huila"**; identificado con BPIN 2014004410004 por valor de \$4.986.232.788 siendo el Departamento del Huila designado como entidad ejecutora del proyecto y como responsable para adelantar el respectivo proceso de Contratación.

Que por medio del Decreto No. 0847 del 05 de agosto de 2014, el Gobernador del Departamento del Huila, incorporó en el capítulo independiente del Sistema General de Regalías del presupuesto de esta entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto antes mencionado.

Que a través del Acuerdo No. 007 del 24 de junio de 2015 el Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD del Departamento del Huila aprobó el ajuste consistente en incrementar el valor en \$1.484.455.400 al proyecto **"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias que comunican Puente Arenoso – Agua Blanca – El Triunfo y Normandia Corregimiento El Caguan Municipio de Neiva Departamento del Huila"**; identificado con BPIN 2014004410004; para un total de \$6.470.688.188.

Que mediante Decreto No. 2516 del 21 de julio de 2015, el Gobernador del Departamento del Huila, adiciono al presupuesto de Ingresos del Sistema General de Regalías en \$1.484.455.400 al proyecto **"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias que comunican Puente Arenoso – Agua Blanca – El Triunfo y Normandia Corregimiento El Caguan Municipio de Neiva Departamento del Huila"**; identificado con BPIN 2014004410004; en virtud del ajuste aprobado mediante Acuerdo No. 007 del 24 de junio de 2015 por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD del Departamento del Huila.


Que, de acuerdo a lo anterior, el Departamento del Huila dio apertura a los respectivos procesos de selección, y se suscribieron los siguientes Contratos:

NUMERO DE PROCESO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RESOLUCION DE ADJUDICACION	NÚMERO DE CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA
SVLPOP019-14	Licitación Pública	No. 650 del 13 de Noviembre de 2014	1161 DE 2014	Obra	Consorcio Vial del Huila con Nit. No. 900791134-6 y representado

**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**

**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300**

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





GOBERNACION DEL HUILA  
SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN No. 002 DE 2017

**"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias que comunican Puente Arenoso – Agua Blanca – El Triunfo y Normandia Corregimiento El Caguan Municipio de Neiva Departamento del Huila BPIN 2014004410004 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"**

SVCMCN022-14	Concurso de Méritos	No. 684 del 27 de Noviembre de 2014	1182 de 2014	Interventoría	legalmente por ALBEIRO POLANIA MENZA; identificado con cedula de ciudadanía No. 83.167.606 de Aipe Huila Consortio San Agustín con Nit. No. 900794803-9 y representado legalmente por ARGELIO CERQUERA ARAUJO; identificado con cedula de ciudadanía No. 83.238.102 de Yaguara- Huila
--------------	---------------------	-------------------------------------	--------------	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, y a las normas presupuestales señaladas por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación.

Que la ejecución física inició con la suscripción del Acta de Inicio y terminó con el acta de liquidación de dichos Contratos derivados del proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias que comunican Puente Arenoso – Agua Blanca – El Triunfo y Normandia Corregimiento El Caguan Municipio de Neiva Departamento del Huila"; identificado con BPIN 2014004410004; en donde se indicó lo siguiente:

CONTRATO NÚMERO	FECHA DE INICIO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	SALDOS NO EJECUTADOS CONTRATOS	FECHA DE LIQUIDACIÓN
1161 DE 2014	04/12/2014	\$12.820.350.563	\$12.819.979.345	\$371.216,00	10/12/2015
1182 DE 2014	04/12/2014	\$769.478.241	\$769.478.241	\$0	13/06/2016
TOTAL				\$0	

NOTA 1: El Contrato de Obra No. 1161 de 2014 y de Interventoría No. 1182 de 2014 ejecutaron los siguientes proyectos de inversión financiados con Recursos del Sistema General de Regalías:



**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**  
Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300  
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



RESOLUCIÓN No. 007

DE 2017

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS QUE COMUNICAN PUENTE ARENOSO – AGUA BLANCA – EL TRIUNFO Y NORMANDIA CORREGIMIENTO EL CAGUAN MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2014004410004 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

	BPIN	NOMBRE
1	2014004410002 ✓	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RIVERA CON LA VEREDA EL VISO Y LA VEREDA EL BEJUCAL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA
2	2014004410003 ✓	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL CENTRO TURISTICO CAJA DE AGUA VEREDA SANTA INES MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA
3	2014004410004 ✓	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS QUE COMUNICAN PUENTE ARENOSO - AGUA BLANCA - EL TRIUNFO Y NORMANDIA CORREGIMIENTO EL CAGUAN DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
4	2014004410006 ✓	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CASCO URBANO Y VIA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA

NOTA 2: Para el proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS QUE COMUNICAN PUENTE ARENOSO – AGUA BLANCA – EL TRIUNFO Y NORMANDIA CORREGIMIENTO EL CAGUAN MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"; identificado con BPIN 2014004410004 se contempló los siguientes valores:

CONTRATO	VALOR
OBRA	\$6.047.337.125
INTERVENTORIA	\$423.351.042

Que se certificó la garantía única de Cumplimiento en favor de entidades estatales y Responsabilidad Civil extracontractual, de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.1., 2.2.1.2.3.1.15 y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015.

Que se certificó que la totalidad de los Contratos suscritos para la ejecución del proyecto de inversión se encuentran liquidados en los términos de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

Que con ocasión del Contrato No. 1161 de 2014 se consignó la suma de \$486.832 correspondiente a los rendimientos financieros generados con ocasión del anticipo del Contrato en comento y \$12.183.08 con ocasión a Contrato No. 1182 de 2014.

Que se certifica que durante la ejecución del contrato se contó con la suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra conforme a los artículos 2.2.1.2.3.1.14 y 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015.

Que el proyecto de inversión se ejecutó según el siguiente balance en términos de los resultados del alcance del mismo, así:

**"EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN"**


**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300**

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





GOBERNACION DEL HUILA  
SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN No. 007 DE 2017

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias que comunican Puente Arenoso – Agua Blanca – El Triunfo y Normandia Corregimiento El Caguan Municipio de Neiva Departamento del Huila BPIN 2014004410004 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD	META	% DE CUMPLIMIENTO
Kilómetros de placa huella construida	Kilómetros de red vial construidos	Kilómetros	7	100

Que conforme con la información registrada en el aplicativo GESPROY – SGR, la ejecución de pagos se dio de la siguiente forma:

PAGO	FECHA	COMPROBANTE	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	05/12/2014	Comprobante de pago	12.904	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago Anticipo del 40% del Total de \$4.659.617.960	\$1.863.847.184,00
2	10/04/2015	Comprobante de pago	1.968	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago Acta Parcial No.01 factura N.8 del 25 de marzo/15 del contrato N.1161/14	\$761.270.769,00
3	20/05/2015	Comprobante de pago	3790	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago acta N. 02 factura N.0012 del 14 de mayo	\$532.253.194,20
4	04/08/2015	Comprobante de pago	7.169	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago acta No. 3 del contrato No. 1161/14, factura No. 0015 del 30-07-2015	\$1.502.246.812,80
5	04/08/2015	Comprobante de pago	7.170	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago acta No. 3 – factura 0015 del 30-07-2015 adicional No. 1 al contrato No. 1161/14	\$254.151.522,00
6	10/09/2015	Comprobante de pago	8.715	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago acta parcial No. 04 factura No. 0020 del 7 de septiembre del adicional No. 1 al contrato No. 1161 de 2014	\$777.108.185,00
7	24/12/2015	Comprobante de pago	13.925	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago acta final del adicional No. 1 al contrato No. 1161 de 2014	\$356.316.799,00
TOTAL						\$6.047.194.466



**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**  
Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300  
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob





**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



**RESOLUCIÓN No. 007 DE 2017**

**"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS QUE COMUNICAN PUENTE ARENOSO – AGUA BLANCA – EL TRIUNFO Y NORMANDIA CORREGIMIENTO EL CAGUAN MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2014004410004 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"**

PAGO	FECHA	COMPROBANTE	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	23/12/2014	Comprobante de pago	12.921	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago anticipo del 40% del contrato	\$130.480.849,60
2	14/05/2015	Comprobante de pago	3425	CONSORCIO SAN AGUSTIN	pago acta parcial N 01 factura N. 01 del 24 de abril del 2014 contrato 1182/14	\$88.002.900,60
3	02/06/2015	Comprobante de pago	4.350	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago acta parcial No.02, Factura 02 del 5 de mayo /15 contrato 1182/14	\$32.620.212,60
4	06/08/2015	Comprobante de pago	7.365	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago acta parcial No.3 del contrato No. 1182/14, factura No. 004 del 03-08-2015	\$75.098.161,20
5	06/08/2015	Comprobante de pago	7.368	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago acta parcial No.03 del contrato No. 1182/2014 Factura 004 del 03-08-2015 – adicional No. 1 al contrato 1182/14	\$ 21.507.899,00
6	18/09/2015	Comprobante de pago	8.994	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago acta parcial No. 004, factura 006 del 7 de septiembre del adicional No. 1 al contrato No. 1182/14	\$ 54.367.021,00
7	27/10/2015	Comprobante de pago	10.820	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago acta parcial No. 00, factura 007 del 19 de octubre de 2015, adicional No. 1 al contrato No. 1182/14	\$21.273.998,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$423.351.042</b>

**BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al siguiente detalle:



**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**

**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300**

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob





**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



RESOLUCIÓN No. 007 DE 2017

**"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS QUE COMUNICAN PUENTE ARENOSO – AGUA BLANCA – EL TRIUNFO Y NORMANDIA CORREGIMIENTO EL CAGUAN MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2014004410004 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"**

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO				
ITEMS	DESCRIPCIÓN	VALOR SGR	OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	TOTALES
1	Valor del proyecto	\$6.470.688.188,00 ✓	\$0	\$6.470.688.188,00 ✓
2	Girado (fondos o transferencias)	\$0	\$0	\$0
3	Contratado	\$6.470.688.167,00 ✓	\$0	\$6.470.688.167,00 ✓
4	Ejecutado (valor ejecutado y liquidado)	\$6.470.545.508,00 ✓	\$0	\$6.470.545.508,00 ✓
5	Pago a contratistas	\$6.470.545.508,00 ✓	\$0	\$6.470.545.508,00 ✓
6	Saldo no ejecutados a reintegrar (2 – 4)	\$0	\$0	\$0
7	Saldo no ejecutados reintegrados	\$142.680	\$0	\$142.680 ✓
8	Rendimientos financieros consignados	\$486.832	\$0	\$486.832 ✓

Que el Departamento del Huila ha cumplido con lo dispuesto en el Decreto 0414 de 2013; las circulares 002 de 2012, 062 y 069 de 2013 de la Dirección de Regalías en lo referente al reporte de información al Sistema de Monitoreo Seguimiento Control y Evaluación - SMSCE en los aplicativos GESPROY – SGR y CUENTAS – SGR.

Que de acuerdo con lo reportado en el aplicativo GESPROY – SGR del Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación SMSCE, el avance en la ejecución física y financiera del proyecto es del 100 %.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el Secretario de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila,

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Cerrar el proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS QUE COMUNICAN PUENTE ARENOSO – AGUA BLANCA – EL TRIUNFO Y NORMANDIA CORREGIMIENTO EL CAGUAN MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"; identificado con BPIN 2014004410004, por encontrarse finalizada su ejecución física y financiera.



**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**  
Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300  
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



**RESOLUCIÓN No. 0071**

**DE 2017**

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias que comunican Puente Arenoso – Agua Blanca – El Triunfo y Normandia Corregimiento El Caguan Municipio de Neiva Departamento del Huila BPIN 2014004410004 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

**ARTICULO SEGUNDO:** Declarar que NO existe saldo pendiente a reintegrar teniendo en cuenta que los recursos que financiaron el proyecto provienen del Sistema General de Regalías – Asignaciones Directas del Departamento del Huila.

**ARTICULO TERCERO:** Declarar que el Departamento del Huila tiene un saldo por liberar relacionado con el Proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias que comunican Puente Arenoso – Agua Blanca – El Triunfo y Normandia Corregimiento El Caguan Municipio de Neiva Departamento del Huila"; identificado con BPIN 2014004410004, por valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$142.680).

**ARTICULO CUARTO** Reportar el presente acto administrativo al Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD, así como en el aplicativo GESPROY – SGR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015.

**ARTICULO QUINTO:** El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Neiva Huila a los

**1 AGO 2017**

**HENRY LISDANO PARRA**  
Secretario de Vías e Infraestructura  
Departamento del Huila

Revisó. **CARLOS EDUARDO CUELLAR**  
Abogado Secretaría de Vías e Infraestructura

Revisó. **RAMIRO ANDRÉS GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ**  
Abogado Departamento Administrativo de Planeación

**"EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN"**

**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila – Colombia; PBX: 8671300**

**www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob**







Fecha reporte

Friday September 15 2017 3:25 PM

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto		MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS QUE COMUNICAN PUENTE ARENOSO - AGUA BLANCA - EL TRIUNFO Y NORMANDIA CORREGIMIENTO EL CAGUAN DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA										
Código BPIN		2014004410004			Sector reclasificado SMSE			Transporte - Vial Red Terciaria				
Localización		Departamento		Municipio				No. Beneficiarios		8,457		
		HUILA		NEIVA								
Plazo inicial (meses)		Plazo transcurrido (meses)		Plazo estimado (meses)		Fecha Inicio	01/02/2015		Fecha Final	31/12/2015		
Productos								Unidad		Cantidad		
Kilómetros de placa huella construida								Kilómetros		7		
Kilómetros de placa huella construida								kilómetro		7		

### APROBACIÓN


Ocad	DEPARTAMENTO DE HUILA	Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Destino recursos	EJECUCION
Entidad Ejecutora	HUILA	Entidad Interventora	HUILA		
Acuerdo	003	Fecha	19/06/2014	Ocad	DEPARTAMENTO DE HUILA
Ajustes					
No.	Número	Tipo	Ocad	Acuerdo	Fecha
1	221191	SOLICITUD AJUSTE ACUERDO 20	DEPARTAMENTO DE HUILA	7	24/06/2015

### FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuentes	Entidad aportante (1)	Valor (2)	%	Valor compromisos (3)	Valor pagos (4)	Saldo por fuente (5)=(2)-(4)
SUBTOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		6,470,688,188	100.00	6,470,545,508	6,470,545,508	142,680
Asignaciones Directas	HUILA	6,470,688,188	100.00	6,470,545,508	6,470,545,508	142,680
TOTAL FUENTES APROBADAS		6,470,688,188	100.00	6,470,545,508	6,470,545,508	142,680
TOTAL FUENTES		6,470,688,188	100.00	6,470,545,508	6,470,545,508	142,680

### EJECUCIÓN

Estado: CERRADO



### CONTRATACIÓN

N° Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%
1	Ejecución inversión	6,047,337,125	6,047,194,466	100.00
1	Interventoría	423,351,042	423,351,042	100.00
		6,470,688,167	6,470,545,508	100.00



Fecha reporte

Friday September 15 2017 3:25 PM

% Ejecución Financiera Agregada de Contratos




■ Ejecución inversión □ Interventoría

## INDICADORES

Indicador	Meta	Unidad	Cantidad Ejecutada	% Ejecución
Vías Atendidas O Mantenidas	7	Porcentaje	7	100.00

% Ejecución de Indicadores del Proyecto



Ejecución\_Realizada


### CONSISTENCIA EN LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

Programación Inconsistente

#### JUSTIFICACIÓN

Por la fecha de inicio de programación actual frente al estado del proyecto.


### CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN ACTUAL



Fuente: GESPROY-SGR

### TIEMPO DE INICIO DE CONTRATACIÓN


Calculado entre la fecha de aprobación y la apertura del primer proceso de contratación



Fuente: GESPROY-SGR

### CUMPLIMIENTO DEL PLAZO INICIAL

Calculado en meses para proyectos con programación en GESPROY-SGR



Fuente: GESPROY-SGR

### RELACIÓN AVANCE FINANCIERO VS. AVANCE FÍSICO


Relación avance financiero vs avance físico	1.00
Valor indicador	- 1.00

### PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN



Fecha reporte

Friday September 15 2017 3:25 PM



Fuente: GESPROY-SGR

Periodo

# Periodo	Periodo	% Programación inicial acumulada	% Programación actual acumulada	% Ejecutada acumulada	% Avance Financiero
1	2014-dic				30.82
2	2015-feb	.00	7.27	7.33	30.82
3	2015-mar	.00	27.19	27.21	30.82
4	2015-abr	.00	38.96	38.96	42.59
5	2015-may	.00	50.32	50.32	52.17
6	2015-jun	.00	50.32	50.32	52.68
7	2015-jul	.00	52.94	52.94	52.68
8	2015-ago	.00	62.31	62.31	81.31
9	2015-sep	.00	71.25	71.25	94.16
10	2015-oct	.00	71.25	71.25	94.49
11	2015-nov	.00	71.25	71.25	94.49
12	2015-dic	.00	100.00	100.00	100.00

## ALERTAS

Tipo Alerta	Eventos	Sin subsanar
Información incompleta-ICO	GESPROY-SGR	0
	SUBTOTAL	0
	TOTAL	0





**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



RESOLUCIÓN No. 008 DE 2017

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria que comunica el casco urbano con el Centro Turístico Caja de Agua Vereda Santa Inés Municipio de Paicol Departamento del Huila BPIN 2014004410003 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

El Secretario de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015<sup>1</sup> y el Decreto 0835 de 2017 y

**CONSIDERANDO**

Que el Acto Legislativo No. 5 de 2011, creó el Sistema General de Regalías (SGR) y modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuyo funcionamiento e implementación fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que el artículo 28 de la ley 1530 de 2012, determina que: "Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación pública vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación"

Que de acuerdo con el artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015, "(...) Las entidades administradoras, beneficiarias y ejecutoras son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea dicha información para realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación; identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran (...)".

Que el artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015, establece que: "Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)"


Que la Dirección de Vigilancia de las Regalías (DVR) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) expidió la Circular No. 23 - 4, del 4 de diciembre de 2015, en la cual se orientó al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación SMSCE, en el ciclo de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías, que deben ser tenidos en cuenta por los representantes legales de las entidades públicas que los ejecutan.

<sup>1</sup> Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional

**"EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN"**

**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva - Huila - Colombia; PBX: 8671300**

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob



15



**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



**RESOLUCIÓN No. 003 DE 2017**

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL CENTRO TURISTICO CAJA DE AGUA VEREDA SANTA INÉS MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2014004410003 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

Que mediante Acuerdo No. 003 del 19 de junio de 2014, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD del Departamento del Huila aprobó el proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL CENTRO TURISTICO CAJA DE AGUA VEREDA SANTA INÉS MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"**; identificado con BPIN 2014004410003 por valor de \$2.350.496.370 siendo el Departamento del Huila designado como entidad ejecutora del proyecto y como responsable para adelantar el respectivo proceso de Contratación.

Que por medio del Decreto No. 0847 del 05 de agosto de 2014, el Gobernador del Departamento del Huila, incorporó en el capítulo independiente del Sistema General de Regalías del presupuesto de esta entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto antes mencionado.

Que a través del Acuerdo No. 007 del 24 de junio de 2015 el Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD del Departamento del Huila aprobó el ajuste consistente en incrementar el valor en \$554.874.033 al proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL CENTRO TURISTICO CAJA DE AGUA VEREDA SANTA INÉS MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"**; identificado con BPIN 2014004410003; para un total de \$2.905.370.403.

Que mediante Decreto No. 2516 del 21 de julio de 2015, el Gobernador del Departamento del Huila, adiciono al presupuesto de Ingresos del Sistema General de Regalías en \$554.874.033; en virtud del ajuste aprobado mediante Acuerdo No. 007 del 24 de junio de 2015 por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD del Departamento del Huila.


Que, de acuerdo a lo anterior, el Departamento del Huila dio apertura a los respectivos procesos de selección, y se suscribieron los siguientes Contratos:

NUMERO DE PROCESO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RESOLUCION DE ADJUDICACION	NÚMERO DE CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA
SVLPOP019-14	Licitación Pública	No. 650 del 13 de Noviembre de 2014	1161 DE 2014	Obra	Consorcio Vial del Huila con Nit. No. 900791134-6 y representado legalmente por ALBEIRO POLANIA MENZA; identificado con cedula de ciudadanía No. 83.167.606 de Aipe Huila

**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**


**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300**

**www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob**





**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



RESOLUCIÓN No. 003 DE 2017

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria que comunica el casco urbano con el centro turístico Caja de Agua Vereda Santa Inés Municipio de Paicol Departamento del Huila BPIN 2014004410003 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

SVCMCN022-14	Concurso de Méritos	No. 684 del 27 de Noviembre de 2014	1182 de 2014	Interventoria	Consorcio San Agustín con Nit. No. 900794803-9 y representado legalmente por ARGELIO CERQUERA ARAUJO; identificado con cedula de ciudadanía No. 83.238.102 de Yaguara- Huila
--------------	---------------------	-------------------------------------	--------------	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, y a las normas presupuestales señaladas por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación.

Que la ejecución física inició con la suscripción del Acta de Inicio y terminó con el acta de liquidación de dichos Contratos derivados del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria que comunica el casco urbano con el centro turístico Caja de Agua Vereda Santa Inés Municipio de Paicol Departamento del Huila"; identificado con BPIN 2014004410003., en donde se indicó lo siguiente:

CONTRATO NÚMERO	FECHA DE INICIO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	SALDOS NO EJECUTADOS CONTRATOS	FECHA DE LIQUIDACIÓN
1161 DE 2014	04/12/2014	\$12.820.350.563	\$12.819.979.345	\$371.216	10/12/2015
1182 DE 2014	04/12/2014	\$769.478.241	\$769.478.241	\$0	13/06/2016
TOTAL				\$0	

NOTA 1: El Contrato de Obra No. 1161 de 2014 y de Interventoria No. 1182 de 2014 ejecutaron los siguientes proyectos de inversión financiados con Recursos del Sistema General de Regalías:

	BPIN	NOMBRE
1	2014004410002	MEJORAMIENTO DE LA VIA Terciaria que comunica el casco urbano del municipio de Rivera con la vereda el viso y la vereda el Bejucal Municipio de Campoalegre Departamento del Huila





**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**

**RESOLUCIÓN No. 003 DE 2017**

***“Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL CENTRO TURISTICO CAJA DE AGUA VEREDA SANTA INÉS MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2014004410003 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías”***

2	2014004410003	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL CENTRO TURISTICO CAJA DE AGUA VEREDA SANTA INES MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA
3	2014004410004	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS QUE COMUNICAN PUENTE ARENOSO - AGUA BLANCA - EL TRIUNFO Y NORMANDIA CORREGIMIENTO EL CAGUAN DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
4	2014004410006	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CASCO URBANO Y VIA LA ESTRELLA QUE COMUNICA CON EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA

**NOTA 2:** Para el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL CENTRO TURISTICO CAJA DE AGUA VEREDA SANTA INÉS MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA”; identificado con BPIN 2014004410003 se contempló los siguientes valores:

CONTRATO	VALOR
OBRA	\$2.768.374.935
INTERVENTORIA	\$136.995.468

Que se certificó la garantía única de Cumplimiento en favor de entidades estatales y Responsabilidad Civil extracontractual, de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.1., 2.2.1.2.3.1.15 y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015.

Que se certificó que la totalidad de los Contratos suscritos para la ejecución del proyecto de inversión se encuentran liquidados en los términos de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

Que con ocasión del Contrato No. 1161 de 2014 se consignó la suma de \$486.832 correspondiente a los rendimientos financieros generados con ocasión del anticipo del Contrato en comento.

Que se certifica que durante la ejecución del contrato se contó con la suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra conforme a los artículos 2.2.1.2.3.1.14 y 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015.

**“EL CAMINO ES LA EDUCACION”**

**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila – Colombia; PBX: 8671300**

**www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob**







**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



RESOLUCIÓN No. 000 DE 2017

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria que comunica el casco urbano con el centro turístico Caja de Agua Vereda Santa Inés Municipio de Paicol Departamento del Huila BPIN 2014004410003 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

Que el proyecto de inversión se ejecutó según el siguiente balance en términos de los resultados del alcance del mismo, así:

PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD	META	% DE CUMPLIMIENTO
Kilómetros de placa huella construida	Kilómetros de red vial construidos	Kilómetros	3,5	100

Que conforme con la información registrada en el aplicativo GESPROY – SGR, la ejecución de pagos se dio de la siguiente forma:

PAGO	FECHA	COMPROBANTE	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	05/12/2014	Comprobante de pago	12.903	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago Anticipo del 40% del Total de \$2.239.475.954	\$895.790.381,60
2	10/04/2015	Comprobante de pago	1.991	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago acta parcial No.1 factura No.6 del 25 de marzo de 2015 contrato N.1161/14	\$ 118.346.788,80
3	20/05/2015	Comprobante de pago	3788	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	pago acta parcial No 02, factura N 0011 del 14 de mayo/15 contrato N 1161/14	\$ 116.159.321,40
4	04/08/2015	Comprobante de pago	7.171	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago acta No.3 del contrato No. 1161/14, factura No. 0018 del 30-07-2015	\$ 490.838.024,40
5	10/09/2015	Comprobante de pago	8.723	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago acta parcial No.4 Factura 0022 del 7 de septiembre del contrato No.1161/14	\$ 557.641.429,20
6	20/10/2015	Comprobante de pago	10.501	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago complemento acta parcial No.05 factura 0025 del 19 de octubre de 2015, adicional No.1	\$221.506.374,00

**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**

Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**

**RESOLUCIÓN No. 008 DE 2017**

***“Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL CENTRO TURISTICO CAJA DE AGUA VEREDA SANTA INÉS MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2014004410003 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías”***

7	20/10/2015	Comprobante de pago	10.500	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	Pago acta parcial No. 05, factura 0025 del 19 de octubre de 2015	\$60.700.008,60
8	24/12/2015	Comprobante de pago	13.923	CONSORCIO VIAL DEL HUILA	pago acta final del adicional No.1 al contrato No. 1161 de 2014	\$ 307.222.763,00
					<b>TOTAL</b>	<b>\$2.768.205.091</b>

PAGO	FECHA	COMPROBANTE	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	23/12/2014	Comprobante de pago	12.925	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago anticipo del 40% del contrato No. 1182 de 2014	\$44.328.974,80
2	14/05/2015	Comprobante de pago	3433	CONSORCIO SAN AGUSTIN	pago acta parcial No. 01 factura 1 del 24 de abril / 15 del contrato No 1182/14	\$13.680.888,60
3	02/06/2015	Comprobante de pago	4.360	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago acta parcial No.2 Factura N. 02 del 5 de mayo del contrato No. 1182/14	\$11.082.243,60
4	06/08/2015	Comprobante de pago	7.363	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago acta parcial No. 3 del contrato No. 1182/14, factura No. 03-08-2015	\$13.680.888,60
5	18/09/2015	Comprobante de pago	8.997	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago acta parcial No.04, factura 006 del 7 de septiembre contrato No. 1182/14	\$ 11.082.243,60
6	27/10/2015	Comprobante de pago	10.829	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago acta parcial No. 05, factura No. 007 del	\$ 10.469.212,20

**“EL CAMINO ES LA EDUCACION”**

**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300**

**www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob**





**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



RESOLUCIÓN No. 000 DE 2017

*"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIAria QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL CENTRO TURISTICO CAJA DE AGUA VEREDA SANTA INÉS MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2014004410003 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"*

					19 de octubre de 2015 del contrato No. 1182/14	
7	07/07/2016	Comprobante de pago	16.231	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago acta final y liquidación del adicional No.1 al contrato de obra 1182 de 2014	\$26.173.031,00
8	07/07/2016	Comprobante de pago	16.230	CONSORCIO SAN AGUSTIN	Pago Acta Final y Liquidación del contrato N. 1182/14, factura 009 del 8 de abril de 2016	\$ 6.497.985,60
<b>TOTAL</b>						<b>\$136.995.468</b>

**BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**


Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al siguiente detalle:

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO				
ITEMS	DESCRIPCIÓN	VALOR SGR	OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	TOTALES
1	Valor del proyecto	\$2.905.370.403	\$0	\$2.905.370.403
2	Girado (fondos o transferencias)	\$0	\$0	\$0
3	Contratado	\$2.905.370.403	\$0	\$2.905.370.403
4	Ejecutado (valor ejecutado y liquidado)	\$2.905.200.559	\$0	\$2.905.200.559
5	Pago a contratistas	\$2.905.200.559	\$0	\$2.905.200.559

**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**

Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob



*[Firma manuscrita]*  
78



**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



**RESOLUCIÓN No. 008 DE 2017**

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria que comunica el casco urbano con el centro turístico Caja de Agua Vereda Santa Inés Municipio de Paicol Departamento del Huila BPIN 2014004410003 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

6	Saldos no ejecutados a reintegrar (2 - 4)	\$0	\$0	\$0
7	Saldos no ejecutados reintegrados	\$169,844	\$0	\$169,844
8	Rendimientos financieros consignados	\$486,832	\$0	\$486,832

Que el Departamento del Huila ha cumplido con lo dispuesto en el Decreto 0414 de 2013, las circulares 002 de 2012, 062 y 069 de 2013 de la Dirección de Regalías en lo referente al reporte de información al Sistema de Monitoreo Seguimiento Control y Evaluación - SMSCE en los aplicativos GESPROY - SGR y CUENTAS - SGR.

Que de acuerdo con lo reportado en el aplicativo GESPROY - SGR del Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación SMSCE, el avance en la ejecución física es del 100% y la financiera del proyecto es del 99,99%.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el Secretario de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila,

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Cerrar el proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria que comunica el casco urbano con el centro turístico Caja de Agua Vereda Santa Inés Municipio de Paicol Departamento del Huila"; identificado con BPIN 2014004410003, por encontrarse finalizada su ejecución física y financiera.

**ARTICULO SEGUNDO:** Declarar que NO existe saldo pendiente a reintegrar teniendo en cuenta que los recursos que financiaron el proyecto provienen del Sistema General de Regalías - Asignaciones Directas del Departamento del Huila.


**ARTICULO TERCERO:** Declarar que el Departamento del Huila tiene un saldo por liberar relacionado con el Proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria que comunica el casco urbano con el centro turístico Caja de Agua Vereda Santa Inés Municipio de Paicol Departamento del Huila"; identificado con BPIN 2014004410003, por valor de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$169.844).

**ARTICULO CUARTO** Reportar el presente acto administrativo al Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD, así como en el aplicativo GESPROY - SGR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015.

**"EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN"**

**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva - Huila - Colombia; PBX: 8671300**

**www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob**





**GOBERNACION DEL HUILA**  
SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN No. 006 DE 2017

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria que comunica el casco urbano con el centro turístico Caja de Agua Vereda Santa Inés Municipio de Paicol Departamento del Huila BPIN 2014004410003 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Neiva Huila a los 17<sup>º</sup> AGO 2017

**HENRY LISCAÑO PARRA**  
Secretario de Vías e Infraestructura  
Departamento del Huila

Vo. Bo. CARLOS EDUARDO CUELLAR  
Abogado Secretaría de Vías e Infraestructura

Vo. Bo. RAMIRO ANDRÉS GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ  
Abogado Departamento Administrativo de Planeación



22



Fecha reporte

Friday September 15 2017 3:24 PM

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto		MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL CENTRO TURISTICO CAJA DE AGUA VEREDA SANTA INES MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA											
Código BPIN		2014004410003		Sector reclasificado SMSE		Transporte - Vial Red Terciaria							
Localización		Departamento		Municipio			No. Beneficiarios		5,186				
		HUILA		PAICOL									
Plazo inicial (meses)		Plazo transcurrido (meses)		Plazo estimado (meses)		Fecha Inicio		01/03/2015		Fecha Final		31/12/2015	
Productos								Unidad		Cantidad			
Kilometros de Placa Huella Construida								kilómetro		4			
Kilometros de Placa Huella Construida								Kilómetros		3			
Kilometros de Placa Huella Construida								kilómetro		4			

## APROBACIÓN




Ocad	DEPARTAMENTO DE HUILA	Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Destino recursos	EJECUCION
Entidad Ejecutora		HUILA		Entidad Interventora	HUILA
Acuerdo		Fecha		Ocad	
003		19/06/2014		DEPARTAMENTO DE HUILA	
Ajustes					
No.	Número	Tipo		Ocad	Acuerdo
1	221456	SOLICITUD AJUSTE ACUERDO 20		DEPARTAMENTO DE HUILA	7
					Fecha
					24/06/2015

## FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuentes	Entidad aportante (1)	Valor (2)	%	Valor compromisos (3)	Valor pagos (4)	Saldo por fuente (5)=(2)-(4)
SUBTOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		2,905,370,403	100.00	2,905,200,559	2,905,200,559	169,844
Asignaciones Directas	HUILA	2,905,370,403	100.00	2,905,200,559	2,905,200,559	169,844
TOTAL FUENTES APROBADAS		2,905,370,403	100.00	2,905,200,559	2,905,200,559	169,844
TOTAL FUENTES		2,905,370,403	100.00	2,905,200,559	2,905,200,559	169,844

## EJECUCIÓN

Estado: CERRADO



## CONTRATACIÓN

Nº Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%
1	Ejecución inversión	2,768,374,935	2,768,205,091	99.99
1	Interventoría	136,995,468	136,995,468	100.00




Fecha reporte

Friday September 15 2017 3:24 PM

% Ejecución Financiera Agregada de Contratos

2,905,370,403 2,905,200,559 99.99




■ Ejecución inversión ■ Interventoría

## INDICADORES

Indicador	Meta	Unidad	Cantidad Ejecutada	% Ejecución
Kilómetros De Red Vial Construidos	3.5	Kilómetros	3.5	100.00

% Ejecución de Indicadores del Proyecto




### CONSISTENCIA EN LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

Programación Inconsistente

#### JUSTIFICACIÓN

Por la fecha de inicio de programación actual frente al estado del proyecto.


### CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN ACTUAL



Fuente: GESPROY-SGR

### TIEMPO DE INICIO DE CONTRATACIÓN


Calculado entre la fecha de aprobación y la apertura del primer proceso de contratación



Fuente: GESPROY-SGR

### CUMPLIMIENTO DEL PLAZO INICIAL

Calculado en meses para proyectos con programación en GESPROY-SGR



Fuente: GESPROY-SGR

### RELACIÓN AVANCE FINANCIERO VS. AVANCE FÍSICO

Relación avance financiero vs avance físico	1.00
Valor indicador	- 1.00


### PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN





Fecha reporte

Friday September 15 2017 3:24 PM



Fuente: GESPROY SGR

Periodo

# Periodo	Periodo	% Programación inicial acumulada	% Programación actual acumulada	% Ejecutada acumulada	% Avance Financiero
1	2014-dic				32.36
2	2015-mar	.00	8.85	8.85	32.36
3	2015-abr	.00	10.65	10.65	36.43
4	2015-may	.00	16.60	16.60	40.90
5	2015-jun	.00	16.60	16.60	41.28
6	2015-jul	.00	37.14	37.14	41.28
7	2015-ago	.00	66.92	66.92	58.65
8	2015-sep	.00	91.83	91.83	78.22
9	2015-oct	.00	91.83	91.83	88.30
10	2015-nov	.00	91.83	91.83	88.30
11	2015-dic	.00	100.00	100.00	98.87
12	2016-jul				99.99

## ALERTAS

Tipo Alerta	Eventos	Sin subsanar
-------------	---------	--------------





**GOBERNACION DEL HUILA**  
SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN No. 000 DE 2017

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO A LA MALOCA CABILDO YANACONA VEREDA NUEVA ZELANDA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2013004410068 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

El Secretario de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015<sup>1</sup> y el Decreto 0835 de 2017 y

**CONSIDERANDO**

Que el Acto Legislativo No. 5 de 2011, creó el Sistema General de Regalías (SGR) y modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuyo funcionamiento e implementación fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que el artículo 28 de la ley 1530 de 2012, determina que: *"Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación pública vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación"*

Que de acuerdo con el artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015, *"(...) Las entidades administradoras, beneficiarias y ejecutoras son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea dicha información para realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación; identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran (...)"*.

Que el artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015, establece que: *"Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto*

<sup>1</sup> Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional



**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**

Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob, Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob



20



**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



**RESOLUCIÓN No. 000 DE 2017**

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO A LA MALOCA CABILDO YANACONA VEREDA NUEVA ZELANDA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2013004410068 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

*administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)"*

Que la Dirección de Vigilancia de las Regalías (DVR) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) expidió la Circular No. 23 - 4, del 4 de diciembre de 2015, en la cual se orientó al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación SMSCE, en el ciclo de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías, que deben ser tenidos en cuenta por los representantes legales de las entidades públicas que los ejecutan.

Que mediante Acuerdo No. 003 del 27 de septiembre de 2013, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD del Departamento del Huila aprobó el proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO A LA MALOCA CABILDO YANACONA VEREDA NUEVA ZELANDA"**; identificado con BPIN 2013004410068 por valor de \$998.667.127 siendo el Departamento del Huila designado como entidad ejecutora del proyecto y como responsable para adelantar el respectivo proceso de Contratación.

Que por medio del Decreto No. 1644 del 21 de octubre de 2013, el Gobernador del Departamento del Huila, incorporó en el capítulo independiente del Sistema General de Regalías del presupuesto de esta entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto antes mencionado.

Que a través del Acuerdo No. 006 del 09 de junio de 2015 el Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD del Departamento del Huila aprobó el ajuste consistente en incrementar el valor en \$417.369.468 al proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO A LA MALOCA CABILDO YANACONA VEREDA NUEVA ZELANDA"**; identificado con BPIN 2013004410068.

Que mediante Decreto No. 2206 del 24 de junio de 2015, el Gobernador del Departamento del Huila, adiciono al presupuesto de Ingresos del Sistema General de Regalías en \$417.369.468; en virtud del ajuste aprobado mediante Acuerdo No. 006 del 09 de junio de 2015.

**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**

**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva - Huila - Colombia; PBX: 8671300**

**www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob**





GOBERNACION DEL HUILA  
SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN No. 000 DE 2017

**"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO A LA MALOCA CABILDO YANACONA VEREDA NUEVA ZELANDA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2013004410068 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"**

Que, de acuerdo a lo anterior, el Departamento del Huila dio apertura al respectivo proceso de selección, y se suscribió el siguiente Contrato:

NUMERO DE PROCESO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RESOLUCION DE ADJUDICACION	NÚMERO DE CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA
SVLPOP015-14	Licitación Pública	No. 414 del 09 de septiembre de 2014	0985 DE 2014	Obra	CONSORCIO RTV con Nit. No. 900769771-6 y representado legalmente por CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR identificado con cedula de ciudadanía No. 79.912.409.
SVCMCCN122-14	Mínima Cuantía	NA	993 de 2014	Interventoría	ALEJANDRO DIAZ CASTRO

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, y a las normas presupuestales señaladas por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación.

Que la ejecución física inició con la suscripción del Acta de Inicio de los Contratos y terminó con el acta de liquidación de dichos Contratos derivados del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO A LA MALOCA CABILDO YANACONA VEREDA NUEVA ZELANDA"; identificado con BPIN 2013004410068, en donde se indicó lo siguiente:

CONTRATO NÚMERO	FECHA DE INICIO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	SALDOS NO EJECUTADOS CONTRATOS	FECHA DE LIQUIDACIÓN
985 DE 2014	12/11/2014	\$1.348.650.343	\$1.348.650.343	\$0	24/12/2015
993 DE 2014	12/11/2014	\$67.386.252	\$67.386.252	\$0	26/12/2016
TOTAL				\$0	



"EL CAMINO ES LA EDUCACION"  
Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300  
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob



27



**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



RESOLUCIÓN No. 009 DE 2017

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO A LA MALOCA CABILDO YANAONA VEREDA NUEVA ZELANDA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2013004410068 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

Que se certificó la garantía única de Cumplimiento en favor de entidades estatales y Responsabilidad Civil extracontractual, de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.1, 2.2.1.2.3.1.15 y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015.

Que se certificó que la totalidad de los Contratos suscritos para la ejecución del proyecto de inversión se encuentran liquidados en los términos de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

Que con ocasión de los Contratos Nos. 985 y 993 de 2014 no se realizaron reintegros.

Que se certifica que durante la ejecución del contrato se contó con la suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra conforme a los artículos 2.2.1.2.3.1.14 y 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015.

Que el proyecto de inversión se ejecutó según el siguiente balance en términos de los resultados del alcance del mismo, así:

PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD	META	% DE CUMPLIMIENTO
Construcción de Pavimento en placa huella en las vías de acceso al cabildo Yanaona municipio de San Agustín Huila	Longitud de carretera pavimentada	Kilómetros	2	100

Que conforme con la información registrada en el aplicativo GESPROY – SGR, la ejecución de pagos se dio de la siguiente forma:

PAGO	FECHA	COMPROBANTE	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	25/11/2014	Comprobante de pago	12.861	CONSORCIO RTV	PAGO ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO DE OBRA	\$285.332.422,20



**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**

**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300**

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





GOBERNACION DEL HUILA  
SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN No. 009 DE 2017

*"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO A LA MALOCA CABILDO YANACONA VEREDA NUEVA ZELANDA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2013004410068 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"*

2	11/05/2015	Comprobante de pago	3407	CONSORCIO RTV	Pago acta parcial No. 01 factura 0002 del 7 de mayo del 2015 contrato de obra NO. 0985 del 2014	\$221.203.187,1
3	04/08/2015	Comprobante de pago	7.118	CONSORCIO RTV	Pago acta parcial No. 2 del contrato de obra No. 0985 de 2014, factura No. 0003 de 31-07-2015	\$394.917.672,10
4	09/10/2015	Comprobante de pago	10.137	CONSORCIO RTV	Pago acta parcial No.2 Factura No. 0004 del 5 de octubre de 2015	\$49.654.792,60
5	09/10/2015	Comprobante de pago	10.138	CONSORCIO RTV	Pago complementario acta No.02, factura 004 del 5 de octubre de 15, adicional NO. 1 al contrato de obra No. 985 de 2014	\$181.161.932
6	29/12/2015	Comprobante de pago	14.425	CONSORCIO RTV	Pago acta final y liquidación del adicional No.1 al contrato de obra No. 985 de 2014	\$216.380.337
TOTAL						\$1.348.650.343

PAGO	FECHA	COMPROBANTE	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	25/11/2014	Comprobante de pago	12.863	ALEJANDRO DIAZ CASTRO	PAGO ANTICIPO DEL 30% DEL CONTATO No. 993 DE 2014	\$14.266.673,10
2	16/02/2016	Comprobante de pago	15.013	ALEJANDRO DIAZ CASTRO	Pago complementario acta parcial N.01 factura 040 del 28 de diciembre -15, adicional N.1 del contrato No. 0993 de 2014	\$7.027.287
3	16/02/2016	Comprobante de pago	15.012	ALEJANDRO DIAZ CASTRO	Pago acta parcial N.01 factura 040 del 28 de diciembre de 2015 contrato No. 993 de 2014	\$33.288.903,90
4	29/12/2016	Comprobante de	16.606	ALEJANDRO DIAZ	Pago acta final y liquidación	\$12.803.388



"EL CAMINO ES LA EDUCACION"

Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob



*[Firma manuscrita]*



**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



RESOLUCIÓN No. 009

DE 2017

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO A LA MALOCA CABILDO YANACONA VEREDA NUEVA ZELANDA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2013004410068 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

		pago		CASTRO	Factura N. 046 del 30 de diciembre del adicional N. 1 del contrato No. 0993	
						TOTAL \$67.386.252

**BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al siguiente detalle:

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO				
ITEMS	DESCRIPCIÓN	VALOR SGR	OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	TOTALES
1	Valor del proyecto	\$1.416.036.595	\$0	\$1.416.036.595
2	Girado (fondos o transferencias)	\$1.416.036.595	\$0	\$1.416.036.595
3	Contratado	\$1.416.036.595	\$0	\$1.416.036.595
4	Ejecutado (valor ejecutado y liquidado)	\$1.416.036.595	\$0	\$1.416.036.595
5	Pago a contratistas	\$1.416.036.595	\$0	\$1.416.036.595
6	Saldos no ejecutados a reintegrar (2-4)	\$0	\$0	\$0
7	Saldos no ejecutados reintegrados	\$0	\$0	\$0
8	Rendimiento financieros reintegrados	\$0	\$0	\$0

**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**

**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300**

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob







**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**



RESOLUCIÓN No. 009 DE 2017

***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO A LA MALOCA CABILDO YANACONA VEREDA NUEVA ZELANDA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2013004410068 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***

Que el Departamento del Huila ha cumplido con lo dispuesto en el Decreto 0414 de 2013, las circulares 002 de 2012, 062 y 069 de 2013 de la Dirección de Regalías en lo referente al reporte de información al Sistema de Monitoreo Seguimiento Control y Evaluación - SMSCE en los aplicativos GESPROY – SGR y CUENTAS – SGR.

Que de acuerdo con lo reportado en el aplicativo GESPROY – SGR del Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación SMSCE, el avance en la ejecución física y financiera del proyecto es del 100%.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el Secretario de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila,

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Cerrar el proyecto de inversión denominado **“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO A LA MALOCA CABILDO YANACONA VEREDA NUEVA ZELANDA”**; identificado con BPIN 2013004410068, por encontrarse finalizada su ejecución física y financiera.

**ARTICULO SEGUNDO:** Declarar que NO existe saldo pendiente a reintegrar teniendo en cuenta que los recursos que financiaron el proyecto provienen del Sistema General de Regalías – Asignaciones Directas del Departamento del Huila.



**“EL CAMINO ES LA EDUCACION”**

**Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300**

**www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob**





**GOBERNACION DEL HUILA**  
**SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**

RESOLUCIÓN No. 000 DE 2017


***"Por medio de la cual se declara el cierre del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO A LA MALOCA CABILDO YANACONA VEREDA NUEVA ZELANDA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2013004410068 financiado con Recursos del Sistema General de Regalías"***


**ARTICULO TERCERO:** Reportar el presente acto administrativo al Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD, así como en el aplicativo GESPROY – SGR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015.

**ARTICULO CUARTO:** El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Neiva Huila a los 11 ABR 2017

  
**HENRY LISCANO PARRA**  
Secretario de Vías e Infraestructura  
Departamento del Huila

  
Vo. Bo. CARLOS EDUARDO CUELLAR  
Abogado Secretaría de Vías e Infraestructura

  
Vo. Bo. RAMIRO ANDRÉS GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ  
Abogado Departamento Administrativo de Planeación

**"EL CAMINO ES LA EDUCACION"**

Calle 8 Gra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300  
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube: www.youtube.com/huilagob





Fecha reporte

Friday September 15 2017 3:21 PM

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN LA VIA DE ACCESO A LA MALOCA CABILDO YANACONA VEREDA NUEVA ZELANDA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA									
Código BPIN		2013004410068		Sector reclasificado SMSE		Transporte - Vial Red Terciaria					
Localización		Departamento		Municipio			No. Beneficiarios		3,122		
		HUILA		SAN AGUSTIN							
Plazo inicial (meses)		Plazo transcurrido (meses)		Plazo estimado (meses)		Fecha Inicio	01/12/2014		Fecha Final	31/10/2015	
Productos								Unidad		Cantidad	
Construccion de Pavimento en placa huella en las vías de accaso al cabildo Yanakuna Municipio de San Agustín Huila								Número		1	
Construccion de Pavimento en placa huella en las vías de accaso al cabildo Yanakuna Municipio de San Agustín Huila								Número		1	

### APROBACIÓN


Ocad	DEPARTAMENTO DE HUILA	Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Destino recursos	EJECUCION	
Entidad Ejecutora		HUILA	Entidad Interventora		HUILA	
Acuerdo		Fecha		Ocad		
003		27/09/2013		DEPARTAMENTO DE HUILA		
Ajustes						
No.	Número	Tipo		Ocad	Acuerdo	Fecha
1	220415	SOLICITUD AJUSTE ACUERDO 20		DEPARTAMENTO DE HUILA	006	09/06/2015

### FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuentes	Entidad aportante (1)	Valor (2)	%	Valor compromisos (3)	Valor pagos (4)	Saldo por fuente (5)=(2)-(4)
SUBTOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		1,416,036,595	100.00	1,416,036,595	1,416,036,595	0
Asignaciones Directas	HUILA	1,416,036,595	100.00	1,416,036,595	1,416,036,595	0
TOTAL FUENTES APROBADAS		1,416,036,595	100.00	1,416,036,595	1,416,036,595	0
TOTAL FUENTES		1,416,036,595	100.00	1,416,036,595	1,416,036,595	0

### EJECUCIÓN

Estado: CERRADO



### CONTRATACIÓN

N° Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%
1	Ejecución inversión	1,348,650,343	1,348,650,343	100.00




Fecha reporte

Friday September 15 2017 3:21 PM

% Ejecución Financiera Agregada de Contratos


1	Interventoría	67,386,252	67,386,252	100.00
		1,416,036,595	1,416,036,595	100.00



## INDICADORES

Indicador	Meta	Unidad	Cantidad Ejecutada	% Ejecución
Longitud De Carretera Pavimentada	2	Kilómetros	2	100.00

% Ejecución de Indicadores del Proyecto




### CONSISTENCIA EN LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

### CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN ACTUAL

Programación Inconsistente

#### JUSTIFICACIÓN

Por la fecha de inicio de programación actual frente al estado del proyecto.



Fuente: GESPROY-SGR

### TIEMPO DE INICIO DE CONTRATACIÓN


### CUMPLIMIENTO DEL PLAZO INICIAL

### RELACIÓN AVANCE FINANCIERO VS. AVANCE FÍSICO


Calculado entre la fecha de aprobación y la apertura del primer proceso de contratación

Calculado en meses para proyectos con programación en GESPROY-SGR

Relación avance financiero vs avance físico	1.00
Valor indicador	- 1.00



Fuente: GESPROY-SGR




Fuente: GESPROY-SGR

### PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN



Fecha reporte

Friday September 15 2017 3:21 PM



Fuente: GESPROY SGR

# Periodo	Periodo	% Programación inicial acumulada	% Programación actual acumulada	% Ejecutada acumulada	% Avance Financiero
1	2014-ago	.00	.00	.00	.00
2	2014-sep	.00	.00	.00	.00
3	2014-oct	.00	.00	.00	.00
4	2014-nov	.00	.00	.00	.00
5	2014-dic	.00	.27	.27	21.16
6	2015-ene	.00	1.52	2.38	21.16
7	2015-feb	.00	3.82	4.69	21.16
8	2015-mar	.00	10.98	11.84	21.16
9	2015-abr	.00	24.75	25.61	21.16
10	2015-may	.00	26.04	26.90	36.78
11	2015-jun	.00	35.93	37.25	36.78
12	2015-jul	.00	48.32	50.58	36.78
13	2015-ago	.00	69.20	73.70	64.67
14	2015-sep	.00	86.30	95.09	64.67
15	2015-oct	.00	95.78	100.00	80.97
16	2015-nov	.00	100.00	100.00	80.97
17	2015-dic				96.25
18	2016-feb				99.10
19	2016-dic				100.00

## ALERTAS

Tipo Alerta

Eventos

Sin subsanar

