

Rivera 05 de Septiembre de 2016

GOBERNACION DEL HUILA
Comunicaciones Oficiales Recibidas

Doctor

ARMANDO SAAVEDRA PERDOMO

Director Departamento Administrativo de Planeación
Secretario Técnico OCAD Departamental

Radicado No. 20265 ☒ PQR ☒ COR
Reclasificar No. ☒ PQR ☒ COR
Fecha: Día 05 Mes 09 Año 16
Hora: 09:23 ☒ AM ☐ PM
Original: ☒ Copia: ☐
Prioridad: ☐ Término días:
Radicador: Seiny

Asunto: Respuesta DAP 01077

Dando cumplimiento al Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.4.2.6.1. correspondiente al **cierre de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías** se expidió el acto administrativo de RESOLUCION NÚMERO 169 DE 2016, correspondiente al Cierre del proyecto:

BPIN	PROYECTO	VR. TOTAL, EFECTIVO	ACUERDO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	ESTADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2013004 410058	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$1.239.973.232	003/13	27/09/2013	01-10-13	CERRADO	100	100

Con lo respectivo al decreto 414 de 2013, artículo 39, se envía copia del anterior acto administrativo al respectivo órgano colegiado de administración y decisión OCAD y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación SMSCE, con lo respectivo al decreto 414 de 2013, artículo 39.

- Anexo: 1. pantallazo del Proyecto CERRADO en el aplicativo GESPROY.
2. Copia del acta de Cierre, Resolución 169 del 13 abril de 2016

Agradecemos de antemano su dedicación y apoyo.

ANEXO 1 FOLIOS

Atentamente:

Alexander
ALEXANDER SALAZAR PUENTES
Sec. De Planeación e Infraestructura
Alcaldía de Rivera – Huila

GOBERNACION DEL HUILA
DEPARTAMENTO ADITIVO DE PLANEACION
SECRETARIA TECNICA OCAD DEPARTAMENTO

Radicado Numero: 5700 185
Fecha: Día 06 Mes 09 Año 2016
Hora: 6:00 a.m. ☐ p.m. ☒
Recibe Proyecto: Silvia Johana Morales Casallas
Contratista Gesproy





MUNICIPIO DE RIVERA
ALCALDIA
TEL: 891180040-9

Carrera 7 No. 4-64 el: 0988- 38 7140 Fax. 0988-38 66 21
www.rivera-huila.gov.co - Email: alcaldia@rivera-huila.gov.co



Inicio - Sistema de Registro - Index - Seguimiento Pro...

https://cdmhp.gov.co/Respt/ordenar/indicadores

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación

Proyecto Entidades Acuerdos Requisitos Fuentes Presupuestal Planeación Contratos Pagos Indicadores Aprobación Cierre

Alertas Proyecto ALEXANDER SALAZAR PUEBLES 03/09/2016 12:29:27 Cerrar Sesión

Código BPIN 2013004410058 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA

Avance Físico 100,00 % Avance Financiero 99,93 % Estado CERRADO MAPA Regalías Ficha Proyecto

Localización

Departamento	Municipio	Localidad
HUILA	RIVERA	

Objetivo Proyecto

Sector	Número Beneficiarios	Valor Proyecto
TRANSPORTE - (Transporte - Red urbana)	7344	1.239.973.252,00

Objetivo Proyecto

MEJORAR LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE RIVERA

Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	NIT
MUNICIPIO DE RIVERA	891180040-9

Fuentes de Financiación

Fuentes de Financiación SGR Registradas en SUIFP-SGR

Entidad Aportante	Fuente	Vigencia	Valor Aporte
RIVERA-HUILA	Fondo De Compensación Regional	2013	1.239.973.252,00
Subtotal Fuentes de Financiación SGR :			1.239.973.252,00

© 2016 - Departamento Nacional de Planeación

12:30 p.m.
3/9/2016

RESOLUCION NÚMERO 169 de 2016
(13 DE ABRIL)

**POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON EL
BPIN 2013004410058 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS
VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**

EL ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA

En uso de sus facultades Legales mediante decreto 00182-2008 y 027 de 2012,
constitucionales y legales estipuladas en las Leyes 1530 y 1606 de 2012, los Decretos
1949 de 2012, y 414 de 2013 compilados en el Decreto 1082 de 2015 y;

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, indica "Cierre de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE). (Decreto 414 de 2013, artículo 39) Artículo 2.2.4.2.6.2. Comunicación electrónica.

Que mediante acuerdo No.07 del 19 de Noviembre de 2015 Artículo 40, se concede atribuciones legales al señor Alcalde del municipio de Rivera – Huila para suscribir todo tipo de contratos y/o convenios.

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012;



MUNICIPIO DE RIVERA
ALCALDÍA
NIT: 891180040-9

Carrera 7 No. 4-64 el: 0988- 38 7140 Fax. 0988-38 66 21
www.rivera-huila.gov.co - Email: alcaldia@rivera-huila.gov.co



Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos;

Que mediante el Acuerdo 013 de fecha 30 de agosto de 2013 el OCAD del departamento del Huila aprobó el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA” identificado con el BPIN: **2013004410058**, siendo designado como ejecutor y contratante de la obra e interventoría el municipio de Rivera – Huila, el cual acepto el compromiso y realizar lo pertinente para el cabal cumplimiento conforme a la ley 1530 de 2015 y ley 80 y decretos reglamentarios de la contratación estatal;

Que mediante Decreto No. 078 del 1 de Octubre de 2013, el Alcalde de turno del municipio de Rivera - Huila incorporo al capitulo independiente del SGR del presupuesto de la entidad al valor de la financiación del proyecto mencionado con recursos del Fondo compensación Regional de SGR por valor de \$1.239.973.232 y de recursos propios mediante acuerdo de fecha 13 de 03 de 2014 la suma de \$29.986.398;

Que para la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA” **identificado** con el BPIN: **2013004410058** se suscribieron dos (2) contratos, mediante procesos precontractuales No.1150 DE 2007, licitación pública, para la ejecución de la obra y el proceso interventoría, concurso de méritos, así:

NO. DEL CONTRATO	VALOR INICIAL	ADICION O MODIFICACION	VALOR FINAL CONTRATO	VALOR LIQUIDADO	VALOR NO EJECUTADO
133 de 2014	1.157.974.836	29.986.398	1.187.961.234	1.187.960.839,30	395
211-2014	81.113.000	0	81,113,000	81,113,000	0
TOTALES	1.239.087.836	29.986.398	1.269.074.234	1.269.073.839,30	395



MUNICIPIO DE RIVERA
ALCALDÍA
NIT: 891180040-9

Carrera 7 No. 4-64 el: 0988- 38 7140 Fax. 0988-38 66 21
www.rivera-huila.gov.co - Email: alcaldia@rivera-huila.gov.co



DEPARTAMENTO DEL HUILA

Que se realizó una adición al valor inicial aprobado del proyecto con recursos del municipio por valor de \$29.986.398,00 los cuales financiaron el contrato de obra No. 133 de 2014.

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación;

Que fueron suscritas las actas de terminación y/o liquidación de los contratos y/o convenios derivados de la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA” identificado con el BPIN: **2013004410058**, donde se evidencia que hubo suspensión de obra y reinicio, por lo que no se terminó en el tiempo inicialmente previsto.

Que según reporte físico y en el aplicativo GESPROY y CUENTAS del SGR, se encuentra cumplidos los requisitos para el cierre del proyecto.

Que en consideración a lo expuesto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Liberar los recursos no ejecutados del proyecto BPIN No. **2013004410058** de las fuentes Recursos propios del municipio por valor de \$395,00.

ARTICULO SEGUNDO: Decretar el cierre del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA” identificado con el BPIN: **2013004410058**.

ARTÍCULO TERCERO: Presentar el presente acto administrativo al OCAD Departamental para la aprobación del Cierre del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA” identificado con el BPIN: **2013004410058**.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia del presente Acto Administrativo a la Secretaría Técnica del OCAD Departamental del Huila.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



NESTOR RAMIRO BARREIRO ANDRADE
Alcalde Municipal

Proyecto: Silvia J. Morales C.- Contratista

Revisó: Alexander Salazar P.- Secretario de Planeación Mpal.

Vo.Bo. Jurídico de la Entidad



MUNICIPIO DE RIVERA
ALCALDÍA
NIT: 891180040-9

Carrera 7 No. 4-64 el: 0988- 38 7140 Fax. 0988-38 66 21
www.rivera-huila.gov.co - Email: alcaldia@rivera-huila.gov.co

