



GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

INFORME No.02/2018 DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OCAD DEPARTAMENTO DEL HUILA

Periodo comprendido entre el 01/07/2018
y el 31/12/2018





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

| No. | Nombre | Entidad | Cargo | Nivel de Gobierno que representa |
|-----|-------------------------------|--|---|----------------------------------|
| 1. | GLADYS PINZON DAZA | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva | Gobierno Nacional |
| 2. | RIGOBERTO ROSERO GOMEZ | Municipio de Isnos | Alcalde | Gobierno Municipal |
| 3. | JAVIER RIVERA CORTES | Municipio de Algeciras | Alcalde | Gobierno Municipal |
| 4. | EMILIO LEAL LEIVA | Municipio de El Pital | Alcalde | Gobierno Municipal |
| 5. | EDNA MAGALY ALVAREZ SERRATO | Municipio de Nátaga | Alcaldesa | Gobierno Municipal |
| 6. | MARIA FERNANDA GUEVARA CADENA | Gobernación del Huila | Asesora de despacho del Gobernador | Gobierno Departamental |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

| No. | Nombre Completo | Entidad a la que representa |
|-----|------------------------|-----------------------------|
| 1. | RODNEY PERDOMO HURTADO | Departamento del Huila |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

PRESUPUESTO DEL OCAD PERIODO DE CORTE:

| ITEM | Asignaciones Directas | Asignaciones Directas Municipios Adheridos | Fondo de Compensación Regional 40% Municipios Adheridos | Incentivo a la producción | Total |
|--|-----------------------|--|---|---------------------------|-------------------|
| Total asignaciones 2017-2018 | 50.715.046.086,08 | 822.095.477,85 | 23.241.255.112,43 | | 74.778.396.676,36 |
| Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET a 31 de Diciembre de 2018 | 6.863.229.378,26 | | | | 6.863.229.378,26 |
| Total aprobaciones 2017-2018 | 54.873.202.446,08 | | 9.604.004.662 | | 64.477.207.108,08 |
| Saldo disponible a la fecha de corte 31 de diciembre de 2018 | 2.705.073.018,26 | 822.095.477,85 | 13.637.250.450,43 | | 17.164.418.946,54 |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

SALDOS 2018 MUNICIPIOS ADHERIDOS

| MUNICIPIO | SALDOS 2018 MUNICIPIOS ADHERIDOS | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Municipio de Agrado | \$ 10.018.111,00 | \$ 71.192.590,00 | \$ 81.210.701,00 |
| Municipio de Algeciras | \$ - | \$ 2.676.026.806,00 | \$ 2.676.026.806,00 |
| Municipio de Campoalegre | \$ - | \$ 2.192.430.499,00 | \$ 2.192.430.499,00 |
| Municipio de Colombia | \$ - | \$ 1.192.512.147,00 | \$ 1.192.512.147,00 |
| Municipio de Elías | \$ - | \$ 27.093.982,00 | \$ 27.093.982,00 |
| Municipio de El Pital | \$ - | \$ 1.310.100.056,00 | \$ 1.310.100.056,00 |
| Municipio de Gigante | \$ 800.122.331,00 | \$ 2.227.359.366,00 | \$ 3.027.481.697,00 |
| Municipio de Nátaga | \$ - | \$ 554.444.498,43 | \$ 554.444.498,43 |
| Municipio de Palestina | \$ - | \$ 153.131,00 | \$ 153.131,00 |
| Municipio de Rivera | \$ 3.528.995,85 | \$ 505.967.398,00 | \$ 509.496.393,85 |
| Municipio de Tarqui | \$ 5.129.014,00 | \$ 1.297.262.869,00 | \$ 1.302.391.884,00 |
| Municipio de Tello | \$ 3.297.026,00 | \$ 1.582.707.108,00 | \$ 1.586.004.034,00 |
| TOTAL | \$ 822.095.477,85 | \$ 13.637.250.450,43 | \$ 14.459.345.928,28 |



GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE:

PROYECTO NO. 1

| ITEM | Descripción |
|---|--|
| Nombre del proyecto | MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO INTITUCION EDUCATIVA PALESTINA SEDE JERICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA-HUILA |
| Código BPIN | 2018004410010 |
| Valor total del proyecto | \$ 355.387.215,00 |
| Sector de inversión | AC 45-EDUCACION |
| VALOR TOTAL SGR APROBADOS | \$ 345.387.215,00 |
| Valor Asignaciones Directas del Departamento SGR asignados al proyecto, sobre el presupuesto vigente 2017-2018 | \$ 20.000.000,00 |
| Valor FCR 40% Mpio de Palestina | \$ 325.387.215,00 |
| VALOR TOTAL OTRAS FUENTES | \$ 335.387.215,00 |
| Otras Fuentes (Recursos Propios) | \$ 10.000.000,00 |
| Tiempo de ejecución | Física y Financiera 8 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Palestina |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Palestina |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 55,70% |
| Población Afectada | 104 |
| Población Beneficiaria | 104 |
| Cumplimiento de los Requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección. | 09/10/2018 |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0,00% |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0,00% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 8 del 1/08/2018 |
| Escenario | Social |
| Programa | EL DEPORTE Y LA RECREACION COMO PILARES FUNDAMENTALES EN LA CONSTRUCCION DE LA PAZ |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE

PROYECTO NO. 2

| ITEM | Descripción |
|---|--|
| Nombre del proyecto | MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO INSTITUCION EDUCATIVA QUITURO SEDE LA PAMPA AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TARQUI, HUILA |
| Código BPIN | 2018004410011 |
| Valor total del proyecto | \$ 427.446.486,00 |
| Sector de inversión | AC 45-EDUCACION |
| VALOR TOTAL SGR APROBADOS | \$ 427.446.486,00 |
| Valor Asignaciones Directas del Departamento SGR asignados al proyecto, sobre el presupuesto vigente 2017-2018 | |
| Valor FCR 40% Mpio de Tarqui | \$ 427.446.486,00 |
| VALOR TOTAL OTRAS FUENTES | |
| Otras fuentes (Recursos propios) | |
| Tiempo de ejecución | Física 3 Meses y Financiera 6 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Tarqui |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Tarqui |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 58% |
| Población Afectada | 66 |
| Población Beneficiaria | 66 |
| Cumplimiento de los Requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección. | 14/11/2018 |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0,00% |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0,00% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 8 del 1/08/2018 |
| Escenario | Social |
| Programa | EL DEPORTE Y LA RECREACION COMO PILARES FUNDAMENTALES EN LA CONSTRUCCION DE LA PAZ |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE

PROYECTO NO. 3

| ITEM | Descripción |
|---|--|
| Nombre del proyecto | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARAYA DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| Código BPIN | 2017004410013 |
| Valor total del proyecto | \$ 1.192.790.871,00 |
| Sector de inversión | AC 45-VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO |
| VALOR TOTAL SGR APROBADOS | \$ 992.790.871,00 |
| Valor Asignaciones Directas Dpto. Huila | \$ 992.790.871,00 |
| VALOR TOTAL OTRAS FUENTES | \$ 200.000.000,00 |
| Valor Asignaciones Directas Municipio de Baraya | \$ 200.000.000,00 |
| Tiempo de ejecución | Física 7 Meses y Financiera 5 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Baraya |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Baraya |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 46,50% |
| Población Afectada | 521 |
| Población Beneficiaria | 1.520 |
| Cumplimiento de los Requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección. | PENDIENTE EXPEDICION |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0,00% |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0,00% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 8 del 1/08/2018 |
| Escenario | SOCIAL |
| Programa | EL DEPORTE Y LA RECREACION COMO PILARES FUNDAMENTALES EN LA CONSTRUCCION DE LA PAZ |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE

PROYECTO NO. 4

| ITEM | Descripción |
|---|--|
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VALENCIA DE LA PAZ SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE IQUIRA |
| Código BPIN | 2018004410023 |
| Valor total del proyecto | \$ 330.013.913,00 |
| Sector de inversión | AC 45-EDUCACION |
| VALOR TOTAL SGR APROBADOS | \$ 330.013.913,00 |
| Valor Asignaciones Directas Dpto. Huila | \$ 5.000.000,00 |
| Valor FCR 40% Mpio de Iquira | \$ 325.013.913,00 |
| VALOR TOTAL OTRAS FUENTES | |
| Otras fuentes (Recursos propios) | |
| Tiempo de ejecución | Física 3 Meses y Financiera 5 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Iquira |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Iquira |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 57% |
| Población Afectada | 295 |
| Población Beneficiaria | 295 |
| Cumplimiento de los Requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección. | PENDIENTE EXPEDICION |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0,00% |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0,00% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 9 del 17/09/2018 |
| Escenario | Social |
| Programa | COBERTURA CON EQUIDAD Y AUMENTO EN LA MEDIA Y SUPERIOR |



GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE

PROYECTO NO. 5

| ITEM | Descripción |
|---|---|
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL CON CESPED SINTETICO EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| Código BPIN | 2018004410183 |
| Valor total del proyecto | \$ 3.206.379.883,00 |
| Sector de inversión | AC 45-DEPORTE Y RECREACION |
| VALOR TOTAL SGR APROBADOS | \$ 2.206.379.883,00 |
| Valor Asignaciones Directas Dpto. Huila | \$ 2.206.379.883,00 |
| VALOR TOTAL OTRAS FUENTES | \$ 1.000.000.000,00 |
| Valor FCR 40% Mpio de La Argentina | \$ 900.000.000,00 |
| Otras fuentes (Recursos propios) | \$ 100.000.000,00 |
| Tiempo de ejecución | Física y Financiera 18 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de La Argentina |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de La Argentina |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 55,4% |
| Población Afectada | 5179 Habitantes |
| Población Beneficiaria | 14797 Habitantes |
| Cumplimiento de los Requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección. | 22/11/2018 |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0,00% |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0,00% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 9 del 17/09/2018 |
| Escenario | Social |
| Programa | EL DEPORTE Y LA RECREACION COMO PILARES FUNDAMENTALES EN LA CONSTRUCCION DE LA PAZ |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE

SGN-C048-F23

PROYECTO NO. 6

| ITEM | Descripción |
|---|--|
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCION DE LA E.S.E. SANTA ROSA DE LIMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA |
| Código BPIN | 2017004410003 |
| Valor total del proyecto | \$ 3.293.676.490,00 |
| Sector de inversión | AC 45-SALUD Y PROTECCION SOCIAL |
| VALOR TOTAL SGR APROBADOS | \$ 2.493.676.490,00 |
| Valor Asignaciones Directas del Departamento SGR | \$ 2.493.676.490,00 |
| VALOR TOTAL OTRAS FUENTES | \$ 800.000.000,00 |
| Valor FCR 40% Mpio de Paicol | \$ 108.719.040,00 |
| Otras fuentes (Incentivo a la producción) | \$ 691.280.960,00 |
| Tiempo de ejecución | Física 12 Meses y Financiera 16 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | E.S.E. SANTA ROSA DE LIMA |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | E.S.E. SANTA ROSA DE LIMA |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 64,7% |
| Población Afectada | 5648 Habitantes |
| Población Beneficiaria | 5648 Habitantes |
| Cumplimiento de los Requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección. | PENDIENTE EXPEDICION |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0,00% |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0,00% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 9 del 17/09/2018 |
| Escenario | Social |
| Programa | HUMANIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE

PROYECTO NO. 7

| ITEM | Descripción |
|---|---|
| Nombre del proyecto | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| Código BPIN | 20171301010067 |
| Valor total del proyecto | \$ 20.265.595.188,00 |
| Sector de inversión | AC 45-TRANSPORTE |
| VALOR TOTAL SGR APROBADOS | \$ 270.000.000,00 |
| Valor FCR 40% Mpio de El Agrado 2019-2020 | \$ 270.000.000,00 |
| VALOR TOTAL OTRAS FUENTES | \$ 19.995.595.189,00 |
| Departamento del Huila, Asignación para la paz. | \$ 18.870.395.189,00 |
| FCR 40% Municipio de Saladoblanco | \$ 150.000.000,00 |
| FCR 40% Municipio de Pitalito | \$ 300.000.000,00 |
| FCR 40% Municipio de Hobo | \$ 275.200.000,00 |
| FCR 40% Municipio de Garzon | \$ 400.000.000,00 |
| Tiempo de ejecución | Física y Financiera 24 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Departamento del Huila |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Instituto Nacional de Vías- Invias |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N.A Parágrafo único del artículo 4 del Decreto Ley 1534 de 2017 |
| Población Afectada | 17.549 |
| Población Beneficiaria | 17.549 |
| Cumplimiento de los Requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección. | PENDIENTE EXPEDICION |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0,00% |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0,00% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 9 del 17/09/2018 |
| Escenario | Territorial |
| Programa | VIAS PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA PAZ |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE

PROYECTO NO. 8

| ITEM | Descripción |
|---|---|
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INTEGRACION CULTURAL DE LA FELICIDAD PARA LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| Código BPIN | 2018004410179 |
| Valor total del proyecto | \$ 1.925.122.642,00 |
| Sector de inversión | AC-45Cultura |
| VALOR TOTAL SGR APROBADOS | \$ 1.425.122.642,00 |
| Asignaciones Directas del Departamento | \$ 1.425.122.642,00 |
| Valor Asignaciones Directas del Municipio de Neiva | \$ 500.000.000,00 |
| VALOR TOTAL OTRAS FUENTES | |
| Otras fuentes (Recursos propios) | |
| Tiempo de ejecución | Física 6 meses y Financiera 11 meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Departamento del Huila |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Departamento del Huila |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 42,6% |
| Población Afectada | 32,818 Habitantes |
| Población Beneficiaria | 32,818 Habitantes |
| Cumplimiento de los Requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección. | 16/01/2019 |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0,00% |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0,00% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 11 del 17/10/2018 |
| Escenario | Económico |
| Programa | HUILA EDUCADA, PRODUCTIVA Y COMPETITIVA |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE

PROYECTO NO. 9

| ITEM | Descripción |
|---|--|
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO DE FRUTAS VEREDA SANTA MARTA MUNICIPIO DE LA PLATA, HUILA. |
| Código BPIN | 2017004410022 |
| Valor total del proyecto | \$ 988.860.319,00 |
| Sector de inversión | AC 45-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |
| VALOR TOTAL SGR APROBADOS | \$ 888.860.319,00 |
| Valor Asignaciones Directas del Departamento SGR | \$ 888.860.319,00 |
| Valor FCR 40% Mpio de La Plata | \$ 100.000.000,00 |
| VALOR TOTAL OTRAS FUENTES | |
| Otras fuentes (Recursos propios) | |
| Tiempo de ejecución | Física y Financiera 9 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Departamento del Huila |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Departamento del Huila |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 46,8% |
| Población Afectada | 1,475 Habitantes |
| Población Beneficiaria | 1,475 Habitantes |
| Cumplimiento de los Requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección. | PENDIENTE EXPEDICION |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0,00% |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0,00% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 11 del 17/10/2018 |
| Escenario | Rural y productivo |
| Programa | TRANSFORMACION PRODUCTIVA Y COMPETITIVA |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE

PROYECTO NO. 10

| ITEM | Descripción |
|---|--|
| Nombre del proyecto | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE VEGALARGA MPIO DE NEIVA, HUILA |
| Código BPIN | 2017410010005 |
| Valor total del proyecto | \$ 4.298.773.428,00 |
| Sector de inversión | AC 45-TRANSPORTE |
| VALOR TOTAL SGR APROBADOS | \$ 100.000.000,00 |
| Valor Asignaciones Directas Del Departamento SGR | \$ 100.000.000,00 |
| Valor Asignaciones Directas del Municipio de Neiva | \$ 4.198.773.428,00 |
| VALOR TOTAL OTRAS FUENTES | |
| Otras fuentes (Recursos propios) | |
| Tiempo de ejecución | Física y Financiera 12 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Neiva |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Neiva |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 70,7% |
| Población Afectada | 3,827 Habitantes |
| Población Beneficiaria | 5,525 Habitantes |
| Cumplimiento de los Requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección. | PENDIENTE EXPEDICION |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0,00% |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0,00% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 11 del 17/10/2018 |
| Escenario | Rural y productivo |
| Programa | VIAS RURALES PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA PAZ |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE

PROYECTO NO. 11

| ITEM | Descripción |
|---|--|
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO URBANIZACION LAS MARIAS ETAPA II MUNICIPIO DE AIPE, HUILA |
| Código BPIN | 2018410160020 |
| Valor total del proyecto | \$ 10.245.143.755,00 |
| Sector de inversión | AC 45-VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO |
| VALOR TOTAL SGR APROBADOS | \$ 1.000.000.000,00 |
| Valor Asignaciones Directas Del Departamento SGR | \$ 1.000.000.000,00 |
| VALOR TOTAL OTRAS FUENTES | \$ 9.245.143.755,00 |
| Valor Asignaciones Directas del Municipio de Aipe | \$ 6.245.143.755,00 |
| Otras fuentes(Ecopetrol) | \$ 3.000.000.000,00 |
| Tiempo de ejecución | Física y Financiera 17 meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Aipe |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Aipe |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 62,5% |
| Población Afectada | 796 Habitantes |
| Población Beneficiaria | 2408 Habitantes |
| Cumplimiento de los Requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección. | PENDIENTE EXPEDICION |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0,00% |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0,00% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | Acuerdo 11 del 17/09/2018 |
| Escenario | Territorial |
| Programa | VIVIENDA PARA LA DIGNIDAD Y LA PAZ |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE

SGN-C048-F23

PROYECTO NO. 12

| ITEM | Descripción |
|---|---|
| Nombre del proyecto | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MALOCAS PARA LA POBLACIÓN INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| Código BPIN | 2017004410203 |
| Valor total del proyecto | \$ 126.226.360,00 |
| Sector de inversión | AC 45-CULTURA |
| VALOR TOTAL SGR APROBADOS | \$ 126.226.360,00 |
| Valor Asignaciones Directas del Departamento SGR asignados al proyecto, sobre el presupuesto vigente 2017-2018 | \$ 103.437.344,00 |
| Valor FCR 40% Específicas Municipios de Iquira, Palestina, Rivera y Nàtaga. | \$ 22.789.016,00 |
| VALOR TOTAL OTRAS FUENTES | |
| Otras Fuentes (Recursos Propios) | |
| Tiempo de ejecución | FISICO 3 MESES Y FINANCIERO 4 MESES |
| Entidad pública designada como ejecutora | DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 58,7% |
| Población Afectada | 3.575 |
| Población Beneficiaria | 3.575 |
| Cumplimiento de los Requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección. | PENDIENTE EXPEDICION |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0,00% |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0,00% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 11 DEL 17/10/2018 |
| Escenario | SOCIAL |
| Programa | HUILA ETNOCULTURAL |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE

PROYECTO NO. 13

| ITEM | Descripción |
|---|---|
| Nombre del proyecto | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DEL TRAMO CRUCE VIA NACIONAL - MUNICIPIO DE RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| Código BPIN | 2018000060023 |
| Valor total del proyecto | \$16.592.019.338,00 |
| Sector de inversión | AC 45-TRANSPORTE |
| VALOR TOTAL SGR APROBADOS | \$ 1.932.446.283,00 |
| Valor Asignaciones Directas del Departamento SGR asignados al proyecto, sobre el presupuesto vigente 2017-2018 | |
| Valor FCR 40% Mpio de RIVERA | \$ 1.932.446.283,00 |
| VALOR TOTAL OTRAS FUENTES | \$ 0,00 |
| Otras fuentes Departamento del Huila (Fondo de Compensación Regional 60%) | \$ 14.659.573.055,00 |
| Tiempo de ejecución | FISICA Y FINANCIERA 16 MESES |
| Entidad pública designada como ejecutora | DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 56,1% |
| Población Afectada | 366.816 |
| Población Beneficiaria | 366.816 |
| Cumplimiento de los Requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección. | PENDIENTE EXPEDICION |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0,000% |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0,000% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 12 DEL 16/11/2018 |
| Escenario | RURAL Y PRODUCTIVO |
| Programa | VIAS RURALES PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA PAZ |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE

PROYECTO NO. 14

| | |
|---|--|
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCION CIUDADELA LUIS ALBERTO OSORIO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, HUILA |
| Código BPIN | 2018004410191 |
| Valor total del proyecto | \$ 5.294.857.092,00 |
| Sector de inversión | AC 45-VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO |
| VALOR TOTAL SGR APROBADOS | \$ 1.019.648.000,00 |
| Valor Asignaciones Directas del Departamento SGR asignados al proyecto, sobre el presupuesto vigente 2017-2018 | \$ 600.000.000,00 |
| Valor FCR 40% Mpio de Gigante | \$ 419.648.000,00 |
| VALOR TOTAL OTRAS FUENTES | \$ 4.275.209.092,00 |
| Otras fuentes (Recursos propios) | \$ 4.275.209.092,00 |
| Tiempo de ejecución | FISICA 10 MESES Y FINANCIERA 12 MESES |
| Entidad pública designada como ejecutora | MUNICIPIO DE GIGANTE |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | MUNICIPIO DE GIGANTE |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 62,5% |
| Población Afectada | 5.400 |
| Población Beneficiaria | 400 |
| Cumplimiento de los Requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección. | 26/11/2018 |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0,000% |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0,000% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 12 DEL 16/11/2018 |
| Escenario | TERRITORIAL |
| Programa | ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE

SGN-C048-F23

PROYECTO NO. 15

| ITEM | Descripción |
|---|---|
| Nombre del proyecto | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (DISEÑOS TIPO) EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| Código BPIN | 2018004410334 |
| Valor total del proyecto | \$ 994.911.671,00 |
| Sector de inversión | AC 45-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |
| VALOR TOTAL SGR APROBADOS | \$ 974.911.671,00 |
| Valor Asignaciones Directas del Departamento SGR asignados al proyecto, sobre el presupuesto vigente 2017-2018 | \$ 974.911.671,00 |
| Valor FCR 40% | |
| VALOR TOTAL OTRAS FUENTES | \$ 20.000.000,00 |
| Otras fuentes (FCR 40%) Municipio de La Plata | \$ 20.000.000,00 |
| Tiempo de ejecución | FISICA Y FINANCIERA 7 MESES |
| Entidad pública designada como ejecutora | FONVIHUILA |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | FONVIHUILA |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 42,4% |
| Población Afectada | 7.350 |
| Población Beneficiaria | 696 |
| Cumplimiento de los Requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección. | PENDIENTE EXPEDICION |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0,000% |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0,000% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 13 Del 27/11/2018 |
| Escenario | TERRITORIAL |
| Programa | ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE

PROYECTO NO. 16

| ITEM | Descripción |
|---|--|
| Nombre del proyecto | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO LAS GRANJAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| Código BPIN | 2017004410171 |
| Valor total del proyecto | \$1.901.344.181,00 |
| Sector de inversión | AC 45-VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO |
| VALOR TOTAL SGR APROBADOS | \$ 1.701.344.181,00 |
| Valor Asignaciones Directas del Departamento SGR asignados al proyecto, sobre el presupuesto vigente 2017-2018 | \$ 1.701.344.181,00 |
| Valor Asignaciones Directas asignados al proyecto, sobre el presupuesto vigente 2017-2018 | |
| VALOR TOTAL OTRAS FUENTES | \$ 200.000.000,00 |
| Otras fuentes (Asignaciones Directas) Municipio de Neiva | \$ 200.000.000,00 |
| Tiempo de ejecución | FISICA Y FINANCIERA 9 MESES |
| Entidad pública designada como ejecutora | AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 46,7% |
| Población Afectada | 29.629 |
| Población Beneficiaria | 29.629 |
| Cumplimiento de los Requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección. | PENDIENTE EXPEDICION |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0,000% |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0,000% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 13 Del 27/11/2018 |
| Escenario | RURAL Y PRODUCTIVO |
| Programa | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO URBANO, CONSTRUCTOR DE PAZ |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE

PROYECTO NO. 17

| ITEM | Descripción |
|---|---|
| Nombre del proyecto | MEJORAMIENTO DE VIA MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA PARA ACCESO A LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA YACHAY WASI RUNA YANAKUNA SEDE YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA |
| Código BPIN | 2018004410413 |
| Valor total del proyecto | \$761.941.336,00 |
| Sector de inversión | AC 45-TRANSPORTE |
| VALOR TOTAL SGR APROBADOS | \$ 746.941.336,00 |
| Valor Asignaciones Directas del Departamento SGR asignados al proyecto, sobre el presupuesto vigente 2017-2018 | \$ 746.941.336,00 |
| Valor ASignaciones Directas Municipio de Palestina asignados al proyecto, sobre el presupuesto vigente 2017-2018 | |
| VALOR TOTAL OTRAS FUENTES | \$ 15.000.000,00 |
| Otras fuentes (Aportes en especie) | \$ 15.000.000,00 |
| Tiempo de ejecución | FISICA Y FINANCIERA 8 MESES |
| Entidad pública designada como ejecutora | DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 50,7% |
| Población Afectada | 1.912 |
| Población Beneficiaria | 1.912 |
| Cumplimiento de los Requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección. | PENDIENTE EXPEDICION |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0,000% |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0,000% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 13 Del 27/11/2018 |
| Escenario | HUILA ETNOCULTURAL |
| Programa | VIAS RURALES PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA PAZ |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE

SGN-C048-F23

PROYECTO NO. 18

| ITEM | Descripción |
|--|--|
| Nombre del proyecto | MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA GALILEA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA |
| Código BPIN | 2018004410396 |
| Valor total del proyecto | \$419.598.390,00 |
| Sector de inversión | AC 45-DEPORTE Y RECREACION |
| VALOR TOTAL SGR APROBADOS | \$ 419.598.390,00 |
| Valor Asignaciones Directas del Departamento SGR asignados al proyecto, sobre el presupuesto vigente 2017-2018 | |
| Valor Fondo de Compensación Regional 40% Directas Municipio de Palestina asignados al proyecto, sobre el presupuesto vigente 2017-2018 | \$ 419.598.390,00 |
| VALOR TOTAL OTRAS FUENTES | \$ 0,00 |
| Otras fuentes (Recursos propios) | |
| Tiempo de ejecución | FISICA Y FINANCIERA 6 MESES |
| Entidad pública designada como ejecutora | MUNICIPIO DE PALESTINA |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | MUNICIPIO DE PALESTINA |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 50,0% |
| Población Afectada | 284 |
| Población Beneficiaria | 284 |
| Cumplimiento de los Requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección. | 21/01/2019 |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0,000% |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0,000% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 14 DEL 27/12/2018 |
| Escenario | SOCIAL |
| Programa | EL DEPORTE Y LA RECREACION COMO PILARES FUNDAMENTALES EN LA CONSTRUCCION DE LA PAZ |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE

PROYECTO NO. 19

| ITEM | Descripción |
|---|---|
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCION FASE I PARQUE DEL FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO EN LA CIUDAD DE NEIVA-DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| Código BPIN | 2018004410414 |
| Valor total del proyecto | \$8.732.050.099,00 |
| Sector de inversión | AC 45-DEPORTE Y RECREACION |
| VALOR TOTAL SGR APROBADOS | \$ 4.732.050.099,00 |
| Valor Asignaciones Directas - Rendimientos Financieros del Departamento SGR asignados al proyecto, sobre el presupuesto vigente 2017-2018 | \$ 4.732.050.099,00 |
| Valor Asignaciones Directas Municipio de Neiva asignados al proyecto, sobre el presupuesto vigente 2017-2018 | |
| VALOR TOTAL OTRAS FUENTES | \$ 4.000.000.000,00 |
| Otras fuentes (Asignaciones Directas) | \$ 4.000.000.000,00 |
| Tiempo de ejecución | FISICA Y FINANCIERA 15 MESES |
| Entidad pública designada como ejecutora | DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 51,4% |
| Población Afectada | 1.197.284 |
| Población Beneficiaria | 179.593 |
| Cumplimiento de los Requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección. | PENDIENTE EXPEDICION |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0,000% |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0,000% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 14 DEL 27/12/2018 |
| Escenario | SOCIAL |
| Programa | EL DEPORTE Y LA RECREACION COMO PILARES FUNDAMENTALES EN LA CONSTRUCCION DE LA PAZ |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE

SGN-C048-F23

PROYECTO NO. 20

| ITEM | Descripción |
|---|--|
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO LA FELICIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| Código BPIN | 2018004410416 |
| Valor total del proyecto | \$ 14.806.079.000,00 |
| Sector de inversión | AC 45-DEPORTE Y RECREACION |
| VALOR TOTAL SGR APROBADOS | \$ 14.806.079.000,00 |
| Valor Asignaciones Directas del Departamento SGR asignados al proyecto, sobre el presupuesto vigente 2017-2018 | \$ 14.806.079.000,00 |
| Valor Asignaciones Directas asignados al proyecto, sobre el presupuesto vigente 2017-2018 | \$ 0,00 |
| VALOR TOTAL OTRAS FUENTES | \$ 0,00 |
| Otras fuentes (Recursos propios) | |
| Tiempo de ejecución | FISICA Y FINANCIERA 12 MESES |
| Entidad pública designada como ejecutora | INDERHUILA |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | INDERHUILA |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 40,0% |
| Población Afectada | 290.976 |
| Población Beneficiaria | 290.976 |
| Cumplimiento de los Requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección. | PENDIENTE EXPEDICION |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0,000% |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0,000% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 14 DEL 27/12/2018 |
| Escenario | SOCIAL |
| Programa | FORMACION Y PREPARACION DE DEPORTISTA |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE

PROYECTO NO. 21

| ITEM | Descripción |
|---|---|
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCION VIVIENDA VIP DISPERSA URBANIZACION ACROPOLIS MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA |
| Código BPIN | 2018004410380 |
| Valor total del proyecto | \$3.580.038.100,00 |
| Sector de inversión | AC 45-VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO |
| VALOR TOTAL SGR APROBADOS | \$ 560.000.000,00 |
| Valor Asignaciones Directas del Departamento SGR asignados al proyecto, sobre el presupuesto vigente 2017-2018 | \$ 480.000.000,00 |
| Valor FCR 40% Mpio de Campoalegre | \$ 80.000.000,00 |
| VALOR TOTAL OTRAS FUENTES | \$ 3.020.038.100,00 |
| Otras fuentes (Recursos propios) | \$ 3.020.038.100,00 |
| Tiempo de ejecución | FISICA 10 MESES Y FINANCIERA 12 MESES |
| Entidad pública designada como ejecutora | MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 55,8% |
| Población Afectada | 2.276 |
| Población Beneficiaria | 320 |
| Cumplimiento de los Requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección. | PENDIENTE EXPEDICION |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0,000% |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0,000% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 14 DEL 27/12/2018 |
| Escenario | SOCIAL |
| Programa | VIVIENDA PARA LA DIGNIDAD Y LA PAZ |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE

SGN-C048-F23

PROYECTO NO. 22

| ITEM | Descripción |
|---|---|
| Nombre del proyecto | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PRIMERA ETAPA DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA MUNICIPIO DE PITALITO-HUILA |
| Código BPIN | 2018415510039 |
| Valor total del proyecto | \$8.678.837.366,00 |
| Sector de inversión | AC 45-TRANSPORTE |
| VALOR TOTAL SGR APROBADOS | \$ 4.200.000.000,00 |
| Valor Asignaciones Directas del Departamento SGR asignados al proyecto, sobre el presupuesto vigente 2017-2018 | \$ 4.200.000.000,00 |
| Valor FCR 40% Mpio de Pitalito | |
| VALOR TOTAL OTRAS FUENTES | \$ 4.478.837.366,00 |
| Otras fuentes (Fondo de Compensación Regional 40%) | \$ 4.478.837.366,00 |
| Tiempo de ejecución | FISICA Y FINANCIERA 16 MESES |
| Entidad pública designada como ejecutora | MUNICIPIO DE PITALITO |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | MUNICIPIO DE PITALITO |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 87,8% |
| Población Afectada | 78,847 |
| Población Beneficiaria | 78,847 |
| Cumplimiento de los Requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección. | PENDIENTE EXPEDICION |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0,000% |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0,000% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 14 DEL 27/12/2018 |
| Escenario | TERRITORIAL |
| Programa | VIAS PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA PAZ |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

IMPACTO PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL: Con la ejecución de estos proyectos impacta el programa “Transformación productiva y competitiva” del escenario “Rural y Productivo” del Plan de Desarrollo “EL CAMINO ES LA EDUCACION” en zonas rurales del Departamento del Huila ayudando en el cumplimiento de las metas del 60.08% de transformación de la producción agropecuaria y logrando el desarrollo tecnológico e innovación para la transformación de materia prima para la agroindustria y aportando a disminuir el déficit de mejoramiento de vivienda de interés social.

CULTURA: Con los proyectos aprobados se impacta el plan de Desarrollo “EL CAMINO ES LA EDUCACION” del Escenario Económico, con el programa Huila Educada, Productiva y Competitiva, en zona urbana de la ciudad de Neiva, donde se construirá espacios culturales adecuados y dotados para el servicios de la comunidad que habita la comuna 10 del municipio de Neiva.

DEPORTE Y RECREACION: Con la aprobación de estos proyectos se impacta en el escenario Social , Programa “El Deporte y la recreación como pilares fundamentales en la construcción de la paz” del plan de Desarrollo “EL CAMINO ES LA EDUCACION”, logrando la meta del 15% de personas del Departamento participando en los eventos recreativos, social, comunitario y de actividad física y 100 escenarios deportivos cofinanciados en su construcción adecuación y dotación para el fomento del deporte y la recreación.

EDUCACION: Con la ejecución de estos proyectos se impacta el plan de desarrollo “EL CAMINO ES LA EDUCACION” en el escenario social y el programa “El Deporte y la Recreación como pilares fundamentales en la construcción de la paz”. Logrando la meta del 15% de personas del Departamento participando en los eventos recreativos, social, comunitario y de actividad física, 100 escenarios deportivos cofinanciados en su construcción, adecuación y dotación para el fomento del deporte y la recreación.





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

IMPACTO PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD

SALUD: Este proyecto impactan el escenario Social y el programa Humanización de los Servicios de Salud en el plan de Desarrollo “EL CAMINO ES LA EDUCACION” y logrando el cumplimiento de la meta de bajar 428,3 muertes x cada 100.000 habitantes y aumentar en 14 E.S.E del Departamento con proyectos de infraestructura.

TRANSPORTE: Ejecutando estos cinco (5) proyectos se impacta el plan de Desarrollo “EL CAMINO ES LA EDUCACION” en el escenario Territorial y Rural y Productivo, con el programa Vías para la productividad y la Paz, en el cumplimiento de la meta Pavimentación de 300.000 M2 de la red vial urbana, apoyando a los municipios en pavimentación urbana mediante convenios.

VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO: Estos cuatro (4) proyectos impactan el plan de desarrollo “EL CAMINO ES LA EDUCACION “. En los Escenarios Territorial, Social, Rural y Productivo, de los programas Vivienda para la dignidad y la paz, Acceso a soluciones de Vivienda, Agua potable y saneamiento básico urbano, constructor de paz, logrando cumplimiento de meta que está en el 96% del servicio de alcantarillado en zona urbana, y 693.411 personas con servicio de alcantarillado y optimización y/o ampliación del sistema. Además contribuye a disminuir el déficit habitacional de los municipios de Gigante; Campoalegre, Aipe y Baraya.





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

PERTINENCIA PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD:

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL: Con los proyectos aprobados se ofrecen condiciones adecuadas para lograr el desarrollo económico sostenible de la zona rural, consolidando el fortalecimiento de la ruralidad como parte del cambio que hoy reclaman nuestros campesinos, beneficiando 2.171 personas.

CULTURA: Con el desarrollo de este proyecto se benefician 32.818 habitantes de la ciudad de Neiva, brindándoles escenarios culturales donde los jóvenes podrán ocupar espacios libres en actividades culturales.

DEPORTE Y RECREACION: Con la aprobación de estos proyectos se beneficiarán 485.650 personas que están en capacidad física para practicar algún deporte, estos beneficiarios tendrán la oportunidad de realizar actividades deportivas en un escenario óptimo y se propicia un espacio apto para que los niños, niñas y jóvenes se distancien del sedentarismo y consumo de sustancias psicoactivas.

EDUCACION: Con los proyectos aprobados se benefician 399 personas del sector urbano y 295 del sector rural, brindándoles a los estudiantes escenarios adecuados para realizar la práctica de actividades deportivas y/o recreativas para los estudiantes de instituciones educativas del Departamento.

SALUD: Se logra beneficiar 5.648 personas del municipio de Paicol y municipios cercanos, la ESE de Paicol presta servicios básicos de salud Nivel 1, con este proyecto se logra ampliar los servicios de consulta externa, hospitalización, sede administrativa, sala de partos y estilización, laboratorio, odontología y servicios que contaban con espacios limitados para atender la población de esta zona del Departamento.

TRANSPORTE: La población beneficiada con la ejecución de estos proyectos son 470.649 habitantes distribuidos en varios Municipios del Departamento del Huila, disminuyendo las malas condiciones para el transporte en estas zonas de la Región lo que facilita transporte y comercialización de productos agropecuarios propios de esta región, de igual manera estudiantes de zona urbana y rural quienes podrán acudir a sus centros educativos de una manera segura.

VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO: Con la ejecución de estos proyectos se logra beneficiar a 26.629 habitantes de la ciudad de Neiva, mejorándola infraestructura de las redes de alcantarillado sanitario y fluvial del sector que ya tiene más de 30 años de construida, con la construcción y mejoramientos de vivienda se crean condiciones adecuadas de habitabilidad a la población vulnerable.



DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL

La Gobernación del Huila, realizó inversión en la intercomunicación terrestre de la población rural del municipio de Palestina, vía que se encontraba en mal estado y con deficiente mantenimiento, ocasionando la baja comercialización de productos del municipio, lo que afecta el bajo desarrollo socio económico de la zona.

Con la aprobación de este proyecto, se logra mejorar el desarrollo de la infraestructura vial terciaria del municipio de Palestina, lo cual permitirá un mejor acceso a la institución educativa etnoeducativa YACHAI WASI RUNA YANAKUNA SEDE YAKUAS del municipio de Palestina.

Con estos recursos destinados a financiar este tipo de proyectos se cumple con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas.

| ITEM | Descripción (Valor o Porcentaje, según aplique) |
|--|---|
| Total de recursos aprobados para proyectos con enfoque diferencial | \$746.941.336,00 |
| Total de recursos aprobados por Asignaciones Directas | \$2.655.779.862,46 |
| Total de recursos del Fondo de Compensación Regional | 0 |
| % de recursos aprobados por Asignaciones Directas respecto del total asignado para el 2018 para el mismo fondo. | 28% |
| % de recursos aprobados por el Fondo de Compensación Regional respecto del total asignado para el 2017-2018 para el mismo fondo. | 0 |

DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL

A continuación se presenta la información relacionada con el proyecto aprobado en el II semestre de 2018, discriminados así:

Proyecto No. 1:

| ITEM | Descripción (Valor o Porcentaje) |
|--|---|
| Nombre del proyecto | MEJORAMIENTO DE VIA MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA PARA ACCESO A LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA YACHAY WASI RUNA YANAKUNA SEDE YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA |
| Código BPIN | 2018004410413 |
| Tipo de autoridad de la comunidad étnica | CABILDO YACUAS |
| Nombre de la autoridad de la comunidad étnica que expidió el certificado sobre la concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida | EDUAR EFREN MATEUR IMBACHI, Gobernador Cabildo Yacona |

OTRAS DECISIONES

Ajustes Aprobados por el Ejecutor

AJUSTE 1.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | | |
|--|--|---------------------------|---------------------|
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL VOLCAN NEVADO DEL HUILA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA | | |
| Código BPIN | 2015004410069 | | |
| Valor total del proyecto | \$ 2.287.526.838,00 | | |
| Tipo de ajuste | INCREMENTO EN EL MONTO Y/O INCORPORACION DE FUENTES DE FINANCIACION DISTINTAS A LAS DEL SGR HASTA POR EL 50% DEL VALOR INICIAL TOTAL DEL PROYECTO COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE LOS COSTOS DE SUS ACTIVIDADES | | |
| | | | |
| Fuente de financiación | Valor inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor Final |
| Asignaciones directas | \$2.287.526.838,00 | | \$2.287.526.838,00 |
| Fondo de Compensación regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | | | |
| Fondo de compensación regional (60%) | | | |
| Fondo de ciencia, tecnología e innovación | | | |
| Otras fuentes RECURSOS PROPIOS DPTO. DEL HUILA | \$ - | \$ 165.693.614,00 | \$ 165.693.614,00 |
| Otras fuentes | | | |
| TOTAL | \$ 2.287.526.838,00 | \$ 165.693.614,00 | \$ 2.453.220.452,00 |



GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

OTRAS DECISIONES

Ajustes Aprobados por el Ejecutor

AJUSTE 2.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | | |
|--|--|---------------------------|---------------------|
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| Código BPIN | 2016004410007 | | |
| Valor total del proyecto | \$1.610.853.540,00 | | |
| Tipo de ajuste | INCREMENTO EN EL MONTO Y/O INCORPORACION DE FUENTES DE FINANCIACION DISTINTAS A LAS DEL SGR HASTA POR EL 50% DEL VALOR INICIAL TOTAL DEL PROYECTO COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE LOS COSTOS DE SUS ACTIVIDADES | | |
| | | | |
| Fuente de financiación | Valor inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor Final |
| Asignaciones directas | \$1.610.853.540,00 | | \$ 1.610.853.540,00 |
| Fondo de Compensación regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | | | |
| Fondo de compensación regional (60%) | | | |
| Fondo de ciencia, tecnología e innovación | | | |
| Otras fuentes RECURSOS PROPIOS DPTO. DEL HUILA | \$ - | \$104.778.210,00 | \$ 104.778.210,00 |
| Otras fuentes | | | |
| TOTAL | \$ 1.610.853.540,00 | \$ 104.778.210,00 | \$ 1.715.631.750,00 |



OTRAS DECISIONES

Ajustes Aprobados por el Ejecutor

AJUSTE 3.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | | |
|--|---|---------------------------|--------------------------|
| Nombre del proyecto | MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO INSTITUCION EDUCATIVA EL ROBLE SEDE LAS JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA | | |
| Código BPIN | 2017004410214 | | |
| Valor total del proyecto | \$ 374.149.759,00 | | |
| Tipo de ajuste | REDISTRIBUCION DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS PRODUCTOS, MANTENIENDO EL VALOR APROBADO PARA EL PROYECO, LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE ESTUDIOS QUE SOPORTARON SU VAIBILIDAD, LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LOS PRODUCTOS Y LAS METAS DE LOS INDICADORES DE PRODUCTO. | | |
| | | | |
| Fuente de financiación | Valor inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor Final |
| Asignaciones directas | | | \$ - |
| Fondo de Compensación regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | | | |
| Fondo de compensación regional (40%) Palestina | \$364.149.759,00 | | \$ 364.149.759,00 |
| Fondo de ciencia, tecnología e innovación | | | |
| Otras fuentes RECURSOOS PROPIOS MPIO PALESTINA | \$ 10.000.000,00 | | \$ 10.000.000,00 |
| Otras fuentes | | | |
| TOTAL | \$ 374.149.759,00 | \$ - | \$ 374.149.759,00 |

OTRAS DECISIONES

Ajustes Aprobados por el Ejecutor

AJUSTE 4.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | | |
|---|--|---------------------------|---------------------|
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE VIA ACCESO Y PLAZOLETA AEROPUERTO CONTADOR MUNICIPIO DE PITALITO | | |
| Código BPIN | 2015004410051 | | |
| Valor total del proyecto | \$ 1.939.787.485,00 | | |
| Tipo de ajuste | REDISTRIBUCION DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS PRODUCTOS, MANTENIENDO EL VALOR APROBADO PARA ELPROYECO, LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE ESTUDIOS QUE SOPORTARON SU VAIBILIDAD, LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LOS PRODUCTOS Y LAS METAS DE LOS INDICADORES DE PRODUCTO. | | |
| | | | |
| Fuente de financiación | Valor inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor Final |
| Asignaciones directas | \$ 1.707.012.996,00 | | \$ 1.707.012.996,00 |
| Fondo de Compensación regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | | | |
| Fondo de compensación regional (60%) | | | |
| Fondo de ciencia, tecnología e innovación | | | |
| Otras fuentes RECURSOOS PROPIOS MPIO PITALITO | \$232.774.499,00 | | \$ 232.774.499,00 |
| Otras fuentes | | | |
| TOTAL | \$ 1.939.787.495,00 | \$ - | \$ 1.939.787.495,00 |

OTRAS DECISIONES

Ajustes Aprobados por el Ejecutor

AJUSTE 5.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | | |
|--|--|---------------------------|--------------------------|
| Nombre del proyecto | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE | | |
| Código BPIN | 2017004410015 | | |
| Valor total del proyecto | \$ 659.995.300,00 | | |
| Tipo de ajuste | REDISTRIBUCION DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS PRODUCTOS, MANTENIENDO EL VALOR APROBADO PARA ELPROYECO, LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE ESTUDIOS QUE SOPORTARON SU VAIBILIDAD, LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LOS PRODUCTOS Y LAS METAS DE LOS INDICADORES DE PRODUCTO. | | |
| | | | |
| Fuente de financiación | Valor inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor Final |
| Asignaciones directas | | | \$ - |
| Fondo de Compensación regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | | | |
| Fondo de compensación regional (40%) Municipio de Campoalegre | \$659.995.300,00 | | \$ 659.995.300,00 |
| Fondo de ciencia, tecnología e innovación | | | |
| Otras fuentes RECURSOOS PROPIOS MPIO GIGANTE | \$ - | | \$ - |
| Otras fuentes | | | |
| TOTAL | \$659.995.300,00 | \$ - | \$ 659.995.300,00 |

OTRAS DECISIONES

Ajustes Aprobados por el Ejecutor

AJUSTE 6.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | | |
|--|--|---------------------------|--------------------------|
| Nombre del proyecto | MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL VERGEL SEDE PRINCIPAL DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TARQUI, HUILA | | |
| Código BPIN | 2016004410013 | | |
| Valor total del proyecto | \$ 429.248.470,00 | | |
| Tipo de ajuste | REDISTRIBUCION DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS PRODUCTOS, MANTENIENDO EL VALOR APROBADO PARA ELPROYECO, LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE ESTUDIOS QUE SOPORTARON SU VAIBILIDAD, LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LOS PRODUCTOS Y LAS METAS DE LOS INDICADORES DE PRODUCTO. | | |
| Fuente de financiación | Valor inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor Final |
| Asignaciones directas | \$20.000.000,00 | | \$ 20.000.000,00 |
| Fondo de Compensación regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | | | |
| Fondo de compensación regional (40%) Municipio de Tarqui | \$409.248.470,00 | | \$ 409.248.470,00 |
| Fondo de ciencia, tecnología e innovación | | | |
| Otras fuentes RECURSOOS PROPIOS MPIO GIGANTE | \$ - | | \$ - |
| Otras fuentes | | | |
| TOTAL | \$429.248.470,00 | \$ - | \$ 429.248.470,00 |

OTRAS DECISIONES

Ajustes Aprobados por el Ejecutor

AJUSTE 7.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | | |
|--|---|---------------------------|---------------------|
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMAS DE TRATAMIENTO EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| Código BPIN | 2015004410100 | | |
| Valor total del proyecto | \$ 5.657.066.881,00 | | |
| Tipo de ajuste | REDUCCION DE COSTOS DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS PRODUCTOS, MANTENIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE ESTUDIO QUE SOPORTAN LA VIABILIDAD DEL PROYECTO, LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LOS PRDUCTOS Y LAS METAS DE LOS INDICADORES DE LOS PRODUCTOS, Y MODIFICACION EN LAS FUENTES DE FINANCIACION | | |
| Fuente de financiación | Valor inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor Final |
| Asignaciones directas | \$5.657.066.881,00 | | \$ 5.657.066.881,00 |
| Fondo de Compensación regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | | | |
| Fondo de compensación regional (60%) | | | |
| Fondo de ciencia, tecnología e innovación | | | |
| Otras fuentes RECURSOOS PROPIOS MPIO GIGANTE | \$ - | | \$ - |
| Otras fuentes | | | |
| TOTAL | \$5.657.066.881,00 | \$ - | \$ 5.657.066.881,00 |



GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

OTRAS DECISIONES

Ajustes Aprobados por el Ejecutor

AJUSTE 8.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | | |
|---|--|---------------------------|--------------------------|
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE VIA LA VICTORIA SAN MARCOS DEL K0-000 AL K7-000 MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| Código BPIN | 2015004410086 | | |
| Valor total del proyecto | \$18.215.843.979,00 | | |
| Tipo de ajuste | INCREMENTO EN EL MONTO Y/O INCORPORACION DE FUENTES DE FINANCIACION DISTINTAS A LAS SGR HASTA POR EL 50% DEL VALOR INICIAL TOTAL DEL PROYECTO COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE LOS COSTOS DE SUS ACTIVIDADES | | |
| | | | |
| Fuente de financiación | Valor inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor Final |
| Asignaciones directas | \$15.999.977.406,00 | | \$ 15.999.977.406,00 |
| Fondo de Compensación regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | | | |
| Fondo de compensación regional (60%) | | | |
| Fondo de ciencia, tecnología e innovación | | | |
| Otras fuentes RECURSOS PROPIOS MPIO GIGANTE | \$ - | \$ 2.215.866.573,00 | \$ \$ 2.215.866.573,00 - |
| Otras fuentes | | | |
| TOTAL | \$ 15.999.977.406,00 | \$ \$ 2.215.866.573,00 - | \$ 18.215.843.979,00 |



OTRAS DECISIONES

Ajustes Aprobados por el Ejecutor

AJUSTE 9.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | | |
|---|--|---------------------------|--------------------------|
| Nombre del proyecto | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| Código BPIN | 2016004410015 | | |
| Valor total del proyecto | \$ 713.507.656,00 | | |
| Tipo de ajuste | INCREMENTO EN EL MONTO Y/O INCORPORACION DE FUENTES DE FINANCIACION DISTINTAS A LAS SGR HASTA POR EL 50% DEL VALOR INICIAL TOTAL DEL PROYECTO COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE LOS COSTOS DE SUS ACTIVIDADES | | |
| | | | |
| Fuente de financiación | Valor inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor Final |
| Asignaciones directas | \$400.000.000,00 | | \$ 400.000.000,00 |
| Fondo de Compensación regional | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | | | |
| Fondo de compensación regional (40%) La Argentina | \$ 275.307.696,00 | | \$ 275.307.696,00 |
| Fondo de ciencia, tecnología e innovación | | | |
| Otras fuentes RECURSOS PROPIOS MPIO LA ARGENTINA | \$ - | \$38.199.960,00 | \$ 38.199.960,00 |
| Otras fuentes | | | |
| TOTAL | \$ 675.307.696,00 | \$ 38.199.960,00 | \$ 713.507.656,00 |



GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

OTRAS DECISIONES

INFLEXIBILIDADES

| INFLEXIBILIDAD | CONCEPTO | VALOR SGR | ACUERDO DE APROBACION |
|----------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | Servicio de la deuda Pública, periodo al que corresponde los recursos solicitados: 2019 | \$ 3.001.458.332,00 | 014 Del 27/12/2018 |
| 2 | Acuerdo de pago celebrado entre el Departamento del Huila y el Resguardo indígena Páez de Baché del Municipio de Palermo (Resolución 333/10) Periodo al que corresponde los recursos solicitados 2019 | \$ 522.537.976,00 | |
| TOTAL | | \$ 3.523.996.308,00 | |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

OTRAS DECISIONES

LIBERACIÓN DE RECURSOS

LIBERACION 1.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | | |
|---|--|----------------------------|--------------------------|
| Nombre del proyecto | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE MALOCAS PARA LA POBLACION INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| Código BPIN | 2017004410203 | | |
| Valor total del proyecto | \$ 126.226.360,00 | | |
| Acuerdo de aprobación | 09 DEL 17/09/2018 | | |
| Justificación de la solicitud de liberación | LIBERACION DE RECURSOS POR NO EXPEDIR ACTO ADMINISTRATIVO DENTRO DE LOS TRES (3) MESES SIGUIENTES A LA EXPEDICION DE LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. | | |
| | | | |
| Fuente de financiación | Valor inicial aprobado por el OCAD | Valor a liberar solicitado | Valor Final |
| Asignaciones directas | \$ 103.437.344,00 | \$ 103.437.344,00 | \$ 103.437.344,00 |
| Fondo de Compensación regional 40% | \$ 22.789.016,00 | \$ 22.789.016,00 | \$ 22.789.016,00 |
| Fondo de Desarrollo Regional | | | |
| Fondo de compensación regional (60%) | | | |
| Fondo de ciencia, tecnología e innovación | | | |
| Otras fuentes | \$ - | | \$ - |
| Otras fuentes | | | |
| TOTAL | \$ 126.226.360,00 | \$ 126.226.360,00 | \$ 126.226.360,00 |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

OTRAS DECISIONES

LIBERACIÓN DE RECURSOS

LIBERACION 2.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|
| Nombre del proyecto | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A TRAVES DE EMBRIONES VITRIFICADOS SEXADOS HEMBRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| Código BPIN | 2015004410020 | | |
| Valor total del proyecto | \$ 2.288.907.139,00 | | |
| Acuerdo de aprobación | 8 del 1/08/2018 | | |
| Justificación de la solicitud de liberación | LIBERACION DE RECURSOS POR CIERRE DEL PROYECTO | | |
| | | | |
| Fuente de financiación | Valor inicial aprobado por el OCAD | Valor a liberar solicitado | Valor Final |
| Asignaciones directas | \$ 2.288.907.139,00 | \$ 601.589,00 | \$ 2.288.305.550,00 |
| Fondo de Compensación regional 40% | | | |
| Fondo de Desarrollo Regional | | | |
| Fondo de compensación regional (60%) | | | |
| Fondo de ciencia, tecnología e innovación | | | |
| Otras fuentes | \$ - | | \$ - |
| Otras fuentes | | | |
| TOTAL | \$ 2.288.907.139,00 | \$ 601.589,00 | \$ 2.288.305.550,00 |





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

VIGENCIAS FUTURAS PRESUPUESTALES

El OCAD Departamental del Huila aprobó mediante Acuerdo 9 del 17 de Septiembre de 2018, vigencias futuras presupuestales al Municipio de El Agrado así:

| Código Bpin | Nombre Proyecto | Sector | Fase | Valor Total |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 20171301010067 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | AC-45 TRANSPORTE | FACTIBILIDAD - FASE 3 | \$20.265.595.188,00 |
| Fuentes | Tipo de recurso | | Cronograma MGA | Valor |
| Municipios- El Agrado | Fondo de Compensación Regional 40% -ESPECIFICAS | | 2018 | \$ 270.000.000,00 |
| Valor Aprobado por el Ocad | \$270.000.000,00 | | | |

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD

| Fuentes Aprobadas | Tipo de recurso | Vig. Presupuestal SGR | Valor Aprobado | Vig. Futura para la recepción de bienes y servicios por fuera de la bienalidad 2017-2018 Aprobada | Vr Aprobado Vig. Futura (1) | Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2): |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------------------|---|
| Municipios – El Agrado | Asignaciones Directas | 2017-2018 | \$ 196.635.000,00 | SI | \$ 0.00 | 2019-2020 |
| Municipios – El Agrado | Asignaciones Directas | 2019-2020 | \$ 73.365.000,00 | SI | \$ 0.00 | 2019-2020 |



GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C048-F23

ANEXOS

- Formato Estrategia de divulgación
- Informe comunidades Étnicas

