	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE110-09
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS	Versión: 02
		Página 1 de 1

San Agustín-Huila, 19 de septiembre de 2016.

Doctor:

ARMANDO SAAVEDRA

Director Departamento Administrativo de Planeación

Carrera 4 Con Calle 8 Esquina

Tercer Piso

Gobernación Del Huila

Neiva, Huila.

GOBERNACION DEL HUILA		
DEPARTAMENTO ADITIVO DE PLANEACION		
SECRETARIA TECNICA OCAD DEPARTAMENTAL		
Radicado Numero:	STOD 215	
Fecha: Dia	22	Mes 09 Año 2016
Hora:	11:30	a.m. <input checked="" type="checkbox"/> p.m. <input type="checkbox"/>
Recibe	Olga J. Alaniz B	

Cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de hacer entrega de copia del Decreto No 210 de 18 de agosto de 2016 y ficha de cierre del proyecto ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR PARA EL MUNICIPIO SAN AGUSTIN BPIN: 2013004410063; Decreto No 188 de 12 de julio de 2016 y ficha de cierre del proyecto MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN BPIN: 2013004410011; Decreto No 211 de 18 de agosto de 2016 y ficha de cierre del proyecto MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, HUILA CENTRO ORIENTE, BPIN: 2013004410012. Esto con el fin de que sea informado ante sesión de OCAD DEPARTAMENTO DEL HUILA

Agradezco la atención prestada.

Atentamente;




EDWIN ESTEBAN JIMENEZ HURTADO

Secretario de Planeación Territorial y Desarrollo Económico

Proyecto: Yeison Armando Martínez
Gesproy

SAN AGUSTÍN

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE-100-10
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	RESOLUCIONES	Versión: 02
		Página 1 de 3

RESOLUCIÓN NÚMERO 0210 DE 2016
(18 de agosto)

**POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO ADQUISICIÓN DE
VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR PARA EL MUNICIPIO SAN
AGUSTÍN, HUILA FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE REGALÍAS**

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN HUILA
en uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las estipuladas
en las Leyes 1530 y 1606 de 2012, el Decreto 1082 de 2015

CONSIDERANDO:


Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos;

Que mediante el Acuerdo No. 003 de 2013 de OCAD departamento del Huila, se aprobó el proyecto **ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR PARA EL MUNICIPIO SAN AGUSTÍN, HUILA**, siendo designado como ejecutor y encargado de la supervisión al municipio de San Agustín, Huila.

Que mediante Decreto No. 158 Del 22 de abril de 2013, El alcalde del Municipio de San Agustín incorporo al capítulo independiente del SGR del presupuesto de la entidad lo correspondiente a l valor de la financiación del proyecto con BPÍN 2013004410003 con recursos del GGR;

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE-100-10
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	RESOLUCIONES	Versión: 02
		Página 2 de 3

régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación;

Que para la ejecución del proyecto con BPIN: **2013004410063** se suscribió un contrato, el 119 de 2014, por valor de 333.848.000. Supervisado por parte de la secretaria de planeación territorial y desarrollo económico.

Que fueron suscritas actas de terminación y/o liquidados los contratos y/o convenios derivados de la ejecución del proyecto con BPIN: **2013004410063**: en donde se indicó lo siguiente:

"Resumen acta de liquidación de los contratos"

Contrato 119 Compraventa.

Valor inicial del contrato	333.848.000
Pagos	333.848.000
Saldo a favor del municipio	0
Total pagado	333.848.000

Que el Artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, indica "*Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo OCAD y SIMSCE.*"


Que en consideración a lo expuesto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el cierre del proyecto con BPIN: **2013004410063** con los siguientes resultados, recomendaciones y/o conclusiones:

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Valor del Proyecto	\$ 333.931.914,00
Valor girado SGR	\$ 160.000.000,00

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE-100-10
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	RESOLUCIONES	Versión: 02
		Página 3 de 3

Valor aportado Empresa de Servicios Públicos Municipales E.S.P	\$ 173.931.914,00
Valor contratado	\$ 333.848.000,00
Valor ejecutado (recibido a satisfacción por la supervisión)	\$ 333.848.000,00
Pagos a contratistas	\$ 333.848.000,00
Saldos no ejecutados reintegrados	\$ 0
Saldos no ejecutados por reintegrar Empresa de Servicios Públicos Municipales E.S.P	\$ 83.914,00
Rendimientos financieros generados	\$ 0
Rendimientos financieros reintegrados	\$ 0
Saldo por reintegrar de rendimientos financieros	\$ 0
Saldo presupuestal por liberar Empresa de Servicios Públicos Municipales E.S.P	\$ 83.914,00


ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar que existe un saldo pendiente por liberar de \$ 83.914, a Empresa de Servicios Públicos Municipales E.S.P

ARTÍCULO TERCERO: Informar con copia la presente Resolución al OCAD que aprobó recursos del SGR para la financiación del proyecto con BPIN: 2013004410063 al igual que al SMSCE.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

San Agustín, 18 de agosto de 2016.



EDWIN BOLANOS JOJOA

Alcalde Municipal

Elaboró: Yelson Martínez-Apoyo Secretaria de Planeación Territorial
Proyectó: Edwin Esteban Jimenez Hurtado- Secretario de Planeación Territorial
Revisó: Farney Dario España Muñoz-Asesor Jurídico Externo



SAN AGUSTÍN

para todos
2016-2019

Fecha reporte Viernes Septiembre 16 2016 2:29 PM

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR PARA EL MUNICIPIO SAN AGUSTÍN, HUILA				
Código BPIN	2013004410063	Sector reclasificado SMSE	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Residuos solidos		
Localización	Departamento	Municipio		No. Beneficiarios	9,984
	HUILA	SAN AGUSTIN			
Plazo	0	Fecha Inicio	01/05/2014	Fecha Final	30/04/2014
Productos				Unidad	Cantidad
Adquisicion de carro recolector compactador				Número	1

APROBACIÓN




Ocad	DEPARTAMENTO DE HUILA	Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Destino recursos	EJECUCION	
Entidad Ejecutora		SAN AGUSTIN - HUILA		Entidad Interventora	SAN AGUSTIN-HUILA	
Acuerdo		Fecha		Ocad		
003		11/04/2013		DEPARTAMENTO DE HUILA		
Ajustes						
No.	Número	Tipo		Ocad	Acuerdo	Fecha

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuentes	Entidad aportante (1)	Valor (2)	%	Valor compromisos (3)	Valor pagos (4)	Saldo por fuente (5)=(2)-(4)
SUBTOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		160.000.000	47.91	160.000.000	160.000.000	0
Fondo De Compensación Regional	SAN AGUSTIN-HUILA	160.000.000	47.91	160.000.000	160.000.000	0
SUBTOTAL OTRAS FUENTES APROBADAS		173.931.914	52.09	0	173.848.000	83.914
Propios	Empresa de Servicios Públicos Municipales E.S.P Mu	173.931.914	52.09	0	173.848.000	83.914
TOTAL FUENTES APROBADAS		333.931.914	100.00	160.000.000	333.848.000	83.914
TOTAL FUENTES		333.931.914	100.00	160.000.000	333.848.000	83.914

EJECUCIÓN

Estado: CERRADO






Fecha reporte Viernes Septiembre 16 2016 2:29 PM

CONTRATACIÓN

N° Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%
1	Ejecución inversión	333.848.000	333.848.000	1.00
		333.848.000	333.848.000	1.00


% Ejecución Financiera Agregada de Contratos



INDICADORES


Indicador	Meta	Unidad	Cantidad Ejecutada	% Ejecución
Cobertura En Servicio De Aseo	100	Porcentaje	100	100.00

% Ejecución de Indicadores del Proyecto



RETRASO PROMEDIO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN


Calculado en meses para proyectos con programación en GES



Fuente: GESPROY SGR

TIEMPO PROMEDIO DE INICIO DE LA CONTRATACIÓN


Calculado entre la fecha de aprobación y la apertura del primer proceso de contratación



Fuente: GESPROY SGR


AMPLIACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN

Calculado en meses para proyectos con programación en GESPROY SGR



Fuente: GESPROY SGR

PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN




Fuente: GESPROY SGR

# Periodo	Periodo	% Programación inicial acumulada	% Programación actual acumulada	% Ejecutada acumulada	% Cumplimiento acumulado
1	201404	.00	.00	100.00	.00
2	201405	.00	100.00	100.00	100.00

Fecha reporte Viernes Septiembre 16 2016 2:29 PM

ALERTAS

Tipo Alerta	Eventos	Sin subsanar
Información incompleta-ICO	GESPROY-SGR	0
	SUBTOTAL	0
No reporte de información-NRI	GESPROY-SGR	0
	SUBTOTAL	0
	TOTAL	0

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE-100-10
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	RESOLUCIONES	Versión: 02
		Página 1 de 4

RESOLUCIÓN NÚMERO 0188 DE 2016

(12 de julio)

POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN HUILA

en uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las estipuladas en las Leyes 1530 y 1606 de 2012, el Decreto 1082 de 2015

CONSIDERANDO:

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012.


Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos.

Que mediante el Acuerdo No. 002 de 2012, del OCAD departamento del Huila se aprobó el proyecto Mejoramiento de Vivienda Rural en el municipio de San Agustín, siendo designado como ejecutor y contratante de la interventoría al Arquitecto YUDIGZON PATIÑO ARIAS, el cual acepto dicha responsabilidad;

Que mediante Decreto No. 019 Del 18 DE febrero de 2013, el alcalde del Municipio de San Agustín incorporó al capítulo independiente del SGR del presupuesto de la entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto con BPIN 2013004410011 con recursos del SGR;

SAN AGUSTÍN



	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE-100-10
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	RESOLUCIONES	Versión: 02
		Página 2 de 3

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación;

Que para la ejecución del proyecto con BPIN: **2013004410011** se suscribieron dos contratos, el 132 de 2013, por valor de 187,438,800 y el 154 de 2013 por valor de 7,548,184.

Que fueron suscritas actas de terminación y/o liquidados los contratos y/o convenios derivados de la ejecución del proyecto con BPIN **2013004410011** en donde se indicó lo siguiente:

"Resumen acta de liquidación de los contratos"

Contrato 132 Obra

Valor inicial del contrato	\$187.438.800
Valor anticipo 40%	74.975.520
Acta Nro. 1	112.463.183
Saldo a favor del municipio	97
Total Pagado	\$187.438.703


Contrato 154 Interventoría

Valor inicial del contrato	7.548.184
Valor anticipo 40%	3.019.274
Acta Nro. 1	3.774.092
Saldo a favor del municipio	0
Total pagado	7.548.184

Que el Artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, indica "Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo OCAD y SMSCE".

Que en consideración a lo expuesto;

[Handwritten signature]

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE-100-10
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	RESOLUCIONES	Versión: 02
		Página 3 de 3

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el cierre del proyecto con BPIN: **2013004410011** con los siguientes resultados, recomendaciones y/o conclusiones:

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Valor del Proyecto	\$ 198.252.804,00
Valor girado SGR	\$ 198.252.804,00
Valor contratado	\$ 194.986.984,00
Valor ejecutado (recibido a satisfacción por la interventoría)	\$ 194.986.887,00
Pagos a contratistas	\$ 194.986.887,00
Saldos no ejecutados reintegrados	\$ 0
Saldos no ejecutados por reintegrar	\$ 3.265.917,00
Rendimientos financieros generados	\$ 0
Rendimientos financieros reintegrados	\$ 0
Saldo por reintegrar de rendimientos financieros	\$ 0
Saldo presupuestal por liberar	\$ 3.265.917,00

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar que existe un saldo pendiente por liberar de \$3.265.917.00

ARTÍCULO TERCERO: Informar con copia la presente Resolución al OCAD que aprobó recursos del SGR para la financiación del proyecto con BPIN: **2013004410011** al igual que al SMSCE.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

San Agustín, 12 de julio de 2016

EVER BOLANOS JOJOA

Alcalde Municipal

Elaboró y Propuso: Yeison Martínez Muñoz-Apoyo Secretaria de Planeación.
Revisó: Enaida Chavez Gómez-Secretaria de Hacienda
Revisó: Fernay Barría-España Muñoz-Asesor Jurídico Externo

[Handwritten signature]

Fecha reporte Viernes Septiembre 16 2016 2:26 PM

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN				
Código BPIN	2013004410011	Sector reclasificado SMSE	VIVIENDA - Vivienda rural		
Localización	Departamento	Municipio		No. Beneficiarios	430
	HUILA	SAN AGUSTIN			
Plazo	4	Fecha Inicio	01/07/2013	Fecha Final	31/10/2013
Productos			Unidad	Cantidad	
Mejoramiento de vivienda rural			Metro cuadrado	2880	
Mejoramiento de vivienda rural			Metro cuadrado	2880	

APROBACIÓN


Ocad	DEPARTAMENTO DE HUILA	Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Destino recursos	EJECUCION
Entidad Ejecutora		SAN AGUSTIN - HUILA		Entidad Interventora	
Acuerdo		Fecha		Ocad	
0013		19/10/2012		DEPARTAMENTO DE HUILA	
Ajustes					
No.	Número	Tipo		Ocad	Acuerdo
					Fecha

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuentes	Entidad aportante (1)	Valor (2)	%	Valor compromisos (3)	Valor pagos (4)	Saldo por fuente (5)=(2)-(4)
SUBTOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		198.252.804	100.00	0	194.986.887	3.265.917
Fondo De Compensación Regional	SAN AGUSTIN-HUILA	198.252.804	100.00	0	194.986.887	3.265.917
TOTAL FUENTES APROBADAS		198.252.804	100.00	0	194.986.887	3.265.917
TOTAL FUENTES		198.252.804	100.00	0	194.986.887	3.265.917

EJECUCIÓN

Estado: CERRADO



CONTRATACIÓN

N° Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%
1	Ejecución inversión	187.438.800	187.438.703	1.00

Fecha reporte Viernes Septiembre 16 2016 2:26 PM

% Ejecución Financiera Agregada de Contratos				
1	Interventoría	7.548.184	7.548.184	1.00
		194.986.984	194.986.887	1.00


0,00 40,00 80,00 120,00

■ Ejecución inversión Interventoría


INDICADORES

Indicador	Meta	Unidad	Cantidad Ejecutada	% Ejecución
Familias Atendidas Con Soluciones De Vivienda.	100	Número	100	100.00


% Ejecución de Indicadores del Proyecto


RETRASO PROMEDIO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN



Calculado en meses para proyectos con programación en GES


TIEMPO PROMEDIO DE INICIO DE LA CONTRATACIÓN

Calculado entre la fecha de aprobación y la apertura del primer proceso de contratación


AMPLIACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN

Calculado en meses para proyectos con programación en GESPROY SGR


PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN


# Periodo	Periodo	% Programación inicial acumulada	% Programación actual acumulada	% Ejecutada acumulada	% Cumplimiento acumulado
1	201307	.00	86.00	.00	.00
2	201308	.00	100.00	.00	.00
3	201309	.00	100.00	.00	.00
4	201310	.00	100.00	100.00	100.00



DNP Departamento
Nacional
de Planeación


FICHA DE INFORMACION DE PROYECTO
SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN



Fecha reporte Viernes Septiembre 16 2016 2:26 PM

ALERTAS

Tipo Alerta	Eventos	Sin subsanar
Información incompleta-ICO	GESPROY-SGR	0
	SUBTOTAL	0
No reporte de información-NRI	GESPROY-SGR	0
	SUBTOTAL	0
	TOTAL	0

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE-100-10
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	RESOLUCIONES	Versión: 02
		Página 1 de 3

RESOLUCIÓN NÚMERO 0211 DE 2016
(18 de agosto)

**POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO MANTENIMIENTO VIAS
TERCIARIAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, HUILA, CENTRO ORIENTE
FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN HUILA

en uso de sus facultades Constitucionales y Legales; en especial las estipuladas
en las Leyes 1530 y 1606 de 2012, el Decreto 1082 de 2015

CONSIDERANDO:


Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos;

Que mediante el Acuerdo No. 002 de 2012 de OCAD departamento del Huila, se aprobó el proyecto **MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, HUILA, CENTRO ORIENTE**, siendo designado como ejecutor y encargado de la supervisión al municipio de San Agustín, Huila.

Que mediante Decreto No. 19 Del 18 de Febrero de 2013. El alcalde del Municipio de San Agustín incorporo al capítulo independiente del SGR del presupuesto de la entidad lo correspondiente a l valor de la financiación del proyecto con BPÍN **2013004410012** con recursos del SGR;

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE-100-10
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	RESOLUCIONES	Versión: 02
		Página 2 de 3

régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación;

Que para la ejecución del proyecto con BPIN: **2013004410012** se suscribió un contrato, el 130 de 2013, por valor de 743241067. E interventoría según contrato 142 de 2013 por un valor de 34287425.

Que fueron suscritas actas de terminación y/o liquidados los contratos y/o convenios derivados de la ejecución del proyecto con BPIN 2013004410012; en donde se indicó lo siguiente:

"Resumen acta de liquidación de los contratos"

Contrato 130 Obra.


Valor inicial del contrato	743.241.067
Pagos	743.241.039
Saldo a favor del municipio	28
Total pagado	743.241.039

Contrato 142 interventoría.

Valor inicial del contrato	34.287.425
Pagos	34.287.425
Saldo a favor del municipio	0
Total pagado	34.287.425

Que el Artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, indica "Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo OCAD y SMSCE".

Que en consideración a lo expuesto

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FOR-PE-100-10
		Fecha aprobación: SEPTIEMBRE 2015
	RESOLUCIONES	Versión: 02
		Página 3 de 3

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el cierre del proyecto con BPIN: 2013004410063 con los siguientes resultados, recomendaciones y/o conclusiones:

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Valor del Proyecto	\$ 777.544.500,0
Valor girado SGR	\$ 777.544.500,0
Valor contratado	\$ 777.528.492,00
Valor ejecutado (recibido a satisfacción por la interventoría)	\$ 777.528.464,00
Pagos a contratistas	\$ 777.528.464,00
Saldos no ejecutados reintegrados	\$ 16.036,00
Rendimientos financieros generados	\$ 0
Rendimientos financieros reintegrados	\$ 0
Saldo por reintegrar de rendimientos financieros	\$ 0
Saldo presupuestal por liberar	\$ 16.036,00

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar que existe un saldo pendiente por liberar de \$ 16.036.

ARTÍCULO TERCERO: Informar con copia la presente Resolución al OCAD que aprobó recursos del SGR para la financiación del proyecto con BPIN: 2013004410012 al igual que al SMSCE.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

San Agustín, 18 de agosto de 2016.


EVER SOLANO JOJOA
Alcalde Municipal

Elaboró: Yerson Martínez-Apoyo-Secretaría de Planeación Territorial
Proyectó: Edwin Esteban Jiménez Hurtado- Secretaría de Planeación Territorial
Revisó: Ferney Dario España Muñoz-Asesor Jurídico Externo

San Agustín-Huila-Colombia
Calle 3 Carrera 12 esquina • Tel. 8373177 • <http://www.sanagustin-huila.gov.co>
NIT. 891180056-6 • Código postal 41658000

SAN AGUSTÍN
para todos
2016-2019



Fecha reporte Viernes Septiembre 16 2016 2:28 PM

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto	MANTENIMIENTO VIAS TERCARIAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, HUILA, CENTRO ORIENTE				
Código BPIN	2013004410012	Sector reclasificado SMSE	Transporte - Vial Red Terciaria		
Localización	Departamento	Municipio		No. Beneficiarios	4,000
	HUILA	SAN AGUSTIN			
Plazo	4	Fecha Inicio	01/08/2013	Fecha Final	30/11/2013
Productos			Unidad	Cantidad	
Vias Mejoradas			kilómetro	40	
Vias Mejoradas			kilómetro	40	

APROBACIÓN


Ocad	DEPARTAMENTO DE HUILA	Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Destino recursos	EJECUCION
Entidad Ejecutora		SAN AGUSTIN - HUILA		Entidad Interventora	
Acuerdo		Fecha		Ocad	
02		05/12/2012		DEPARTAMENTO DE HUILA	
Ajustes					
No.	Número	Tipo		Ocad	Acuerdo
					Fecha

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuentes	Entidad aportante (1)	Valor (2)	%	Valor compromisos (3)	Valor pagos (4)	Saldo por fuente (5)=(2)-(4)
SUBTOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		777.544.500	100.00	777.528.492	777.528.464	16.036
Fondo De Compensación Regional	SAN AGUSTIN-HUILA	777.544.500	100.00	777.528.492	777.528.464	16.036
TOTAL FUENTES APROBADAS		777.544.500	100.00	777.528.492	777.528.464	16.036
TOTAL FUENTES		777.544.500	100.00	777.528.492	777.528.464	16.036

EJECUCIÓN

Estado: CERRADO



CONTRATACIÓN

N° Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%
1	Ejecución inversión	743.241.067	777.528.464	1.05

Fecha reporte Viernes Septiembre 16 2016 2:28 PM

% Ejecución Financiera Agregada de Contratos				
1	Interventoría	34.287.425	0	0
		777.528.492	777.528.464	1,00


0,00 40,00 80,00 120,00

■ Ejecución inversión Interventoría

INDICADORES


Indicador	Meta	Unidad	Cantidad Ejecutada	% Ejecución
Kilómetros Mantenidos En La Red Terciaria	40	kilómetro	40	100,00

% Ejecución de Indicadores del Proyecto




RETRASO PROMEDIO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Calculado en meses para proyectos con programación en GES




TIEMPO PROMEDIO DE INICIO DE LA CONTRATACIÓN

Calculado entre la fecha de aprobación y la apertura del primer proceso de contratación




AMPLIACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN

Calculado en meses para proyectos con programación en GESPROY SGR



PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN



# Periodo	Periodo	% Programación inicial acumulada	% Programación actual acumulada	% Ejecutada acumulada	% Cumplimiento acumulado
1	201308	.00	.06	.00	.00
2	201309	.00	64.91	.00	.00
3	201310	.00	100.00	.00	.00
4	201311	.00	100.00	100.00	100.00

Fecha reporte Viernes Septiembre 16 2016 2:28 PM

ALERTAS

Tipo Alerta	Eventos	Sin subsanar
Información Incompleta-ICO	GESPROY-SGR	0
	SUBTOTAL	0
No reporte de información-NRI	GESPROY-SGR	0
	SUBTOTAL	0
	TOTAL	0