



GOBERNACION DEL HUILA

INFORME SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OCAD
DEPARTAMENTAL
II SEMESTRE 2015
INFORME No. 2





MIEMBROS DEL OCAD

No.	Nombre	Entidad	Cargo	Nivel de Gobierno que representa
1	Samuel Zambrano Canizales	Ministerio de Agricultura	Jefe de Planeación y prospectiva	Gobierno Nacional
2	JUAN B PEREZ	Ministerio de Minas y Energía	Asesor de despacho	Gobierno Nacional
3	Juan Carlos Charry González	Gobernación del Huila	Asesor de despacho	Gobierno Departamental
4	Fernando Antonio Pérez	Alcaldía municipio de Tesalia	Alcalde	Gobierno Municipal
5	Lucy Paiva Soto	Alcaldía municipio de Acevedo	Alcaldesa	Gobierno Municipal
6	Orlando Bohórquez	Alcaldía municipio de Suaza	Alcalde	Gobierno Municipal
7	Alexander Martínez Ballesteros	Alcaldía municipio de Algeciras	Alcalde	Gobierno Municipal


SECRETARIO TÉCNICO DEL OCAD: Dra. Sonia Mora Orrego

PERIODO DE INFORME REPORTADO

Segundo semestre año 2015



TOTAL DE ASIGNACIONES DEPARTAMENTO DEL HUILA



TOTAL ASIGNACIONES

DEPARTAMENTO HUILA		ASIGNACIONES DIRECTAS	FONPET	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014		22.466.797.391,44		
Apropiación LEY 1744		59.092.592.810,00	23.897.220.540,83	59.092.592.810,00
Aplazamiento presupuesto 2015-2016 (dec 1450/2015)	70%	41.364.814.967,00		41.364.814.967,00
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744		12.873.219.878,00		12.873.219.878,00
Desahorro 10% FAE Ley 1744		10.486.770.181,00		10.486.770.181,00
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)	50%	32.362.402.513,00	0	32.362.402.513,00
saldo de mayor recaudo 2012 (DECRETO 722 DE 2015)		24.139.455.111,54		24.139.455.111,54
Compensación 724 de 2015		15.031.202.182,00		15.031.202.182,00
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas		29.353.321.269,82		29.353.321.269,82
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014		18.074.345.141,00		18.074.345.141,00
				0,00
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO		141.427.523.608,80	23.897.220.540,83	165.324.744.149,63
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS				
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS		-		
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015		-		
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS		11.060.885.471,95		11.060.885.471,95
TOTAL		152.488.409.080,75	23.897.220.540,83	176.385.629.621,58
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS				
(-) Aprobacion del I semestre 2015		48.462.437.635,33	-	48.462.437.635,33
(+) liberaciones de I y II semestre 2015		1.777.116.500,00	-	1.777.116.500,00
(-) Aprobacion del II semestre 2015 con corte a Nov. 30/2015		74.793.630.468,00		74.793.630.468,00
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 NOVIEMBRE 2015		31.009.457.477,42	23.897.220.540,83	31.009.457.477,42
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2015		81%	0%	70%




TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE TERUEL



TOTAL ASIGNACIONES			
TERUEL	ASIGNACIONES DIRECTAS	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014	-	169.292.347,21	
Apropiación LEY 1744	-	986.731.799,00	986.731.799,00
Aplazamiento presupuesto 2015-2016 (dec 1450/2015)	0,00	690.712.259,30	690.712.259,30
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744	-		-
Desahorro 10% FAE Ley 1744	-		-
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)	0,00	345.356.129,65	345.356.129,65
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)	-	38.468.706,12	38.468.706,12
Compensación 724 de 2015	-		-
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas	-		-
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014	-		-
			-
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO	0,00	553.117.182,98	553.117.182,98
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS	-		
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015	-		
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS	-		
TOTAL DISPONIBLE		553.117.182,98	553.117.182,98
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(-) Aprobación del I semestre 2015	-		-
(+) liberaciones de I semestre 2015	-	-	-
(-) Aprobación del II semestre 2015		514.628.167,97	514.628.167,97
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 NOVIEMBRE 2015	0	38.489.015,01	38.489.015,01
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2015		93%	93%



TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE GIGANTE



TOTAL ASIGNACIONES			
GIGANTE	ASIGNACIONES DIRECTAS	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014	883.634.277,85	(37.998.686,62)	
Apropiación LEY 1744	289.555.434,00	2.110.139.307,00	2.399.694.741,00
Aplazamiento presupuesto 2015-2016 (dec 1450/2015)	202.688.803,80	1.477.097.514,90	1.679.786.318,70
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744	63.079.154,02		63.079.154,02
Desahorro 10% FAE Ley 1744	-		-
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)	132.883.978,91	738.548.757,45	871.432.736,36
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)	151.155.501,04	81.471.818,30	232.627.319,34
Compensación 724 de 2015	112.274.617,15		112.274.617,15
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas	279.348.110,00		279.348.110,00
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014	-		-
			-
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO	1.167.673.757,80	782.021.889,13	1.949.695.646,93
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(+ COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS (Decreto 1490 de 2015)			
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015	226.373.751,00		
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS	1.534.560,69		
TOTAL DISPONIBLE	1.787.204.796,64	782.021.889,13	2.569.226.685,77
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(-) Aprobación del I semestre 2015	-	361.649.100,00	361.649.100,00
(+) liberaciones de I semestre 2015	-	-	-
(-) Aprobación del II semestre 2015	1.695.239.156,00	144.776.717,00	1.840.015.873,00
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 NOVIEMBRE 2015	91.965.640,64	275.596.072,13	367.561.712,77
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2015	94,85%	46%	86%

NOTA. NO SE ACTUALIZA RENDIMIENTOS FINANCIEROS PORQUE EL MUNICIPIO NO REPORTO SALDO.

TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE EL AGRADO



TOTAL ASIGNACIONES

EL AGRADO	ASIGNACIONES DIRECTAS	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014	4.852.499,74	141.231.548,23	
Apropiación LEY 1744	10.161.806,00	839.059.800,00	849.221.606,00
Aplazamiento presupuesto 2015-2016 (dec 1450/2015)	5.080.903,22	587.341.860,00	592.422.763,22
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744	1.106.866,04		1.106.866,04
Desahorro 10% FAE Ley 1744	-		-
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)	4.663.498,10	293.670.930,00	298.334.428,10
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)	370.628,04	32.365.946,04	32.736.574,08
Compensación 724 de 2015	-		-
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas	-		-
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014	-		-
			-
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO	11.410.896,78	467.268.424,27	478.679.321,05
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS	-		
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015	-		
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS	605.911,00		
TOTAL DISPONIBLE	12.016.807,78	467.268.424,27	479.285.232,05
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(-) Aprobacion del I semestre 2015	-	257.000.000,00	257.000.000,00
(+) liberaciones de I semestre 2015	-	-	-
(-) Aprobacion del II semestre 2015		210.268.424,00	210.268.424,00
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 NOVIEMBRE 2015	11.410.896,78	0,27	11.410.897
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2015	0,00%	100%	97%



TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE ALGECIRAS



TOTAL ASIGNACIONES			
ALGECIRAS	ASIGNACIONES DIRECTAS	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014	-	382.058.619,13	
Apropiación LEY 1744	-	2.264.834.355,00	2.264.834.355,00
Aplazamiento presupuesto 2015-2016 (dec 1450/2015)	0,00	1.585.384.048,50	1.585.384.048,50
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744	-		-
Desahorro 10% FAE Ley 1744	-		-
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)	0,00	792.692.024,25	792.692.024,25
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)	-	87.800.125,56	87.800.125,56
Compensación 724 de 2015	-		-
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas	-		-
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014	-		-
			-
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO	0,00	1.262.550.768,94	1.262.550.768,94
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS	-		
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015	-		
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS	-		
TOTAL DISPONIBLE	0,00	1.262.550.768,94	1.262.550.768,94
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(-) Aprobacion del I semestre 2015	-		-
(+) liberaciones de I semestre 2015	-	-	-
(-) Aprobacion del II semestre 2015		900.000.000,00	900.000.000,00
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 NOVIEMBRE 2015	0	362.550.768,94	362.550.768,94
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2015		71%	71%




TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE



TOTAL ASIGNACIONES			
CAMPOALEGRE	ASIGNACIONES DIRECTAS	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014	-	510.142.912,62	
Apropiación LEY 1744	-	2.022.740.037,00	2.022.740.037,00
Aplazamiento presupuesto 2015-2016 (dec 1450/2015)	0,00	1.415.918.025,90	1.415.918.025,90
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744	-		-
Desahorro 10% FAE Ley 1744	-		-
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)	0,00	707.959.012,95	707.959.012,95
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)	-	78.909.495,55	78.909.495,55
Compensación 724 de 2015	-		-
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas	-		-
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014	-		-
			-
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO	0,00	1.297.011.421,12	1.297.011.421,12
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS	-		
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015	-		
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS	-		
TOTAL DISPONIBLE	0,00	1.297.011.421,12	1.297.011.421,12
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(-) Aprobacion del I semestre 2015	0	1.103.550.000,00	1.103.550.000,00
(+) liberaciones de I semestre 2015	0	-	-
(-) Aprobacion del II semestre 2015			
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 NOVIEMBRE 2015	0	193.461.421,12	193.461.421,12
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2015		85,1%	85,1%


TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE COLOMBIA



TOTAL ASIGNACIONES			
COLOMBIA	ASIGNACIONES DIRECTAS	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014	-	343.603.973,27	
Apropiación LEY 1744	-	1.151.841.981,00	1.151.841.981,00
Aplazamiento presupuesto 2015-2016 (dec 1450/2015)	0,00	806.289.386,70	806.289.386,70
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744	-		-
Desahorro 10% FAE Ley 1744	-		-
<i>Subtotal asignación Ley 1744 (50%)</i>	0,00	403.144.693,35	403.144.693,35
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)	-	44.179.749,84	44.179.749,84
Compensación 724 de 2015	-		-
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas	-		-
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014	-		-
			-
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO	0,00	790.928.416,46	790.928.416,46
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS	-		
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015	-		
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS	-		
TOTAL DISPONIBLE	0,00	790.928.416,46	790.928.416,46
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(-) Aprobacion del I semestre 2015	0	300.000.000,00	300.000.000,00
(+) liberaciones de I semestre 2015	0	-	-
(-) Aprobacion del II semestre 2015			
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 NOVIEMBRE 2015	0	490.928.416,46	490.928.416,46
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2015		38%	38%




TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE IQUIRA



TOTAL ASIGNACIONES			
IQUIRA	ASIGNACIONES DIRECTAS	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014	29.025.888,39	174.104.354,53	
Apropiación LEY 1744	13.879.568,00	1.186.268.489,00	1.200.148.057,00
Aplazamiento presupuesto 2015-2016 (dec 1450/2015)	6.939.784,00	830.387.942,30	837.327.726,30
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744	3.023.640,00		3.023.640,00
Desahorro 10% FAE Ley 1744	-		-
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)	6.939.784,00	415.193.971,15	422.133.755,15
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)	862.980,54	44.982.140,08	45.845.120,62
Compensación 724 de 2015	-		-
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas	-		-
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014	-		-
			-
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO	45.944.421,90	634.280.465,76	680.224.887,66
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS	-		
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015	-		
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS			
TOTAL DISPONIBLE	50.572.016,90	634.280.465,76	684.852.482,66
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(-) Aprobacion del I semestre 2015	-		-
(+) liberaciones de I semestre 2015	-		-
(-) Aprobacion del II semestre 2015		206.088.312,00	206.088.312,00
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 NOVIEMBRE 2015	50.572.016,90	428.192.153,76	478.764.170,66
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2015	0,00%	32,5%	30.1%

NOTA: NO SE REPORTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CERTIFICACION POR ACLARAR CON EL MUNICIPIO

TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE NATAGA



TOTAL ASIGNACIONES			
NATAGA	ASIGNACIONES DIRECTAS	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014	-	192.998.256,79	
Apropiación LEY 1744	-	587.579.797,00	587.579.797,00
Aplazamiento presupuesto 2015-2016 (dec 1450/2015)	0,00	411.305.857,90	411.305.857,90
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744	-		-
Desahorro 10% FAE Ley 1744	-		-
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)	0,00	205.652.928,95	205.652.928,95
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)	-	22.592.331,72	22.592.331,72
Compensación 724 de 2015	-		-
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas	-		-
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014	-		-
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO	0,00	421.243.517,46	421.243.517,46
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS	-		
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015	-		
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS	-		
TOTAL DISPONIBLE	0,00	421.243.517,46	421.243.517,46
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(-) Aprobacion del I Y II semestre 2015			-
(+) liberaciones de I semestre 2015			-
(-) Aprobacion del II semestre 2015		397.998.257,00	397.998.257,00
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 NOVIEMBRE 2015	0	23.245.260,46	23.245.260,46
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2015		94,5%	94,5%



TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE PALESTINA



TOTAL ASIGNACIONES			
PALESTINA	ASIGNACIONES DIRECTAS	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014	-	6.854.403,45	
Apropiación LEY 1744	-	1.073.631.560,00	1.073.631.560,00
Aplazamiento presupuesto 2015-2016 (dec 1450/2015)	0,00	751.542.092,00	751.542.092,00
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744	-		-
Desahorro 10% FAE Ley 1744	-		-
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)	0,00	375.771.046,00	375.771.046,00
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)	-	41.077.528,75	41.077.528,75
Compensación 724 de 2015	-		-
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas	-		-
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014	-		-
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO	0,00	423.702.978,20	423.702.978,20
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS	-		
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015	-		
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS	-		
TOTAL DISPONIBLE	0,00	423.702.978,20	423.702.978,20
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(-) Aprobacion del I semestre 2015	-	-	-
(+) liberaciones de I semestre 2015	-	-	-
(-) Aprobacion del II semestre 2015			
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 NOVIEMBRE 2015	-	423.702.978,20	423.702.978,20
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2015		0%	0%



TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO EL PITAL



TOTAL ASIGNACIONES			
EL PITAL	ASIGNACIONES DIRECTAS	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014	-	(12.284.710,46)	
Apropiación LEY 1744	-	1.267.637.419,00	1.267.637.419,00
Aplazamiento presupuesto 2015-2016 (dec 1450/2015)	0,00	887.346.193,30	887.346.193,30
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744	-		-
Desahorro 10% FAE Ley 1744	-		-
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)	0,00	443.673.096,65	443.673.096,65
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)	-	48.855.250,73	48.855.250,73
Compensación 724 de 2015	-		-
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas	-		-
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014	-		-
			-
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO	0,00	480.243.636,92	480.243.636,92
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS	-		
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015	-		
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS	-		
TOTAL DISPONIBLE	0,00	480.243.636,92	480.243.636,92
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(-) Aprobacion del I semestre 2015	0	-	-
(+) liberaciones de I semestre 2015	0	-	-
(-) Aprobacion del II semestre 2015			
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 NOVIEMBRE 2015	0	480.243.636,92	480.243.636,92
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2015		0%	0%




TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE RIVERA



TOTAL ASIGNACIONES			
RIVERA	ASIGNACIONES DIRECTAS	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014	813.912,29	585.828.313,30	
Apropiación LEY 1744	820.588,22	1.524.998.427,00	1.525.819.015,22
Aplazamiento presupuesto 2015-2016 (dec 1450/2015)	574.411,75	1.067.498.898,90	1.068.073.310,65
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744	125.135,00		125.135,00
Desahorro 10% FAE Ley 1744	-		-
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)	349.773,38	533.749.449,45	534.099.222,83
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)	500.449,41	59.175.683,96	59.676.133,37
Compensación 724 de 2015	-	-	-
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas	-	-	-
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014	-	-	-
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO	1.664.135,08	1.178.753.446,71	1.180.417.581,79
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS	-	-	-
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015	-	-	-
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS	-	-	-
TOTAL DISPONIBLE	1.664.135,08	1.178.753.446,71	1.180.417.581,79
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(-) Aprobación del I semestre 2015	-	-	-
(+) liberaciones de I semestre 2015	-	-	-
(-) Aprobación del II semestre 2015	-	835.081.326,00	835.081.326,00
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 NOVIEMBRE 2015	1.664.135,08	343.672.120,71	345.336.255,79
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2015		0,00%	70,8%
			70,7%

NOTA: NO SE REPORTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS PORQUE EL MUNICIPIO NO ENVIO CERTIFICACION DE SALDO.


TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE SANTA MARIA



TOTAL ASIGNACIONES			
SANTA MARIA	ASIGNACIONES DIRECTAS	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014	610.438,50	177.698.886,48	
Apropiación LEY 1744	190.042,00	1.052.535.898,00	1.052.725.940,00
Aplazamiento presupuesto 2015-2016 (dec 1450/2015)	133.029,40	736.775.128,60	736.908.158,00
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744	41.400,00		41.400,00
Desahorro 10% FAE Ley 1744	-		-
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)	95.021,00	368.387.564,30	368.482.585,30
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)	500.449,41	40.416.885,42	40.917.334,83
Compensación 724 de 2015	-		-
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas	-		-
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014	-		-
			-
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO	1.336.598,05	586.503.336,20	587.839.934,25
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS	-		
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015	-		
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS	-		
TOTAL DISPONIBLE	1.336.598,05	586.503.336,20	587.839.934,25
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(-) Aprobación de I semestre 2015	-	676.633.102,00	676.633.102,00
(+) liberaciones de I semestre 2015	-	-	-
(-) Aprobación de II semestre 2015			
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 NOVIEMBRE 2015	1.336.598,05	(90.129.765,80)	(88.793.167,75)
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2015	0,00%	115,4%	115%

NOTA: SALDO EN ROJO PORQUE SE APROBO VIGENCIA FUTURA BIENIO 2015-2016 ANTES DEL APLAZAMIENTO, NO ENVIO CERTIFICADO DE SALDO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE TARQUI




TOTAL ASIGNACIONES

TARQUI	ASIGNACIONES DIRECTAS	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014	6.408,98	400.440.827,39	
Apropiación LEY 1744	-	1.632.820.183,00	1.632.820.183,00
Aplazamiento presupuesto 2015-2016 (dec 1450/2015)	-	1.142.974.128,10	1.142.974.128,10
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744	-		-
Desahorro 10% FAE Ley 1744	-		-
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)	-	571.487.064,05	571.487.064,05
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)	-	62.664.620,74	62.664.620,74
Compensación 724 de 2015	855,21	855,00	1.710,21
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas	1.760,00		1.760,00
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014	-		-
			-
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO	9.024,19	1.034.593.367,18	1.034.602.391,37
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS	-		
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015	-		
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS			
TOTAL DISPONIBLE	7.264,19	1.034.593.367,18	1.101.700.822,17
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(-) Aprobacion del I semestre 2015	-	730.725.672,00	730.725.672,00
(+) liberaciones de I semestre 2015	-	-	-
(-) Aprobacion del II semestre 2015		303.867.695,00	303.867.695,00
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 NOVIEMBRE 2015	7.264,19	0,18	7.264,37
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2015	0,00%	100%	100%

NOTA: NO SE REPORTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS PORQUE EL MUNICIPIO ENVIO CERTIFICADO ERRADO


TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE ELIAS



TOTAL ASIGNACIONES

ELIAS	ASIGNACIONES DIRECTAS	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014	-	4.971.241,41	
Apropiación LEY 1744	-	604.015.813,00	604.015.813,00
Aplazamiento presupuesto 2015-2016 (dec 1450/2015)	0,00	422.811.069,10	422.811.069,10
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744	-		-
Desahorro 10% FAE Ley 1744	-		-
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)	0,00	211.405.534,55	211.405.534,55
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)	-	23.327.238,48	23.327.238,48
Compensación 724 de 2015	-	-	-
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas	-		-
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014	-		-
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO	0,00	239.704.014,44	239.704.014,44
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS	-		
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015	-		
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS	-		
TOTAL DISPONIBLE	0,00	239.704.014,44	239.704.014,44
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS			
(-) Aprobacion del I semestre 2015		153.348.271,00	153.348.271,00
(+) liberaciones de I semestre 2015		-	-
(-) Aprobacion del II semestre 2015			
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 NOVIEMBRE 2015	0,00	86.355.743,44	86.355.743,44
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2015		64,0%	64%


TOTAL DE ASIGNACIONES MUNICIPIO DE TELLO



TOTAL ASIGNACIONES				
TELLO	ASIGNACIONES DIRECTAS	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	FONPET	TOTAL
Recursos asignados no aprobados vigencia 2013-2014	609.103,96	102.780.948,63		
Apropiación LEY 1744	47.912,00	1.314.315.152,00		1.314.363.064,00
Aplazamiento presupuesto 2015-2016 (dec 1450/2015)	33.538,40	920.020.606,40		920.054.144,80
Rendimientos Financieros de la Cuenta Única del SGR Ley 1744	10.438,00			10.438,00
Desahorro 10% FAE Ley 1744	288.750,00			288.750,00
Subtotal asignación Ley 1744 (50%)	166.363,00	460.010.303,20		460.176.666,20
saldo de mayor recaudo (DECRETO 722 DE 2015)	214.583,46	50.743.813,29		50.958.396,75
Compensación 724 de 2015	-	-		-
Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) que va a directas	-			-
Decreto 722 saldo de mayores recaudos 2013-2014	-			-
APROPIACION AJUSTADA 2015-2016 -APLAZAMIENTO	990.050,42	613.535.065,12		614.525.115,54
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS				
(+) COMPENSACIONES ASIGNADAS DIRECTAS	-			
(+) INCENTIVO A LA PRODUCCION 2015	-			
(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNACIONES DIRECTAS				
TOTAL DISPONIBLE	20.862.678,42	613.535.065,12		634.397.743,54
INFORMACION ASOCIADA A APROBACION PROYECTOS				
(-) Aprobacion del I semestre 2015		33.000.000,00		33.000.000,00
(+) liberaciones de I semestre 2015	-	-		-
(-) Aprobacion del II semestre 2015		195.000.000,00		195.000.000,00
RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION CON CORTE A 30 NOVIEMBRE 2015	990.050,42	385.535.065,12		386.525.115,54
PORCENTAJE DE APROBACION CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2015	0,00%	37%		37%

NOTA: NO SE REPORTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS PORQUE EL MUNICIPIO NO ENVIO CERTIFICADO DE SALDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DISTRIBUCION POR SECTOR DE INVERSION DE PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015




SECTOR	NUMERO DE PROYECTOS APROBADOS POR SECTOR	% NUMERO DE PROYECTOS APROBADOS POR SECTOR	MONTO ASIGNADO	% FUENTE SGR	% OTRAS FUENTES	APORTE AL PLAN DE DESARROLLO "HUILA COMPETITIVO"
TRANSPORTE	20	40,82%	\$ 46.135.340.384,47	95,31%	4,69%	PAVIMENTACION VIAS SECUNDARIAS REHABILITACION VIAS SECUNDARIAS Y PAVIMENTACION VIAS URBANAS CONSERVAR Y MANTENER LA RED VIAL SECUNDARIA
VIVIENDA URBANA	6	12,24%	\$ 1.296.853.678,00	88,05%	11,95%	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD A POBLACION VULNERABLE Y ENFOQUE DIFERENCIAL EN LA ZONA URBANA
VIVIENDA RURAL	9	18,37%	\$ 5.325.750.390,00	41,43%	2,55%	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD A POBLACION VULNERABLE DE LA ZONA RURAL
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	3	6,12%	\$ 4.175.536.678,00	62,63%	37,37%	AUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO, PARA GARANTIZAR A LA COMUNIDAD CALIDAD Y CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCACION	1	2,04%	\$ 370.230.171,00	100,00%	0,00%	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO.
DEPORTE	4	8,16%	\$ 8.643.496.990,00	100,00%	0,00%	APOYO A DEPORTISTAS A JUEGOS PARANACIONALES Y NACIONALES 2015. CONSTRUIR INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL DPTO. DEL HUILA
SALUD	2	4,08%	\$ 10.038.551.732,00	100,00%	0,00%	APOYO A LA INFRAESTRUCURA A IPS PUBLICA Y EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA
DEFENSA Y SEGURIDAD	1	2,04%	\$ 2.369.870.766,00	100,00%	0,00%	APOYAR Y FORTALECER LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y DE LA FUERZA PÚBLICA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
AGRICULTURA	2	4,08%	\$ 3.063.722.064,00	100,00%	0,00%	APOYAR A LOS MUNICIPIOS PARA MEJORAMIENTO Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN PLAZAS DE MERCADO, SALAS DE EXPENDIO, PLAZAS DE FERIAS, PLANTAS DE BENEFICIO Y CENTROS DE ACOPIO REHABILITAR Y OPTIMIZAR DISTRITOS DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA
MEDIO AMBIENTE	1	2,04%	\$ 1.976.650.196,00	100,00%	0,00%	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL SECTOR DEL VOLCAN NEVADO DEL HUILA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA.
TOTAL	49	100,00%	\$ 83.396.003.049,47			




DISTRIBUCION POR SECTOR DE INVERSION



% NUMERO DE PROYECTOS APROBADOS POR SECTOR



PORCENTAJE POR TIPO DE FUENTE DE FINANCIACION



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 1:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO TRAMOS CARRERA 3 ENTRE CALLES 4 Y 3 - CALLE 4 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 CARRERA 9 ENTRE CALLES 1A Y 1B CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA

CODIGO BPIN	2015004410026
SECTOR	Transporte red urbana
VALOR TOTAL	\$ 206.088.312,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 206.088.312,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,0% FCR 40% 32,49% \$206.088.312,00
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	
TIEMPO DE EJECUCION	2 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Municipio de Iquira
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Municipio de Iquira
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte MAPA REGALIAS 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 08 del 6 de Agosto de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 4 de Septiembre de 2015

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND TRANSPORTE KILÓMETROS DE RED VIAL PAVIMENTADOS. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA VIAS PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO. TAMBIÉN AL PROGRAMA MALLA VIAL CON INFRAESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR UN IQUIRA ORGANIZADO, COMUNITARIO Y PRODUCTIVO .

PERTINENCIA

LAS VÍAS DEL CASCO URBANO DE MUNICIPIO DE IQUIRA EN LOS TRAMOS CARRERA 3 ENTRE CALLES 4 Y 3 - CALLE 4 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, PRESENTAN PAVIMENTOS FRACTURADOS, CON HUNDIMIENTOS EN ALGUNOS SECTORES Y EN EL TRAMO DE CARRERA 9 ENTRE CALLES 1A Y 1B, NO PRESENTAN PAVIMENTACIÓN ALGUNA, DEJANDO UN TRAUMATISMO AL TRÁFICO QUE TRANSCURRE POR ESTOS SECTORES, DE IGUAL MANERA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA INCONFORME POR EL MAL ESTADO DE VÍAS AFECTANDO LA CALIDAD DE VIDA Y LA BAJA PRODUCTIVIDAD DE SUS PRODUCTOS YA QUE ESTA SITUACIÓN GENERA SOBRECOSTOS EN EL TRANSPORTE, INCOMODIDADES Y AUMENTA LA PROBABILIDAD DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y PROBLEMAS DE SALUD.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 1 Y 5 BIS SUR HASTA EL ACCESO AL CDI CASCO URBANO DEL MUNICIPIO TARQUI



CODIGO BPIN	2015004410025
SECTOR	Transporte red urbana
VALOR TOTAL	\$ 730.725.672,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 730.725.672,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,0% FCR 40% 70,63% \$730.725.672,00
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	
TIEMPO DE EJECUCION	3 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Municipio de Tarqui
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Municipio de Tarqui
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte MAPA REGALIAS 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 8 del 6 de Agosto de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 4 de Septiembre de 2015

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND TRANSPORTE KILÓMETROS DE RED VIAL PAVIMENTADOS. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA VIAS PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO. TAMBIÉN AL PROGRAMA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL UNIENDO FUERZA, AVANZAMOS.

PERTINENCIA

LAS VÍAS DEL CASCO URBANO DE MUNICIPIO DE TARQUI EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 1 Y 5 BIS SUR, HASTA EL ACCESO AL CDI, NO PRESENTAN PAVIMENTACIÓN ALGUNA, DEJANDO UN TRAUMATISMO AL TRÁFICO QUE TRANSCURRE POR ESTOS SECTORES, DE IGUAL MANERA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA INCONFORME POR EL MAL ESTADO DE VÍAS AFECTANDO LA CALIDAD DE VIDA Y LA BAJA PRODUCTIVIDAD DE SUS PRODUCTOS YA QUE ESTA SITUACIÓN GENERA SOBRECOSTOS EN EL TRANSPORTE, INCOMODIDADES Y AUMENTA LA PROBABILIDAD DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y PROBLEMAS DE SALUD.





PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 3 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS DISPERSAS, MUNICIPIO EL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CODIGO BPIN	2014004410049
SECTOR	Vivienda y Desarrollo urbano - vivienda urbana
VALOR TOTAL	\$ 210.000.000,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 165.000.000,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,23% \$165.000.000,00 FCR 40% 0,0%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	\$ 45.000.000,00
TIEMPO DE EJECUCION	4 MESES
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	MUNICIPIO EL AGRADO
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	MUNICIPIO EL AGRADO
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte MAPAREGALIAS 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 8 del 6 de Agosto de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 26 de Agosto de 2015

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND VIVIENDA NÚMERO DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL VIS CON APOYO DE FONVIVIENDA. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA MEJORES VIVIENDAS PARA LOS HUILENSES. TAMBIÉN AL PROGRAMA VIVIENDAS DIGNAS Y AGRADABLES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AGRADO UNIDO CONSTRUYENDO FUTURO.

PERTINENCIA

GRAN PARTE DE LA POBLACIÓN URBANA DE ESCASOS RECURSOS QUE HABITAN EN EL MUNICIPIO EL AGRADO, CUENTA CON VIVIENDAS CONSTRUIDAS CON DEFICIENTE ESTADO DE LOS MATERIALES DADO QUE SU VIDA ÚTIL HA CUMPLIDO SU CICLO, LOS TECHOS SE ENCUENTRAN CORROÍDOS Y CON GOTERAS; LOS PISOS DETERIORADOS Y ALGUNAS VIVIENDAS NUNCA HAN TENIDO PISO EN MATERIAL, ALGUNAS DE LAS VIVIENDAS NO TIENEN ACABADOS EN OBRA GRIS NI BLANCA Y OTRAS TIENEN FALENCIAS DE SEGURIDAD EN SUS PUERTAS.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 4 CONSTRUCCION RESTAURANTE ESCOLAR INSTITUCION EDUCATIVA LUIS EDGAR DURAN RAMIREZ SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE PAICOL – HUILA

CODIGO BPIN	2014004410047
SECTOR	Educacion preescolar y basica media
VALOR TOTAL	\$ 370.230.171,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 370.230.171,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,24%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	
TIEMPO DE EJECUCION	3 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Municipio de Paicol
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Municipio de Paicol
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte MAPA REGALIAS 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 8 del 6 de Agosto de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 20 de Agosto de 2015

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND EDUCACIÓN - NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON NUEVOS O MEJORES ESPACIOS ESCOLARES – LEY 21 DE 1982. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA. TAMBIÉN AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL UNIDOS GANAMOS TODOS.

PERTINENCIA

LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS EDGAR DURAN RAMIREZ SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL NO DISPONE DE UN ESPACIO APROPIADO PARA RECIBIR EL SERVICIO DE RESTAURANTE ESCOLAR; PRESENTANDOSE DIFICULTADES A LA HORA DE CONSUMIR LOS ALIMENTOS.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 5 APOYO PREPARACION Y PARTICIPACION DELEGACION HUILENSE EN LOS XX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y IV JUEGOS PARANACIONALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA



CODIGO BPIN	2015004410030
SECTOR	Deporte-fomento a la recreacion, actividad fisica y deporte
VALOR TOTAL	\$ 403.669.470,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 403.669.470,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,26%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	
TIEMPO DE EJECUCION	6 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	INDERHUILA
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	No contempla interventoría
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	N.A.
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte MAPA REGALIAS 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 9 del 1 de Septiembre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 18 de Septiembre de 2015

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND DEPORTE - NÚMERO DE MEDALLAS DEL CICLO OLÍMPICO. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA HUILENSES COMPETITIVOS EN EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. N EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND EDUCACIÓN - NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON NUEVOS O MEJORES ESPACIOS ESCOLARES – LEY 21 DE 1982. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA. TAMBIÉN AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL UNIDOS GANAMOS TODOS.

PERTINENCIA

DE APROXIMADAMENTE 8.000 ATLETAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, SÓLO 350 REALIZAN REGULARMENTE SUS PRÁCTICAS DEPORTIVAS LO CUAL REPERCUTE SIGNIFICATIVAMENTE EN EL DESARROLLO DEPORTIVO Y PARTICIPACIÓN.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 6 MEJORAMIENTO Y REPAVIMENTACION DE LA VIA DEL CRUCE DE NEIVA - RIVERA A RIVERA MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA

CODIGO BPIN	2015004410023
SECTOR	Transporte - vial Red Secundaria
VALOR TOTAL	\$ 499.875.725,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 499.875.725,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,32%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	
TIEMPO DE EJECUCION	3 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Municipio de Rivera
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Municipio de Rivera
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte MAPA REGALIAS 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 9 del 1 de Septiembre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 8 de Septiembre de 2015

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND TRANSPORTE KILÓMETROS DE RED VIAL PAVIMENTADOS. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA VÍAS PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO. TAMBIÉN AL PROGRAMA PROPIEDAD, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO RURAL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL RIVERA SI. CON SENTIDO SOCIAL MARCAMOS LA DIFERENCIA.

PERTINENCIA

ACTUALMENTE LA VÍA DE ACCESO A LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIVERA SE ENCUENTRA EN ALTO GRADO DE DETERIORO, SE DISMINUYE LA VELOCIDAD DE MOVILIDAD DE INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, GENERANDO REPESAMIENTOS Y LENTITUD EN LOS TRASLADOS DE LA POBLACIÓN Y CONSIGO EL DESMEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA.





PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 7 CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE RED VIAL DEL CORREGIMIENTO DE RIVERITA MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA

CODIGO BPIN	2015004410022
SECTOR	Transporte- vial red secundaria red urbana
VALOR TOTAL	\$ 1.543.401.594,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 1.543.401.594,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 1,01%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	
TIEMPO DE EJECUCION	6 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Municipio de Rivera
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Municipio de Rivera
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte MAPA REGALIAS 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 9 del 1 de Septiembre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 8 de Septiembre de 2015

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND TRANSPORTE KILÓMETROS DE RED VIAL PAVIMENTADOS. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA VÍAS PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO. TAMBIÉN AL PROGRAMA PROPIEDAD, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO RURAL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL RIVERITA SI. CON SENTIDO SOCIAL MARCAMOS LA DIFERENCIA.

PERTINENCIA

ACTUALMENTE LA VÍA DE ACCESO AL CENTRO POBLADO RIVERITA SE ENCUENTRA EN RECEBO, SU TERRENO ES GREDOSO, RAZÓN POR LA CUAL EN ÉPOCA DE INVIERNO Y EN BUENA PARTE DEL AÑO, POR SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA, SE DIFICULTA EL INGRESO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, GENERANDO PROBLEMAS DE MOVILIDAD, REPRESENTACIONES Y LENTITUD EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN Y CONSIGO EL DESMEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA.





PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 8. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y REPOSICION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y 9A DEL MUNICIPIO DE TESALIA, HUILA, CENTRO ORIENTE

CODIGO BPIN	2015004410019
SECTOR	Transporte-red urbana
VALOR TOTAL	\$ 859.796.313,47
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 677.756.338,60
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,23% \$350.000.000,00 FCR 40% 0,0%
FCR 40% NO ADERIDOS AL OCAD DPTAL	\$ 327.756.338,60
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	\$ 182.039.974,87
TIEMPO DE EJECUCION	6 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Municipio de Tesalia
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Municipio de Tesalia
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte MAPA REGALIAS 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 9 del 1 de Septiembre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	PENDIENTE

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND TRANSPORTE - KILÓMETROS DE RED VIAL PAVIMENTADOS. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA VÍAS PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO. TAMBIÉN AL PROGRAMA VÍAS PARA LA PAZ DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL UN GERENTE AL SERVICIO DE SU GENTE.

PERTINENCIA

EL MUNICIPIO DE TESALIA PRESENTA DEFICIENCIA EN LA MOVILIDAD VIAL, DEBIDO A LA FALTA DE UNA ESTRUCTURA QUE SOPORTE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PEATONES QUE FACILITEN LA MOVILIDAD ESPECIALMENTE DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL, QUIENES A DIARIO TRANSITAN POR ESTA VÍA, INCREMENTANDO LOS TIEMPOS DE VIAJES DESDE SUS CASAS HASTA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTANDO SU JORNADA EDUCATIVA Y EL RIESGO DE ACCIDENTALIDAD POR EL USO DE VÍAS DE ALTO TRÁNSITO VEHICULAR. POR OTRA PARTE DEBIDO A LA ANTIGÜEDAD, TIPO, USO Y TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, EL ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y 9A PRESENTA DETERIORO, QUE SE VE REFLEJADO EN EL REBOSAMIENTO EN POZOS DE INSPECCIÓN, VERTIMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. ESTO GENERA EN EL SECTOR, MALESTAR DE LA COMUNIDAD, CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y AFECTACIÓN A LA POBLACIÓN PRINCIPALMENTE LA INFANTIL Y TERCERA EDAD, POR LA PROLIFERACIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y DE LA PIEL.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 9. MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 26 ENTRE CALLE 22 Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL JARDIN COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA

CODIGO BPIN	2015410010006
SECTOR	Vivienda y Desarrollo Urbano - Agua Potable y Saneamiento Básico
VALOR TOTAL	\$ 2.837.385.734,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 1.276.823.580,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,84% \$1.276.823.580,00 FCR 40% 0,0%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	\$ 1.560.562.154,00
TIEMPO DE EJECUCION	5 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Empresas Públicas de Neiva S.A. E.S.P.
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Empresas Públicas de Neiva S.A. E.S.P.
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte MAPA REGALIAS 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 9 del 1 de Septiembre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	PENDIENTE

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PNDVIVIENDA NÚMERO DE PERSONAS NUEVAS BENEFICIADAS CON SERVICIO DE ACUEDUCTO (ENH - ANUAL). EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.. TAMBIÉN AL PROGRAMA UNIDOS POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS ADECUADOS. DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL UNIDOS PARA MEJORAR

PERTINENCIA

EN LOS TERRENOS DEL BATALLÓN TENERIFE DEL MUNICIPIO DE NEIVA ACTUALMENTE EXISTE UNA RED DE ACUEDUCTO QUE ABASTECE A LA POBLACIÓN DE LA COMUNA CINCO . EL FIN DE LA VIDA ÚTIL DEL SISTEMA COMO CAUSA PRINCIPAL HA TRAIIDO CONSIGO AFECTACIONES EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN YA QUE LA INFRAESTRUCTURA NO ES SUFICIENTE PARA EL ABASTECIMIENTO TOTAL A LA COMUNIDAD, ADEMÁS EL DESMEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONDICIONES DE VIDA Y EL INCREMENTO DE LAS NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS - NBI DE LOS HABITANTES DEL SECTOR COMO SUS PRINCIPALES EFECTOS.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 10. CONTRUCCION PAVIMENTACION FLEXIBLE VIA ACCESO Y PLAZOLETA AEROPUERTO CONTADOR MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA



CODIGO BPIN	2015004410051
SECTOR	Transporte -aeropuerto
VALOR TOTAL	\$ 1.939.787.495,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR AD HUILA	\$ 1.707.012.996,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 1,12%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	PITALITO PROPIOS \$ 232.774.499
TIEMPO DE EJECUCION	4 MESES
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	DEPARTAMENTO DEL HUILA
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	DEPARTAMENTO DEL HUILA
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	N/A
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESPROY 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	ACUERDO No. 10 29/09/2015
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Pendiente

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND TRANSPORTE KILÓMETROS DE RED VIAL PAVIMENTADOS, EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA VIAS PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO. TAMBIÉN AL PROGRAMA VIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL TODOS EN ACCION.

PERTINENCIA

ACTUALMENTE LOS HABITANTES DE LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EN ESPECIAL EL MUNICIPIO DE PITALITO NO CUENTA CON ALGUNAS CALLES DEBIDAMENTE PAVIMENTADAS QUE LES GARANTICEN LA SALUD Y SUS CONDICIONES DE VIDA, EN LA ACTUALIDAD LA VÍA DE ACCESO AL AEROPUERTO SE ENCUENTRA EN RECEBO COMPACTADO, EL TRAFICO VEHICULAR POR ESTE SECTOR EN TIEMPO DE VERANO GENERA POLVO Y EN TIEMPO DE LLUVIA LODO, AFECTANDO A LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADULTOS DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.





PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 11. DOTACION CON TECNOLOGIA DE PUNTA DE EQUIPO BIOMEDICO PARA LA TORRE MATERNOINFANTIL DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA

CODIGO BPIN	2015004410049
SECTOR	SALUD-DOTACION, ADQUISICION O REPOS EQUIPOS
VALOR TOTAL	\$ 6.477.548.303,
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR AD HUILA	\$ 6.477.548.303
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 4,25%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	\$
TIEMPO DE EJECUCION	6 MESES
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	DEPARTAMENTO DEL HUILA
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	EL PROYECTO CONTEMPLA SUPERVISION
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	N/A
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESPROY 30/1: AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	ACUERDO No. 10 29/09/2015
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Pendiente

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND SALUD Y PROTECCIÓN - PORCENTAJE DE AFILIADOS QUE PERCIBEN COMO SATISFACTORIA LA ATENCIÓN EN SALUD EN IPS, EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA CIUDAD INTEGRADA A LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN. TAMBIÉN AL PROGRAMA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL " UNIDOS PARA MEJORAR "

PERTINENCIA

DEBIDO AL CRECIMIENTO DE NECESIDADES DE DIAGNÓSTICO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS GINECOLÓGICOS Y PEDIÁTRICOS EN EL DEPARTAMENTO Y AL CRECIMIENTO DE LAS DIFERENTES PATOLOGÍAS QUE SE PRESENTAN, SE VIENE PRESENTANDO UN AUMENTO EN LOS INDICADORES DE MORBI MORTALIDAD EN LAS MATERNAS Y LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA, PRESENTÁNDOSE PROBLEMAS DE NO DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y CAMAS HOSPITALARIAS GENERANDO TIEMPOS DE ESPERA PROLONGADOS DE 6 A 8 DÍAS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, INFECCIONES CRUZADAS, DEFICIENTE ATENCIÓN Y AUMENTO EN LAS TASAS DE MUERTES INFANTILES Y MATERNAS EN EL SERVICIO. EN EL SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA NO SE CUENTA CON EQUIPOS ADECUADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA ALTA COMPLEJIDAD OBSTÉTRICA DE FORMA OPORTUNA Y CON CRITERIOS DE CALIDAD YA QUE ACTUALMENTE EL HOSPITAL CUENTA CON SIETE (7) QUIRÓFANOS PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y CIRUGÍAS PROGRAMADAS EN TODAS LAS ESPECIALIDADES, PRESENTANDO DEMORA EN LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN LOS SERVICIOS DE GINECOOBSTETRICIA Y PEDIATRIA.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 12. CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA POLIDEPORTIVOS EN EL DPTO DEL HUILA



CODIGO BPIN	2015004410048
SECTOR	DEPORTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
VALOR TOTAL	\$ 5.783.721.912,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR AD HUILA	\$ 5.783.721.912,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 3,79%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	\$ -
TIEMPO DE EJECUCION	10 MESES
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	INDERHUILA
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	INDERHUILA
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	N/A
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESPROY 30/11/ AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	ACUERDO No. 10 29/09/2015
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 29 de Octubre de 20

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND DEPORTE Y RECREACIÓN - NUMERO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS RECUPERADOS, EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA HUILENSES COMPETITIVOS EN EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

PERTINENCIA

LAS COMUNIDADES REQUIEREN DE ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS MISMAS, ACTUALMENTE DICHAS ACTIVIDADES ESTÁN SIENDO LIMITADAS PUESTO QUE ESTOS ESPACIOS, EN ESTE CASO LOS POLIDEPORTIVOS NO CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA NESESARIA PARA LE APROVECHAMIENTO PORQUE DEPENDE DE FACTORES CLIMÁTICOS LOS CUALES INFLUYEN DIRECTAMENTE SOBRE EL USO DE ESTOS.

ACTUALMENTE EXISTEN POLIDEPORTIVOS QUE REQUIEREN DE ADECUACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS, CON EL FIN DE BRINDAR UNA ESTABILIDAD PARA QUE LOS NIÑOS Y JÓVENES PUEDAN DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, A LA VEZ FOMENTAR EL DEPORTE COMO MEDIO DISCIPLINARIO Y DE CRECIMIENTO PERSONAL. LOGRANDO ASÍ MOTIVAR A LA COMUNIDAD JOVEN Y ADULTA AL APROVECHAMIENTO DE TIEMPO LIBRE, LOS ESPACIOS ABIERTOS Y COMUNALES, QUE REDUZCA EL IMPACTO DE LAS DROGAS, ÑA VIOLENCIA GENERANDO BUENOS HÁBITOS E INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD.





PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 13. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE E RIO MAGDALENA EN LA VIA CRUCE A GUACACALLO-LA LAGUNA, MUNICIPIO DE PITALITO DPTO DEL HUILA

CODIGO BPIN	2015004410046
SECTOR	TRANSPORTE VIAL RED SECUNDARIA
VALOR TOTAL	\$ 4.598.337.837,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR AD HUILA	\$ 4.598.337.837,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 3%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	\$ -
TIEMPO DE EJECUCION	4 MESES
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	DEPARTAMENTO DEL HUILA
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	DEPARTAMENTO DEL HUILA
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	N/A
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESPROY 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	ACUERDO No. 10 29/09/2015
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 21 de octubre de 2015

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND TRANSPORTE PUENTES CONSTRUIDOS EN LA RED VIAL PRINCIPAL, EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA VIAS PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO. TAMBIÉN AL PROGRAMA VIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL TODOS EN ACCION.

PERTINENCIA

21.160 HABITANTES DE LA REGIÓN CON BAJO TRÁNSITO POR MAL ESTADO DEL PUENTE ACTUAL, BAJA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS, CONGESTIÓN VEHICULAR, EMBOTELLAMIENTO DE ALGUNAS VEREDAS ALEDAÑAS POR LAS CUALES CRUZA EL ANILLO TURÍSTICO DEL SUR. EL ANILLO TURÍSTICO DEL SUR LO COMPONE LA VÍA NACIONAL-PITALITO-SAN AGUSTÍN, SAN AGUSTÍN-ESTRECHO – OBANDO, OBANDO - ISNOS, ISNOS - BORDONES, BORDONES - LA LAGUNA – GUACACALLO, GUACACALLO - CRUCE RUTA 45 Y EL CRUCE ISNOS - SAN AGUSTÍN – ALTOS DE LOS ÍDOLOS EL CUAL PERMITIRÁ FORTALECER EL SECTOR TURÍSTICO DEL DEPARTAMENTO Y POTENCIALIZAR ESTA APUESTA PRODUCTIVA QUE ESTÁ CONSAGRADA EN EL PLAN DE DESARROLLO HUILA COMPETITIVO.

PARA LLEVAR A CABO ESTE OBJETIVO ENCAMINADO A DESARROLLAR ESTE SECTOR DE LA ECONOMÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, REQUIERE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR EL RECORRIDO POR EL ANILLO TURÍSTICO DEL SUR. EN LA ACTUALIDAD EXISTE UN PUENTE ENTRE LA LAGUNA Y GUACACAYO, VEREDAS POR DONDE CRUZA VÍA DEL TRÁNSITO DEL EL ANILLO TURÍSTICO DEL SUR. SU ESTRUCTURA EN GENERAL SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES Y LAS LÁMINAS QUE SE ENCUENTRAN SUELTAS, EN MOMENTOS, FACINEROSOS LAS LANZAN AL RÍO MAGDALENA DEJANDO EN OCASIONES A LAS VEREDAS ALEDAÑAS Y EL CENTRO POBLADO DE LA LAGUNA, PARCIALMENTE INCOMUNICADOS CON LA CABECERA MUNICIPAL.





PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 14. CONTRUCCION PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRERA 5 ESTE ENTRE 1 Y 17 BARRIO PORTAL DEL ORIENTE MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

CODIGO BPIN	2015004410041
SECTOR	TRANSPORTE RED URBANA
VALOR TOTAL	\$ 841.459.916,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR AD HUILA	\$ 519.903.196,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	0,34%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	PITALITO PROPIOS \$ 177.556.720 JUNTA DE ACCION COMUNAL PROPIOS \$ 144.000.000
TIEMPO DE EJECUCION	4 MESES
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	DEPARTAMENTO DEL HUILA
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	DEPARTAMENTO DEL HUILA
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	N/A
ESTADO DE EJECUCION	0% Fuente: Gesproy
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	ACUERDO No. 10 29/09/2015
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Pendiente

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND TRANSPORTE - KILÓMETROS DE RED VIAL PAVIMENTADOS, EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA VIAS PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO. TAMBIÉN AL PROGRAMA VIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL TODOS EN ACCION

PERTINENCIA

ACTUALMENTE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PITALITO NO CUENTA CON CALLES DEBIDAMENTE PAVIMENTADAS QUE LES GARANTICEN LA SALUD Y SUS CONDICIONES DE VIDA, EN LA ACTUALIDAD LA VÍA SE ENCUENTRA EN RECEBO COMPACTADO, EL TRAFICO VEHICULAR POR ESTE SECTOR EN TIEMPO DE VERANO GENERA POLVO Y EN TIEMPO DE LLUVIA LODO, AFECTANDO A LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADULTOS DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS. LA MAGNITUD ACTUAL ES DE 566 METROS DE VIAS EN MAL ESTADO Y BAJA VELOCIDADES DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE EN ESPECIAL LOS ESCOLARES, DE CARGAS Y PARTICULARES MUNICIPALES.





PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 15. CONSTRUCCION EN PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 1A Y 8 CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, MUNICIPIO DE PITALITO HUILA, CENTRO ORIENTE

CODIGO BPIN	2015004410040
SECTOR	TRANSPORTE RED URBANA
VALOR TOTAL	\$ 973.725.855,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR AD HUILA	\$ 973.725.855
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,6
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	\$
TIEMPO DE EJECUCION	4 MESES
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	DEPARTAMENTO DEL HUILA
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	DEPARTAMENTO DEL HUILA
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	N/A
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESPROY 3 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	ACUERDO No. 10 29/09/2015
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 21 de Octubre

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND TRANSPORTE - KILÓMETROS DE RED VIAL PAVIMENTADOS, EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA VIAS PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO. TAMBIÉN AL PROGRAMA VIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL TODOS EN ACCION.

PERTINENCIA

ACTUALMENTE LOS HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, MUNICIPIO DE PITALITO NO CUENTA CON CALLES DEBIDAMENTE PAVIMENTADAS QUE LES GARANTICEN LA SALUD Y SUS CONDICIONES DE VIDA, EN LA ACTUALIDAD LA VÍA SE ENCUENTRA EN RECEBO COMPACTADO, EL TRAFICO VEHICULAR POR ESTE SECTOR EN TIEMPO DE VERANO GENERA POLVO Y EN TIEMPO DE LLUVIA LODO, AFECTANDO A LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADULTOS DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 16 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (DISEÑO TIPO) EN EL DPTO DEL HUILA

CODIGO BPIN	2015004410037
SECTOR	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO-VIVIENDA RURAL
VALOR TOTAL	\$ 1.333.521.038,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR AD HUILA	\$ 1.333.521.038,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,87%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	\$ -
TIEMPO DE EJECUCION	8 MESES
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	DEPARTAMENTO DEL HUILA
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	DEPARTAMENTO DEL HUILA
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	N/A
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESPROY 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	ACUERDO No. 10 29/09/2015
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Pendiente

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND AGROPECUARIO - TOTAL SOLUCIONES VIVIENDA RURAL, EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA MEJORES VIVIENDAS PARA LOS HUILENSES.

PERTINENCIA

EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EXISTEN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE CUENTAN CON VIVIENDA CONSTRUIDA EN MATERIALES QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL, NO CUENTAN CON PISOS, FALTA DE ACABADOS EN OBRA GRIS O BLANCA Y PRESENTA CARENCIA DE ESPACIOS COMO UNIDAD SANITARIA, COCINA Y/O ALCOBA. LA MAGNITUD ACTUAL ES DE 50.564 FAMILIAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 17 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SANEAMIENTO BASICO CON UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DE INFLUENCIA PETROLERA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA

CODIGO BPIN	2015004410034
SECTOR	Vivienda y dslo urbano -vivienda rural
VALOR TOTAL	\$ 226.373.751,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR Incentivo a la producción Gigante	\$ 226.373.751,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	INCENTIVO A LA PRODUCCION 12,66%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	\$ -
TIEMPO DE EJECUCION	4 MESES
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	MUNICIPIO DE GIGANTE
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	MUNICIPIO DE GIGANTE
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	N/A
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESPROY 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	ACUERDO No. 10 29/09/2015
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 4 de Noviembre de 2015

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND VIVIENDA - NÚMERO DE PERSONAS NUEVAS BENEFICIADAS CON SERVICIO DE SANEAMIENTO (ENH - ANUAL), EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES . TAMBIÉN AL PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR UN GIGANTE MEJOR Y PARA TODOS.

PERTINENCIA

EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE EL INCREMENTO EN LOS ÍNDICES DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS EN EL SECTOR VIVIENDA , SE HA GENERADO POR LA FALTA GESTIÓN Y AL PROBLEMA DE RECURSOS ECONÓMICOS ANTE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN COMPETENTES PARA LA SOLUCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN EL SECTOR RURAL. EFECTOS QUE GENERA; EL NÚMERO DE FAMILIAS QUE ACTUALMENTE NO CUENTAN CON UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO YA QUE NO CUENTAN CON DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS Y DE ESTA MANERA EXISTE UN INCREMENTO EN LOS ÍNDICES DE SALUBRIDAD.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 18 CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTETICA FASE III EXTERIOR COLISEO CUBIERTO PITALITO-HUILA

CODIGO BPIN	2015004410031
SECTOR	DEPORTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
VALOR TOTAL	\$ 1.101.964.521,0
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR AD - HUILA	\$ 1.101.964.521,0
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,72%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	\$ -
TIEMPO DE EJECUCION	4,5 MESES
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	DEPARTAMENTO DEL HUILA
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	DEPARTAMENTO DEL HUILA
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	N/A
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESPROY 30/11/ AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	ACUERDO No. 10 29/09/2015
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 30 de Octubre de 20

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND DEPORTE Y RECREACIÓN - NÚMERO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS RECUPERADOS, EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA HUILENSES COMPETITIVOS EN EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. TAMBIÉN AL PROGRAMA PITALITO EQUIPADO PARA LA COMPETITIVIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL TODOS EN ACCIÓN.

PERTINENCIA

EL MUNICIPIO DE PITALITO NO CUENTA CON ÁREAS O ESPACIOS ADECUADOS PARA LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA FUTBOL, QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD BAJO ESTÁNDARES DE COMPETITIVIDAD, LIMITANDO A UN PROMEDIO DE 80.000 PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO QUE PUEDAN REALIZAR ESTA ACTIVIDAD EN CONDICIONES ADECUADAS. LOS ESPACIOS FÍSICOS EXISTENTES NO REÚNEN LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA PRÁCTICA DE ESTA ACTIVIDAD, GENERANDO EN MUCHOS CASOS DESMOTIVACIÓN EN ESTA POBLACIÓN, GENERANDO PERDIDA EN EL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD EN EL IMPULSO DE ESTA DISCIPLINA DEPORTIVA.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 19 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE NATAGA-HUILA

CODIGO BPIN	2015004410029
SECTOR	Vivienda y Desarrollo urbano-vivienda rural
VALOR TOTAL	\$ 615.670.924,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	AD HUILA \$ 116.014.581
	FCR NATAGA \$ 397.998.257
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,08%
	FCR NATAGA 94,48%
OTRAS FUENTES NATAGA - PROPIOS	\$ 101.658.066,00
TIEMPO DE EJECUCION	4 MESES
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO	MUNICIPIO DE NATAGA
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	MUNICIPIO DE NATAGA
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	N/A
ESTADO DE EJECUCION	0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Fuente: Mapa Regalias ACUERDO No. 10 29/09/2015
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE	Pendiente

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND VIVIENDA - NÚMERO DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL VIS CON APOYO DE FONVIVIENDA, EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA MEJORES VIVIENDAS PARA LOS HUILENSES. TAMBIÉN AL PROGRAMA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL UNIDOS TRABAJANDO POR LO NUESTRO.

PERTINENCIA

LA MAYOR PARTE DE LAS VIVIENDAS RURALES UBICADAS EN LAS VEREDAS EL DIAMANTE, YARUMAL, PATIO BONITO, LA ESMERALDA, LA MESA, EL TENIENTE, LAS MERCEDES, EL ALTO, LAURELES, LA HONDURA, SAN ISIDRO, CABAÑA, Y RESGUARDO LLANOBUCO DEL MUNICIPIO DE NATAGA, NO CUENTAN CON LOS COMPONENTES BASICOS PARA QUE SUS OCUPANTES TENGAN UNA BUENA CALIDAD DE VIDA. ESTA SITUACION HA GENERADO INCONVENIENTES EN LAS FAMILIAS EN SUS LABORES DOMÉSTICAS HABITUALES HACIENDO QUE SUS CONDICIONES DE SUPERVIVENCIA SEAN MÁS COMPLICADAS.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 20 MEJORAMIENTO DE 400 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS

CODIGO BPIN	2015004410028
SECTOR	Vivienda y Desarrollo urbano-vivienda rural
VALOR TOTAL	\$ 1.200.000.000,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	AD HUILA \$ 300.000.000 FCR ALGECIRAS \$ 900.000.000
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,20% FCR ALGECIRAS 71,28%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	\$ -
TIEMPO DE EJECUCION	6 MESES
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO	MUNICIPIO DE ALGECIRAS
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA	MUNICIPIO DE ALGECIRAS
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	N/A
ESTADO DE EJECUCION	0% Fuente: Mapa Regalias
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	ACUERDO No. 10 29/09/2015
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 10 de Noviembre de 2015

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND VIVIENDA NÚMERO DE VIVIENDAS INICIADAS POR MACROPROYECTOS, EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA MEJORES VIVIENDAS PARA LOS HUILENSES. TAMBIÉN AL PROGRAMA SUBSIDIOS PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL TRABAJAMOS POR TI ALGECIRAS.

PERTINENCIA

EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS EL INCREMENTO EN EL INDICE DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS EN EL SECTOR VIVIENDA, SE HA GENERADO POR LA FALTA DE GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS ANTE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN COMPETENTES PARA LA SOLUCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN EL SECTOR RURAL. EFECTOS QUE GENERA; EL NÚMERO DE FAMILIAS QUE ACTUALMENTE NO CUENTAN CON UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO Y QUE VIVEN EN HACINAMIENTO HAN AUMENTADO Y DE ESTA MANERA PROBLEMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR E INCREMENTO EN LOS ÍNDICES DE SALUBRIDAD



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 21 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y DE GESTION DE INFORMACION DEL DPTO DEL HUILA

CODIGO BPIN	2015004410021
SECTOR	DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA
VALOR TOTAL	\$ 2.369.870.766,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 2.369.870.766,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 1,55%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	\$ -
TIEMPO DE EJECUCION	3 MESES
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	DEPARTAMENTO DEL HUILA
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	DEPARTAMENTO DEL HUILA
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	N/A
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESPROY 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	ACUERDO No. 10 29/09/2015
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 21 de Octubre de 2015

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND DEFENSA - ZONAS VERDES EN SEGURIDAD Y EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

PERTINENCIA

EN LA ACTUALIDAD ESTÁ FUNCIONANDO UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN, PARA EL ANÁLISIS DE DOSCIENTAS DOS (202) CÁMARAS LAS CUALES ESTÁN DISTRIBUIDAS ÚNICAMENTE EN ONCE (11) MUNICIPIOS (NEIVA, GARZÓN, LA PLATA, PITALITO, ACEVEDO, SALADOBLANCO, CAMPOALEGRE, TIMANÀ, RIVERA, PALERMO Y AIPE), DE LOS TREINTA SIETE (37) EXISTENTES. LA INFORMACIÓN RECAUDADA EN NEIVA, PALERMO, RIVERA Y AIPE, POR ORGANIZACIÓN OPERACIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL ESTÁN SIENDO MONITOREADAS EN EL 123 DE NEIVA Y LAS DE LOS MUNICIPIOS RESTANTES ESTÁN SIENDO MONITOREADAS EN EL CENTRO DE CONTROL DE NEIVA. SIN EMBARGO AÚN NO SE MONITOREAN VEINTISÍS (26) MUNICIPIOS (AGRADO, ALGECIRAS, ALTAMIRA, BARAYA, COLOMBIA, ELÍAS, GIGANTE, GUADALUPE, HOBO, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, NÁTAGA, OPORAPA, PAICOL, PALESTINA, PITAL, SAN AGUSTÍN, SANTA MARÍA, SUAZA, TARQUI, TELLO, TERUEL, TESALIA, VILLAVIEJA Y YAGUARÁ), POR LO CUAL SE HACE NECESARIO LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA, OBTIENIENDO FORTALECIENDO EL EXISTENTE PARA LA RECEPCIÓN DE UNA MAYOR CANTIDAD DE INFORMACIÓN E INTEGRANDO LO NUEVO PARA APROVECHAR EL RECURSO QUE YA FUE INVERTIDO





PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 22 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO FLEXIBLE DE VIAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA DPTO DEL HUILA

CODIGO BPIN	2015004410061	
SECTOR	TRANSPORTE RED URBANA	
VALOR TOTAL	\$ 3.999.999.581,00	
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 3.999.999.581,00	
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA	2,62%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	\$ -	
TIEMPO DE EJECUCION	6 MESES	
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	DEPARTAMENTO DEL HUILA	
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	DEPARTAMENTO DEL HUILA	
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	N/A	
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESPROY 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%	
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	ACUERDO No. 12 07/10/2015	
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 6 de Noviembre de 2015	

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND TRANSPORTE - KILÓMETROS DE RED VIAL PAVIMENTADOS, EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA VIAS PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO. TAMBIÉN AL PROGRAMA UNIDOS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL UNIDOS PARA MEJORAR.

PERTINENCIA

DEBIDO AL MAL ESTADO Y AL CONSTANTE DETERIORO DE LAS VÍAS URBANAS, SE HA VENIDO GENERANDO PROBLEMAS DE MOVILIDAD E INTERCONEXIÓN, ELEVADO INDICE DE ACCIDENTALIDAD, DEMORAS EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS, INCREMENTO DEL DETERIORO EN EL PARQUE AUTOMOTOR Y BAJOS TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTOS, DEBIDO AL MAL ESTADO DE LAS VÍAS INTERNAS



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 23 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE GARZON DPTO DEL HUILA

CODIGO BPIN	2015004410052
SECTOR	TRANSPORTE RED URBANA
VALOR TOTAL	\$ 573.744.829,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR - AD HUILA	\$ 162.330.389,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,11%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	GARZON PROPIOS \$ 348.144.770 COMUNIDAD PROPIOS \$ 63.269.670
TIEMPO DE EJECUCION	6 MESES
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	MUNICIPIO DE GARZON
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	DEPARTAMENTO DEL HUILA
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	N/A
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESPROY 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	ACUERDO No. 12 07/10/2015
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	PENDIENTE

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND TRANSPORTE - KILÓMETROS DE RED VIAL PAVIMENTADOS, EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA VIAS PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO. TAMBIÉN AL PROGRAMA ORGANIZANDO NUESTRA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LO NUESTRO ES LO SOCIAL.

PERTINENCIA

ACTUALMENTE EXISTEN VÍAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO OCASIONANDO PROBLEMAS DE MOVILIDAD, SALUBRIDAD E INCOMODIDADES DE ACCESO A LAS VIVIENDAS. DE APROXIMADAMENTE 66.3 KM DE VÍAS URBANAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO, 37 KM APROX. SE ENCUENTRAN PAVIMENTADAS, 24.5 KM SIN PAVIMENTAR Y 5.8 KM ESTÁ PENDIENTE DE SER INCLUIDAS EN OTROS PROYECTOS



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 24 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA

CODIGO BPIN	2015004410038
SECTOR	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANA- VIVIENDA URBANA
VALOR TOTAL	\$ 512.211.298,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR - AD HUILA	\$ 512.211.298,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	0,34%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	\$ -
TIEMPO DE EJECUCION	3 MESES
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	DEPARTAMENTO DEL HUILA
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	DEPARTAMENTO DEL HUILA
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	N/A
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESPROY 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	ACUERDO No. 12 07/10/2015
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	PENDIENTE

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND VIVIENDA - NÚMERO DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL VIS CON APOYO DE FONVIVIENDA, EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA MEJORES VIVIENDAS PARA LOS HUILENSES. TAMBIÉN AL PROGRAMA UNIDOS POR UNAS VIVIENDAS SALUDABLES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL UNIDOS PARA MEJORAR.

PERTINENCIA

EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA, EXISTEN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE CUENTAN CON VIVIENDA CONSTRUIDA EN MATERIALES QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL, NO CUENTAN CON PISOS, FALTA DE ACABADOS EN OBRA GRIS O BLANCA DE ZONAS HÚMEDAS. LA MAGNITUD ACTUAL DE DICHA PROBLEMÁTICA ES 5491 FAMILIAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, EN DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 25 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURALES DEL DPTO DEL HUILA

CODIGO BPIN	20150044100035
SECTOR	VIVIENDA Y DESARROLLO RURAL
VALOR TOTAL	\$ 551.924.430
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 551.924.430
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,36%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Departamento del Huila
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Departamento del Huila
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESPROY 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 12 del 7 de Octubre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	PENDIENTE

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND AGROPECUARIO - TOTAL SOLUCIONES VIVIENDA RURAL. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA MEJORES VIVIENDAS PARA LOS HUILENSES.

PERTINENCIA

EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EXISTEN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE CUENTAN CON VIVIENDA CONSTRUIDA EN MATERIALES QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL, NO CUENTAN CON PISOS, FALTA DE ACABADOS EN OBRA GRIS O BLANCA, Y PRESENTA CARENCIA DE ESPACIOS COMO UNIDAD SANITARIA, COCINA Y/O ALCOBA. ACTUALMENTE EXISTEN 50.564 FAMILIAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 26 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DEL RESGUARDO INDIGENA PICKWE IKH-LA ARGENTINA HUILA

CODIGO BPIN	2015004410032
SECTOR	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANA-VIVIENDA RURAL
VALOR TOTAL	\$ 243.607.140,0
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 243.607.140,0
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,15%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	
TIEMPO DE EJECUCION	3 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Departamento del Huila
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Departamento del Huila
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	N.A.
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESPROY 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 12 del 7 de Octubre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 4 de Noviembre de 2015

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND AGROPECUARIO - TOTAL SOLUCIONES VIVIENDA RURAL. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA MEJORES VIVIENDAS PARA LOS HUILENSES. TAMBIÉN AL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL GESTIÓN PARA EL DESARROLLO.

PERTINENCIA

EN EL RESGUARDO INDÍGENA PICKWE IKH DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, EXISTEN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE CUENTAN CON VIVIENDA PROPIA, CONSTRUIDAS EN MATERIALES INAPROPIADOS, NO CUENTAN CON ACABADOS DE PISO, OBRA GRIS O BLANCA Y PRESENTAN CARENCIA EN ESPACIOS COMO LA COCINA.





PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 27 CONSTRUCCION Y REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO Y REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 7 CALLE DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DPTO DEL HUILA

CODIGO BPIN	2015004410024
SECTOR	TRANSPORTE RED URBANA
VALOR TOTAL	\$ 1.687.325.918,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 1.613.642.122,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,96% \$1.468.865.405,00 FCR 40% 18,51% \$144.776.717,00
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	\$ 73.683.796,00
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Municipio de Gigante
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Municipio de Gigante
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	N.A.
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte MAPAREGALIAS 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 13 del 15 de Octubre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 21 de Octubre de 2015

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND TRANSPORTE KILÓMETROS DE RED VIAL PAVIMENTADOS. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA VÍAS PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO. TAMBIÉN AL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR UN GIGANTE MEJOR Y PARA TODOS

PERTINENCIA

ACTUALMENTE UN BUEN PORCENTAJE DE LAS VÍAS Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE DETERIORO OCASIONADO POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, GENERANDO PROBLEMAS DE MOVILIDAD, REPRESENTACIONES Y LENTITUD EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA POBLACIÓN Y CONSIGO EL DESMEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 28 CONSTRUCCION FASE II EXTERIORES DEL COLISEO CUBIERTO DE PITALITO, HUILA CENTRO ORIENTE

CODIGO BPIN	2014004410050
SECTOR	DEPORTE Y RECREACION
VALOR TOTAL	\$ 1.354.141.087
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 1.354.141.087
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,89%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Dpto. del Huila
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Dpto. del Huila
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte MAPAREGALIAS 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 13 del 15 de Octubre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 3 de Noviembre de 2015

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND DEPORTE Y RECREACIÓN NUMERO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS RECUPERADOS EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA HUILENSES COMPETITIVOS EN EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. TAMBIÉN AL PROGRAMA 342 PITALITO EQUIPADO PARA LA COMPETITIVIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL TODOS EN ACCIÓN 2012 - 2015

PERTINENCIA

EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA PRIMERA FASE DE LOS EXTERIORES DEL COLISEO CUBIERTO DE PITALITO, NO CONTEMPLÓ OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y DE DESARROLLO DEL ESPACIO PÚBLICO QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO Y FORMACIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS A TRAVÉS DE LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA CONVIVENCIA, LA CULTURA Y LA INTENSIFICACIÓN DE LA RELACIÓN FAMILIAR Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y LA INTENSIFICACIÓN DE LA RELACIÓN FAMILIAR Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS HABITANTES DE ESTA MUNICIPALIDAD.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 29 CONSTRUCCION VIVIENDA DE INTERE SOCIAL EN SITIO PROPIO UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TERUEL , DPTO DEL HUILA

CODIGO BPIN	2015004410033
SECTOR	VIVENDA Y D-LLO URBANO- VIVIENDA URBANA
VALOR TOTAL	\$ 624.628.167,9
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 514.628.168,0
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,0% FCR 40% 93,04%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	\$ 110.000.000,0
TIEMPO DE EJECUCION	6 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Municipio Teruel
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Municipio Teruel
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte MAPAREGALIAS 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 14 del 15 de Octubre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 27 de Octubre de 2015

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND VIVIENDA - NÚMERO DE VIVIENDAS VIS INICIADAS (AMPLIADO TOTAL NACIONAL CON MODELO DDU-DNP). EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA MEJORES VIVIENDAS PARA LOS HUILENSES. TAMBIÉN AL PROGRAMA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL TERUEL PRODUCTIVO CON EQUIDAD SOCIAL.

PERTINENCIA

EL DÉFICIT HABITACIONAL DEL MUNICIPIO DE TERUEL HA VENIDO CRECIENDO AÑO A AÑO GENERANDO UN ALTO PORCENTAJE DE ÍNDICE DE HACINAMIENTO, PUES EXISTE UN GRAN NÚMERO DE VIVIENDAS DONDE RESIDEN ENTRE 2 Y 4 FAMILIAS POR CADA UNA; LA CUAL HA VENIDO GENERANDO PROBLEMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, CASOS DE ABUSO SEXUAL, ENTRE OTROS DEBIDO AL HACINAMIENTO EN QUE VIVEN MÁS DE 603 FAMILIAS EN NUESTRO MUNICIPIO.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 30 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE CIRCUITO TURISTICO SUR, TRAMO CRUCE ISNO -ALTO DE LOS IDOLOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA

CODIGO BPIN	2015004410067
SECTOR	Transporte Vial Red Secundaria
VALOR TOTAL	\$ 5.568.461.474,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 5.568.461.474,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,8%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	
TIEMPO DE EJECUCION	4 MESES
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Departamento del Huila
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Departamento del Huila
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESPROY 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 15 del 21 de Octubre de 2015
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 6 de Noviembre de 2015

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND TRANSPORTE KILÓMETROS CON MANTENIMIENTO INTEGRAL. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA VÍAS PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO. TAMBIÉN AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, VIAS Y ENERGIA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "UNIDOS POR LA RECUPERACIÓN DE ISNOS COMO DEBE SER".

PERTINENCIA

SE TRATA DE UNA VÍA MONTAÑOSA DESDE EL SECTOR DEL CRUCE DE ISNOS - ALTO DE LOS ÍDOLOS. EN LA ACTUALIDAD EXISTEN NUMEROSAS CURVAS ALCANZADO RADIOS REDUCIDOS DE HASTA 10 METROS APROXIMADAMENTE, LO CUAL NO CORRESPONDE CON LA CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA DE UNA VÍA SECUNDARIA EN FUNCIÓN A LOS PARÁMETROS FIJADOS POR EL MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DEL INVIAS. DISPONE DE UN ANCHO ENTRE 4 Y 5 METROS, NO POSEE UN TRAZADO ACORDE A LOS ESTIPULADO POR EL MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS DEL INVIAS DE 2008.





PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 31 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VIS UNIENDO FUERZAS EN LA ZONA RURAL, MUNICIPIO DE TARQUI

CODIGO BPIN	2015004410065
SECTOR	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO - VIVIENDA RURAL
VALOR TOTAL	\$ 580.899.825,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 580.899.825,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,38%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	
TIEMPO DE EJECUCION	3 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Municipio de Tarqui
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Municipio de Tarqui
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESTPROY 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 15 del 21 de Octubre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	PENDIENTE

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND VIVIENDA -NÚMERO DE HECTÁREAS HABILITADAS DE SUELO PARA VIVIENDA. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA MEJORES VIVIENDAS PARA LOS HUILENSES. TAMBIÉN AL PROGRAMA PROMOCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL UNIENDO FUERZAS AVANZAMOS.

PERTINENCIA

157 VIVIENDAS UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TARQUI PRESENTAN FALENCIAS Y DETERIORO EN SUS ESTRUCTURAS QUE ADMITEN Y PROPORCIONAN RIESGOS A LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS QUE LAS HABITAN, EN GENERAL LAS VIVIENDAS CARECEN DE PISOS, PAÑETE Y OTROS QUE IMPIDA LA PROLIFERACIÓN Y LA HUMEDAD, GENERANDO INCOMODIDAD EN LA POBLACIÓN RURAL.





PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 32 REHABILITACION DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA LA OVEJERAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - DPTO DEL HUILA

CODIGO BPIN	2015004410057
SECTOR	AGRICULTURA
VALOR TOTAL	\$ 2.177.968.789,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 2.177.968.789,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 1,43%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	
TIEMPO DE EJECUCION	8 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Departamento de Huila
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Departamento de Huila
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESPROY 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 15 del 22 de Septiembre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	PENDIENTE

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND AGROPECUARIO - PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA.

PERTINENCIA

EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE ESPECIFICAMENTE, SE ENCUENTRA EL DISTRITO DE RIEGO DE MEDIANA ESCALA LA OVEJERA QUE TIENE UN AREA APROXIMADA A LAS 1200 HECTAREAS DEDICADAS A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA ARROCERA; EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RIEGO, OBRAS DE DISTRIBUCIÓN DEL RECURSOS HIDRICO SE HAN VISTO AFECTADAS POR EL DETERIORO COMO CONSECUENCIA DE EL AGOTAMIENTO DE SU VIDA UTIL, SITUACION QUE HOY DIFICULTA DISPONES DE FORMA ADECUADA EL AGUA A LOS CULTIVOS.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 33 CONSTRUCCION EN PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TELLO DPTO DEL HUILA



CODIGO BPIN	2015004410055
SECTOR	TRANSPORTE RED URBANA
VALOR TOTAL	\$ 599.164.809,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 245.534.854,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,16% FCR 40% 0%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	\$ 353.629.955,00
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Municipio de Tello
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Departamento del Huila
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESPROY 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 15 del 22 de Septiembre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	PENDIENTE

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND TRANSPORTE - KILÓMETROS DE RED VIAL PAVIMENTADOS. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA VIAS HUILENSES VIAS SEGURAS. TAMBIÉN AL PROGRAMA PROGRAMA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN TELLO TODOS PODEMOS.

PERTINENCIA

DIFERENTES VIAS DE ALTO FLUJO VEHICULAR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TELLO , HAN PERDIDO PARTE DE LA CAPA DE RODADURA Y PARTE DE LA ESTRUCTURA GRANULAR DEL PAVIMENTO EXISTENTE.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 34 CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LAS VIAS EN EL CENTRO POBLADO DE RIVERA, RIO FRIO, LA ULLOA, EL GUADUAL Y ARENOSA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIVERA DPTO DEL HUILA



CODIGO BPIN	2015004410047
SECTOR	TRANSPORTE VIAL RED TERCIARIA
VALOR TOTAL	\$ 1.148.724.093,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 835.081.326,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,0% FCR 40% 70,84%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	\$ 313.642.767
TIEMPO DE EJECUCION	6 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Municipio de Rivera
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Municipio de Rivera
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte MAPAREGALIAS 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 15 del 21 de Octubre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 4 de Noviembre de 2015

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND TRANSPORTE - KILÓMETROS DE RED VIAL PAVIMENTADOS. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA VÍAS PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO. TAMBIÉN AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CON SENTIDO SOCIAL MARCAMOS LA DIFERENCIA RIVERA SI

PERTINENCIA

EN LOS CENTROS POBLADOS EXISTEN VIAS QUE SE ENCUENTRAN EN ALTO GRADO DE DETERIORO OCACIONADO POR LA FALTA DE PAVIMENTO LAS CUALES GENERAN PROBLEMAS AL TRAFICO VEHICULAR COMO LOS DAÑOS EN EL SISTEMA DE SUSPENSION VEHICULAR, ADEMAS IMPIDE EL PASO PEATONAL E EPOCAS DE LLUVIAS LA CUAL DESMEJORAN LAS CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 35 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARQUI DPTO DEL HUILA

CODIGO BPIN	2015410010006
SECTOR	Vivienda y Desarrollo Urbano - Agua Potable y Saneamiento Básico
VALOR TOTAL	\$ 2.837.385.734,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 1.276.823.580,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,84% \$1.276.823.580,00 FCR 40% 0,0%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	\$ 1.560.562.154,00
TIEMPO DE EJECUCION	5 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Empresas Públicas de Neiva S.A. E.S.P.
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Empresas Públicas de Neiva S.A. E.S.P.
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte MAPA REGALIAS 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 9 del 1 de Septiembre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	PENDIENTE

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND TRANSPORTE - KILÓMETROS DE RED VIAL PAVIMENTADOS. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA VÍAS PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO. TAMBIÉN AL PROGRAMA MOVILIDAD PARA TODOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL UNIENDO FUERZAS AVANZAMOS.

PERTINENCIA

ACTUALMENTE UN NÚMERO SIGNIFICATIVO DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TARQUI (CARRERAS 7, 7A, 7B, 7BIS, 8, 8A, 8BIS, 9, Y CALLES 3 Y 4 SUR) SE ENCUENTRAN EN ALTO GRADO DE DETERIORO, OCASIONADO POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MALLA VIAL EXISTENTE. LOS PROBLEMAS DE MOVILIDAD COMO CAUSA PRINCIPAL RADICAN REPRESAMIENTOS Y LENTITUD EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA POBLACIÓN Y CONSIGO EL DESMEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 36 MEJORAMIENTO VIS EN TELLO TODOS PODEMOS ZONA URBANA, MUNICIPIO DE TELLO, DPTO DEL HUILA



CODIGO BPIN	2014004410067
SECTOR	vivienda y Desarrollo Urbano
VALOR TOTAL	\$ 480.000.000,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 285.000.000,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 3,65%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	
TIEMPO DE EJECUCION	3 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Municipio de Tello
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Municipio de Tello
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESPROY 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 15 del 21 de Octubre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	PENDIENTE

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND TRANSPORTE - KILÓMETROS CON MANTENIMIENTO INTEGRAL. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA VÍAS PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO. TAMBIÉN AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, VIAS Y ENERGIA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "UNIDOS POR LA RECUPERACIÓN DE ISNOS COMO DEBE SER".

PERTINENCIA

EN LA ACTUALIDAD EXISTEN NUMEROSAS CURVAS ALCANZADO RADIOS REDUCIDOS DE HASTA 10 METROS APROXIMADAMENTE, LO CUAL NO CORRESPONDE CON LA CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA DE UNA VÍA SECUNDARIA EN FUNCIÓN A LOS PARÁMETROS FIJADOS POR EL MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DEL INVIAS.

DISPONE DE UN ANCHO ENTRE 4 Y 5 METROS, NO POSEE UN TRAZADO ACORDE A LOS ESTIPULADO POR EL MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS DEL INVIAS DE 2008.





PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 37 CONSTRUCCION DE PABELLON DE CARNICOS E INSTALACION DEL CUARTO FRIO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ISNOS DPTO DE HUILA

CODIGO BPIN	20140044100038
SECTOR	Vivienda y Desarrollo Urbano
VALOR TOTAL	\$ 885.753.275,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 785.753.275,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,52% \$785.753.275,00 FCR 40% \$100.000.000,00
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	
TIEMPO DE EJECUCION	3 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Departamento del Huila
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Departamento del Huila
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESPROY 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 15 del 21 de Octubre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	PENDIENTE

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND PLANEACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTRUCTURADOS. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA TAMBIÉN AL PROGRAMA UNIDOS POR UNAS VIVIENDAS SALUDABLES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ISNOS.

PERTINENCIA

LA LOCALIZACIÓN ACTUAL DONDE SE REALIZA EL EXPENDIO DE CARNICOS EN EL MUNICIPIO DE ISNOS, NO CUENTA CON LA CONDICIONES ADECUADAS DE SALUBRIDAD Y ASEPSIA, GENERANDO VECTORES DE CONTAMINACIÓN SIN NINGÚN CONTROL FITOSANITARIO QUE PUEDEN AFECTAR A LA POBLACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA QUE PERMITA UNA COMERCIALIZACIÓN EN CONDICIONES OPTIMAS



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 38 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DEL RESGUARDO INDIGENA LA GAITANA - LA PLATA HUILA



CODIGO BPIN	20150044100071
SECTOR	VIVIENDA Y D-LLO URBANO - DIDIENDA RURAL
VALOR TOTAL	\$ 229.995.821,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 229.995.821,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,15%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	
TIEMPO DE EJECUCION	3 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Departamento del Huila
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Departamento del Huila
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESPROY 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 16 del 27 de Octubre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 4 de Noviembre de 2015

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND AGROPECUARIO - TOTAL SOLUCIONES VIVIENDA RURAL. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA MEJORES VIVIENDAS PARA LOS HUILENSES. TAMBIÉN AL PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL UNIDOS POR LA VIA DE LA PROSPERIDAD.

PERTINENCIA

EN EL RESGUARDO INDÍGENA LA GAITANA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, EXISTEN FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE LES PERMITA GENERAR INGRESOS DE MANERA AUTÓNOMA Y SOSTENIBLE, GENERANDO EN LA POBLACIÓN AFECTADA HACINAMIENTO, MALAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y PROLIFERACIÓN DE BACTERIAS QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN INDÍGENA



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 39 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR POTRERILLO, VIA CRUCE SAN ANTONIO DEL PESCADO PARAISO MUNICIPIO DE GARZN DPTO DEL HUILA



CODIGO BPIN	20150044100070	
SECTOR	TRANSPORTE - VIA RED TERCIARIA	
VALOR TOTAL	\$ 1.229.974.046,00	
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 1.229.974.046,00	
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA	0,81%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)		
TIEMPO DE EJECUCION	3 Meses	
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Departamento del Huila	
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Departamento del Huila	
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA	
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESPROY 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%	
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 16 del 27 de Octubre de 2015.	
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 6 de Noviembre de 2015	

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND TRANSPORTE - PUENTES CONSTRUIDOS EN LA RED VIAL PRINCIPAL. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA VÍAS PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO. TAMBIÉN AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LO NUESTRO ES... LO SOCIAL

PERTINENCIA

ACTUALMENTE LA POBLACIÓN SE ENCUENTRA SIN POSIBILIDADES DE MOVILIZARSE Y TRANSPORTAR LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS QUE TRADICIONALMENTE SE COMERCIALIZAN EN LA ZONA, ESPECIALMENTE CON EL PROVEER DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GARZÓN Y SU CONSUMO INTERNO ADEMÁS DE MERCADOS DEPARTAMENTALES, NACIONALES E INCLUSO INTERNACIONALES. DE IGUAL FORMA LA POBLACIÓN ESTÁ SERIAMENTE AFECTADA POR CUANTO LOS ESTUDIANTES VEN LIMITADA SU DESPLAZAMIENTO HASTA LOS CENTROS EDUCATIVOS DADO EL RIESGO QUE REPRESENTA EL CRUZAR LA QUEBRADA POTRERILLOS. ESTO HA GENERADO UNA SERIA AFECTACIÓN A LA COMUNIDAD EN LO SOCIAL ECONÓMICO, ACADÉMICO POR LA CARENCIA DE LA ESTRUCTURA (PUENTE) QUE POSIBLITE LA COMUNICACIÓN POR VÍA TERRESTRE.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 40 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACION DE EMERGENCIA DE LA ZONA DEL INFLUENCIA DEL COLCAN NEVADO DEL HUILA EN EL MUNICIPIO LA PLATA



CODIGO BPIN	20150044100069
SECTOR	MEDIO AMBIENTE
VALOR TOTAL	\$ 1.976.650.196,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 1.976.650.195,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 1,29%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	
TIEMPO DE EJECUCION	8 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Departamento del Huila
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Departamento del Huila
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESPROY 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 16 del 27 de Octubre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 4 de Noviembre de 2015

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND AMBIENTE - HECTÁREAS DE DEFORESTACIÓN EVITADAS. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA HUILA, PRIMEROS EN REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

PERTINENCIA

EL MUNICIPIO DE LA PLATA NO TIENE LA INFRAESTRUCTURA FISICA ADECUADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, CRUZ ROJA, DEFENSA CIVIL, QUE PERMITA ATENDER OPORTUNAMENTE EMERGENCIAS OCASIONADAS POR DESASTRES NATURALES.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No.41 CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN CINCO CUADRAS URBANA DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO



CODIGO BPIN	20150044100043
SECTOR	TRANSPORTE RED URBANA
VALOR TOTAL	\$ 737.264.572,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 460.268.424,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,16% \$250.000.000,00 FCR 40% 45,00% \$210.268.424,00
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	\$ 276.996.148,00
TIEMPO DE EJECUCION	3 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Municipio El Agrado
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Departamento del Huila
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESPROY 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 16 del 27 de Octubre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	PENDIENTE

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND TRANSPORTE - KILÓMETROS DE RED VIAL PAVIMENTADOS. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA VIAS PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO. TAMBIÉN AL PROGRAMA VIAS AGRADABLES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AGRADO UNIDO CONSTRUYENDO FUTURO.

PERTINENCIA

ACTUALMENTE LA MALLA VIAL URBANA DE SECTORES DE ALTA DENSIDAD VEHICULAR ESTA DETERIORADA, LO QUE HA OCASIONADO REPRESAMIENTO Y LENTITUD EN EL TRANSITO DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL MUNICIPIO.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 42 CONSTRUCCION PAVIMENTACION EN CONCRETO HIRAUICODE LA VIA LA INDEPENDENCIA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE GARZON DPTO DEL HUILA



CODIGO BPIN	20150044100073
SECTOR	TRANSPORTE RED URBANA
VALOR TOTAL	\$ 1.093.637.244,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 1.093.637.244,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,72%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	
TIEMPO DE EJECUCION	6 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Departamento del Huila
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Departamento del Huila
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte GESPROY 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 17 del 11 de Noviembre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	PENDIENTE

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND TRANSPORTE - KILÓMETROS DE RED VIAL PAVIMENTADOS. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA VIAS HUILENSES VIAS SEGURAS. TAMBIÉN AL PROGRAMA ORGANIZANDO NUESTRA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LO NUESTRO ES LO SOCIAL.

PERTINENCIA

ACTUALMENTE EXISTEN VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO OCASIONANDO PROBLEMAS DE MOVILIDAD, SALUBRIDAD E INCOMODIDADES DE ACCESO A LAS VIVIENDAS E IGUALMENTE SE DIFICULTA EL ACCESO AL SECTOR DEL PATINODROMO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL QUE REQUIERE PARA QUE DE MANERA AGIL LLEGEN INSUMOS Y DEMAS, DEBIDO A QUE ESTA VIA SE ENCUENTRA EN RECEBO Y NUNCA HA SIDO INTERVENIDA Y SE ENCUENTRA DETERIORADA POR EL INCREMENTO DEL FLUJO VEHICULAR, PUESTO QUE ES UNA VIA DA ACCESO A 25 VEREDAS APROXIMADAMENTE DE LA ZONA RURAL.





PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 43 MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA VENTANAS DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA

CODIGO BPIN	2015004410068
SECTOR	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
VALOR TOTAL	\$ 671.789.298,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 671.789.298,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,44%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	AGUAS DEL HUILA
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	AGUAS DEL HUILA
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	NA
ESTADO DE EJECUCION	Fecha de corte del reporte MAPA REGALIAS 30/11/2015 AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 18 del 19 de Noviembre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 4 de Diciembre de 2015

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND VIVIENDA -NÚMERO DE PERSONAS NUEVAS BENEFICIADAS CON SERVICIO DE ACUEDUCTO EN 88 MUNICIPIOS (63% POBLACIÓN URBANA). EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA DIMENSIÓN AMBIENTAL, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. TAMBIÉN AL PROGRAMA AGUA SALUDABLE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PORQUE TODOS QUEREMOS.

PERTINENCIA

ACTUALMENTE EXISTEN 73 FAMILIAS EN LA COMUNIDAD DE LA VEREDA VENTANAS CUENTA CON ACUEDUCTO CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3 DE CAPACIDAD, PLANTA DE TRATAMIENTO, EL SUMINISTRO NO ES CONTROLADO PRESENTANDO AUSENCIA DE MICROMEDIOS EN VIVIENDAS, ADEMAS QUE LA POBLACIÓN TOMA EL AGUA DIRECTAMENTE DEL ACUEDUCTO A CAUSA DE QUE LA RED DE CONDUCCIÓN ES OBSOLETA, INSUFICIENTE Y PRESENTAN GRAVES PROBLEMAS DE FUGAS POR RUPTURAS Y BAJA PROTECCIÓN DE LA TUBERÍA POR IMPACTOS DE VEHÍCULOS Y ANIMALES DE CARGA, SUMADOS AL MAS USO QUE SE DA EL AGUA PARA OTRAS ACTIVIDADES.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 44 CONSTRUCCION OBRA NUEVA DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE SUAZA, HUILA

CODIGO BPIN	2015004410087
SECTOR	SALUD
VALOR TOTAL	\$ 3.561.003.429,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 3.561.003.429,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 2,32% \$3.561.003.429,00 FCR 40% \$18.301.029,00
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	
TIEMPO DE EJECUCION	12 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	49
ESTADO DE EJECUCION	AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 19 del 30 de Noviembre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 3 de Diciembre de 2015

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND SALUD Y PROTECCIÓN - AHORROS POR FIJACIÓN DE VALORES MÁXIMOS DE RECONOCIMIENTO (MILES DE MILLONES). EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA HUILA REGION SALUDABLE. TAMBIÉN AL PROGRAMA UN SISTEMA DE SALUD ORGANIZADO Y PLANIFICADO PARA LOS SUACEÑOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL UNIDOS CONSTRUIMOS DESARROLLO.

PERTINENCIA

EL CRECIMIENTO EN LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y POR NO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA SUFICIENTE, SE REQUIERE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, LA CUAL NO CUENTA CON LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN SUACEÑA.

EN LA ACTUALIDAD LA E.S.E DEL MUNICIPIO DE SUAZA CUENTA CON 2.100 M2 CONSTRUÍDOS, DE LOS CUALES 445.55 M2 SON DE LA PRIMERA FASE, LOS CUALES NO DAN LA CAPACIDAD PARA LA TENCIÓN DE LA POBLACIÓN.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 45 CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE VIA LA VICTORIA - SAN MARCOS DEL K0-000 AL K7-000 MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

CODIGO BPIN	2015004410086
SECTOR	TRANSPORTE RED SECUNDARIA
VALOR TOTAL	\$ 15.999.977.406,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 15.999.977.406,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 10,49%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	
TIEMPO DE EJECUCION	12 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Departamento del Huila
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Departamento del Huila
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	56
ESTADO DE EJECUCION	AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 19 del 30 de Noviembre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	PENDIENTE

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND TRANSPORTE - KILÓMETROS CON MANTENIMIENTO INTEGRAL. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA VÍAS PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO..

PERTINENCIA

EN LA ACTUALIDAD EXISTEN NUMEROSAS CURVAS ALCANZADO RADIOS REDUCIDOS DE HASTA 10 METROS APROXIMADAMENTE, LO CUAL NO CORRESPONDE CON LA CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA DE UNA VÍA SECUNDARIA EN FUNCIÓN A LOS PARÁMETROS FIJADOS POR EL MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DEL INVIAS.

DISPONE DE UN ANCHO ENTRE 4 Y 5 METROS, NO POSEE UN TRAZADO ACORDE A LOS ESTIPULADO POR EL MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS DEL INVIAS DE 2008.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 46 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA



CODIGO BPIN	2015004410085
SECTOR	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
VALOR TOTAL	\$ 267.949.677,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 267.949.677,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,17%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	
TIEMPO DE EJECUCION	2 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Departamento del Huila
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Departamento del Huila
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	29
ESTADO DE EJECUCION	AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 19 del 30 de Noviembre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	PENDIENTE

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND VIVIENDA - NÚMERO DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL VIS CON APOYO DE FONVIVIENDA. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA MEJORES VIVIENDAS PARA LOS HUILENSSES. TAMBIÉN AL PROGRAMA CASAS CON CORAZÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL TODOS EN ACCIÓN.

PERTINENCIA

EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA, EXISTEN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE CUENTAN CON VIVIENDA CONSTRUIDA EN MATERIALES QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL, NO CUENTAN CON PISOS, FALTA DE ACABADOS EN OBRA GRIS O BLANCA Y PRESENTA CARENCIA DE ESPACIOS COMO UNIDAD SANITARIA, COCINA Y/O ALCOBA. LA MAGNITUD ACTUAL ES DE 980 FAMILIAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA, EN DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 47 DOTACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO ADECUADOS PARA LAS PTAP DE LOS CASCOS URBANOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA



CODIGO BPIN	2015004410042
SECTOR	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
VALOR TOTAL	\$ 666.361.646,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 666.361.646,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,43%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Departamento del Huila
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Departamento del Huila
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	51
ESTADO DE EJECUCION	AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 19 del 30 de Noviembre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	Certificado expedido el 4 de Diciembre de 2015

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND VIVIENDA -PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN CON ACCESO A MÉTODOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ADECUADOS. EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

PERTINENCIA

AL NO EXISTIR LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO ADECUADOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ESTOS 18 CASCOS URBANOS MUNICIPALES, NO EXISTE LA POSIBILIDAD DE MONITOREAR CADA UNO DE LOS PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS QUE GARANTICEN LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA A LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS RESPECTIVOS ACUEDUCTOS, LO QUE EN MUCHAS OCASIONES GENERA QUE LOS USUARIOS CONSUMAN AGUA SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD REGLAMENTADOS EN LA RESOLUCIÓN 2115 DE 2007, EXPONIÉNDOSE A GRANDES RIESGOS, DADA LA CANTIDAD DE ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE AGUA.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015



Proyecto No. 48 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CODIGO BPIN	2015004410039
SECTOR	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
VALOR TOTAL	\$ 1.044.973.013,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 1.044.973.013,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,68%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	
TIEMPO DE EJECUCION	6 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Departamento del Huila
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Departamento del Huila
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	46
ESTADO DE EJECUCION	AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 19 del 30 de Noviembre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	PENDIENTE

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND VIVIENDA -NÚMERO DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL VIS CON APOYO DE FONVIVIENDA, EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA MEJORES VIVIENDAS PARA LOS HUILENSES.

PERTINENCIA

EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA, EXISTEN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE CUENTAN CON VIVIENDA CONSTRUIDA EN MATERIALES QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL, NO CUENTAN CON PISOS, FALTA DE ACABADOS EN OBRA GRIS O BLANCA DE ZONAS HÚMEDAS. LA MAGNITUD ACTUAL DE DICHA PROBLEMATICA ES 50.564 FAMILIAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA.



PROYECTOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

Proyecto No. 49 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA (DISEÑOS TIPOS) EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA



CODIGO BPIN	2015004410036
SECTOR	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
VALOR TOTAL	\$ 544.442.974,00
SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR	\$ 544.442.974,00
% RECURSOS DEL SGR SOBRE EL TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS	AD HUILA 0,35%
OTRAS FUENTES (DISCRIMINAR)	
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses
ENTIDAD PUBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA	Departamento del Huila
ENTIDAD RESPONSABLE DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA O EL APOYO A LA SUPERVISION	Departamento del Huila
PUNTAJE OBTENIDO (SISTEMA DE EVALUACION POR PUNTAJES)	40
ESTADO DE EJECUCION	AVANCE FISICO: 0%
FECHA DEL ACUERDO DE APROBACION DEL PROYECTOS	Acuerdo 19 del 30 de Noviembre de 2015.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	PENDIENTE

IMPACTO

CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPACTA EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO AL PND VIVIENDA -NÚMERO DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL VIS CON APOYO DE FONVIVIENDA, EN CUANTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA MEJORES VIVIENDAS PARA LOS HUILENSES.

PERTINENCIA

EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA, EXISTEN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE CUENTAN CON VIVIENDA CONSTRUIDA EN MATERIALES QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL, NO CUENTAN CON PISOS, FALTA DE ACABADOS EN OBRA GRIS O BLANCA DE ZONAS HÚMEDAS. LA MAGNITUD ACTUAL DE DICHA PROBLEMÁTICA ES 50.564 FAMILIAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA.



DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL



ITEM	DESCRIPCION
Asignaciones para Proyectos de Enfoque Diferencial 2012 - 2016 (Art. 40 Ley 1530 de 2012) 1% Total AD	\$ 2.891.545.100,00
Total de recursos aprobados para proyectos con enfoque diferencial	\$ 1.504.273.885,00
Total de recursos aprobados por Asignaciones Directas	\$ 989.617.542,00
Total de recursos Municipios	\$ 514.656.343,00
% de recursos aprobados por Asignaciones Directas respecto del total asignado para el 2015 para el mismo fondo.	34,22%
% de recursos aprobados por el Fondo de Compensación Regional respecto del total asignado para el 2015 para el mismo fondo.	0,00%



PROYECTOS APROBADOS ENFOQUE DIFERENCIAL APROBADOS DURANTE EL II SEMESTRE DE 2015 CUATRO (4)



ITEM	DESCRIPCION	ITEM	DESCRIPCION
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DEL RESGUARDO INDIGENA PICKWE IKH-LA ARGENTINA HUILA	Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO DE VIVIEND PARA PA POBLACION DEL RESGUARDO INDIGENA LA GAITANA - LA PLATA HUILA
Código BPIN	2015004410032	Código BPIN	2015004410071
VALOR A.D.	\$ 243.607.140,00	VALOR A.D.	\$ 229.995.821,00
No. Beneficiarios	117	No. Beneficiarios	135
Tipo de autoridad de la comunidad étnica	COMUNIDAD INDIGENA PICKWE IKH	Tipo de autoridad de la comunidad étnica	GOBERNADOR CABILDO INDIGENA RESGUARDO LA GAITANA
Nombre de la autoridad de la comunidad étnica que expidió el certificado sobre la concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida	ADONIAS PUMBA CALIZ	Nombre de la autoridad de la comunidad étnica que expidió el certificado sobre la concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida	OVIDIO VIVAS PITECHE



PROYECTOS APROBADOS ENFOQUE DIFERENCIAL APROBADOS DURANTE EL II SEMESTRE DE 2015 CUATRO (4)



ITEM	DESCRIPCION	ITEM	DESCRIPCION
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE NATAGA-HUILA	Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN FINCAS DE LAS ASOCIACION NASA AGRICOLA RESGUARDO HUILA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
Código BPIN	2015004410029	Código BPIN	2015004410072
VALOR	\$ 615.670.924,00	VALOR	\$ 415.000.000,00
RECURSOS	AD \$116,014,581 Y MPIO \$499,656,343	RECURSOS	AD \$400,000,000 Y MPIO \$15,000,000
No. Beneficiarios	280	No. Beneficiarios	180
Tipo de autoridad de la comunidad étnica	RESGUARDO INDIGENA LLANO BUCO (BUKJ UKUE)	Tipo de autoridad de la comunidad étnica	CABILDO INDIGENA HUILA IQUIRA
Nombre de la autoridad de la comunidad étnica que expidió el certificado sobre la concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida	BENJAMINPETECHE LIPONCE	Nombre de la autoridad de la comunidad étnica que expidió el certificado sobre la concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida	MANUEL CRUZ GUGU MUELAS



AJUSTES



NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DPTO DEL HUILA
COD.BPIN	2014004410055
ACUERDO	ACUERDO 008/2015
TIPO DE AJUSTE	CAMBIO DE EJECUTOR
NUEVA ENTIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO DEL HUILA

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DPTO DEL HUILA
COD.BPIN	2014004410045
ACUERDO	ACUERDO 008/2015
TIPO DE AJUSTE	CAMBIO DE EJECUTOR
NUEVA ENTIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO DEL HUILA





AJUSTES

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DPTO DEL HUILA
COD.BPIN	2013004410055
ACUERDO	ACUERDO 008/2015
TIPO DE AJUSTE	INCREMENTO DEL VALOR DE PROYECTO
VALOR INICIAL	8.555.188.776,00
NUEVA ENTIDAD EJECUTORA	4.180.786.708,00
NUEVA ENTIDAD EJECUTORA	12.735.975.484,00



AJUSTES



NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DPTO DEL HUILA
COD.BPIN	2013004410055
ACUERDO	ACUERDO 014/2015
TIPO DE AJUSTE	INCREMENTO DEL VALOR DE PROYECTO
VALOR INICIAL	1.441.627.775,00
NUEVA ENTIDAD EJECUTORA	344.936.900,00
NUEVA ENTIDAD EJECUTORA	1.786.564.675,00



LIBERACIÓN DE RECURSOS



LIBERACIONES SEGUNDO SEMESTRE	
LIBERACION DE RECURSOS	SEGUNDO SEMESTRE
PROYECTO	ASISTENCIA PARA EL ACCESO A FUENTES DE FINANCIACION PARA EL D-LLO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL HUILA
ACUERDO	14/15
VALOR	\$ 150.000.000
PROYECTO	APOYO A LA ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA INTEGRAL EN EL AREA RURAL EN EL DPTO DEL HUILA
ACUERDO	15/15
VALOR	\$ 1.127.116.500





**ESTE INFORME SE
DIVULGARA EN
MAPA REGALIAS Y
PAGINA WEB DE
LA GOBERNACION
DEL HUILA**

