

Radicado:
2021CS053805-1
Fecha: 2021-09-23

2021PQR00020110

2021SAL00060959

GOBERNACION DEL HUILA
Secretaría de Vías e Infraestructura



Neiva, Septiembre 23 de 2021

Señor(a):
ANÓNIMO
Neiva / Huila

Asunto: SOLICITUD TERMINACION DE CONTRATO 1348

Cordial Saludo,

En respuesta al Anónimo sobre la solicitud de pavimentación en la Carrera 4 entre calles 82C Y 83 que comprende los barrios Eduardo Santos y Luis Ignacio Andrade , que está incluida en el Contrato No 1348 de 2019, suscrito entre el Departamento del Huila y el Consorcio Urbano 2020 , cuyo objeto es “ Pavimentación de vías en el Municipio de Neiva Departamento del Huila , presenta las siguiente trazabilidad:

No CONTRATO DE OBRA	1348 DE 2029
No CONTRATO DE INTERVENTORIA	1336 DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	PAVIMENTACION DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR CONTRATO DE OBRA	\$7.360.235.225
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	\$567.244.440
PLAZO CONTATO	12 MESES
FECHA DE INICIO	12 MARZO DE 2020
FECHA SUSPENSION No1	24 MARZO DE 2020
FECHA DE REINICIO No 1	19 MARZO 2021
FECHA DE SUSPENSION No 2	18 DE DICIEMBRE DE 2020
TIEMPO DE EJECUCION	7,5 MESES
EJECUCION DE OBRA	62,94%

GOBERNACION DEL HUILA
Secretaría de Vías e Infraestructura



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR



2021SAL00060959

ESTADO ACTUAL

SUSPENDIDO

Se encuentran debidamente ejecutados la pavimentación de 14 tramos, para lo cual se hace la siguiente relación:

TRAMOS EJECUTADOS DEL CONTRATO No 1348 de 2019		
No	BARRIO	DIRECCION
1	CAMILO TORRES	CARRERA 7W ENTRE CALLES 37 Y 40
2	EL LAGO	CALLE 22 ENTRE CARRERAS 1B Y 1C
3	SAN JOSE	CARRERA 15 A ENTRE CALLES 4 Y 5
4	GAITAN- CALIXTO	CARRERA 20 ENTRE CALLES 4 Y 5
5	LA FLORESTA	CARRERA 35 ENTRE CALLES 8 Y 9
6	MONSERRATE	CARRERA 29 A ENTRE DALLES 11 Y 12 BIS
7	EL JARDIN	CALLE 18 ENTRE CARRERA 31 Y 32
8	LA PAZ	CALLE 1G ENTRE CARRERAS 39 Y 40 Y CARRERA 40ª ENTRE CALLE 1 G Y CALLE 2
9	OLAYA HERRERA	CARRERA 51 B ENTRE CALLES 26 A Y 28
10	EL OASIS	CALLE 27 A SUR ENTRE CARRERAS 35 A Y 36, Y CARRERA 35ª ENTRE CALLES 26 SUR Y 28 SUR
11	PUERTAS DEL SOL	CARRERA 31 A ENTRE CALLES 29 SUR Y S0 SUR, CARRERA 31 B ENTRE CALLES 29 SUR Y 30 SUR Y CALLE 30 SUR ENTRE CARRERAS 31 A Y 31B
12	FORTALECILLAS	CARRERA 4 ENTRE CALLES 6 Y 7
13	CANAIMA	CALLE 22 SUR ENTRE CARRERAS 23 Y 23A
14	CARLOS PIZARRO	CARRERA 1AW ENTRE CALLES 55 Y 54

Se hace claridad que el contrato No 1348 de 2019 está suspendido desde el 18 de diciembre de 2020.

TRAMOS QUE FALTAN POR INTERVENIR CONTRATO No 1348 de 2019		
No	BARRIO	DIRECCION
1	ALAMOS	CALLE 51 ENTRE CARRERAS 16 Y 22
2	EDUARDO SANTOS	CARRERA 4 CON CALLE 83 C Y 83
3	CENTRO	CALLE 18 ENTRE CARRERA 4 Y 5

GOBERNACION DEL HUILA
Secretaría de Vías e Infraestructura



2021SAL00060959

4	LAS PALMAS	CARRERA 55A ENTRE CALLES 22 Y 24, Y CALLE 24 ENTRE CARRERAS 53 Y 55
---	------------	--

- Las vías del Barrio Álamos (Calle 51 entre cra 16 y cra 22) y sector centro (calle 18 entre Cra 4 y Cra 5) presentan anchos mayores a los establecidos, según el tipo de vía aprobado por el Plan de ordenamiento territorial del Municipio de Neiva.
- En el tramo del Barrio Eduardo Santos (Carrera 4 entre calles 82C Y 83), SE iniciaron los trabajos que fueron suspendidos porque se requirió hacer una restitución del alcantarillado, contrato que fue realizado por las Empresas públicas de Neiva, así las cosas, estaría pendiente por ejecutar la pavimentación de éste tramo

Una vez se definan aspectos técnicos, administrativos y financieros, se harán los actos administrativos necesarios para poder reiniciar los contratos de obra e interventoría

Atentamente,


JULIO CESAR FIERRO CEDIEL
Secretario de Vías e Infraestructura

Proyectó: Rodrigo Gonzalez Manrique