	MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA NIT. 891.102.764-1	Código: A3FO7
		Fecha: 14-Dic-2013
	SECRETARIA DE PLANEACION Y PRODUCTIVIDAD	Versión No. 1.0
		Página 1 de 1

GOBERNACIÓN DEL HUILA
Comunicaciones Oficiales Recibidas

Palestina – Huila, 27 de septiembre de 2016

Radicado No. 23025 ☒ ☐
 Radicado No. ☐ ☐
 Fecha: Día 5 Mes 10 Año 2016
 Hora: 4 : 40 ☐ ☒
 Original: ☒ Copia: ☐
 Prioridad: ☐ Módulo No.:
 Radicador, Nombre: Juan

Señores
Secretaría Técnica Ocad Departamental

ASUNTO: copia actos administrativos de cierre de proyectos municipales


Respetado miembros del secretariado técnico de la OCAD Departamental, como Secretario de Planeación y Productividad del Municipio de Palestina Huila mediante el presente oficio me permito enviar la copia de la resolución administrativa número 195 de agosto 05 de 2016 del cierre del proyecto con código BPIN 2014004410022 CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES, UBICADO EN LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA, y copia de la resolución administrativa número 196 de agosto 05 de 2016 del cierre del el proyecto código BPIN 2014004410023 CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA EL JORDÁN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA, con sus correspondientes pantallazos de la página de GESPROY.


Sin otro particular, Cordialmente,

GOBERNACION DEL HUILA		
DEPARTAMENTO ACTIVO DE PLANEACION		
SECRETARIA TECNICA OCAD DEPARTAMENTAL		
Radicado Numero: <u>5700 240</u>		
Fecha: Día <u>6</u>	Mes <u>10</u>	Año <u>2016</u>
Hora: <u>11:04</u>	a.m. <input checked="" type="checkbox"/>	p.m. <input type="checkbox"/>
Recibe: <u>Olga I. Alvarez</u>		


LUIS ALBERTO ILES M

Secretario de Planeación y Productividad




	MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA NIT. 891.102.764-1	Código: A3F07
		Fecha: 14-Dic-2013
	SECRETARIA DE PLANEACION Y PRODUCTIVIDAD	Versión No. 1.0
		Página 1 de 1

CÓDIGO BPIN 2014004410022 CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES, UBICADO EN LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA

DNP		Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación										SGR	
Proyecto	Entidades	Asignación	Requerimientos	Financiamiento	Presupuesto	Planificación	Compras	Pagos	Indicadores	Ejecución	Cierre		
Alertas Proyecto Código BPIN: 2014004410022 CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES UBICADA EN LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA													
Asignar Pauta		Asignar Financiamiento		Estado		LLEVARLO		MANEJARLO		Votar Proyecto			
Localización Departamento: Huila Municipio: Palestina Localidad: Buenos Aires													
Objetivo Proyecto Sector: Educación Número Beneficiarios: 100 Valor Proyecto: \$1.000.000.000													
Entidad Ejecutora Entidad Ejecutora: Secretaría de Planeación y Productividad													

DNP		Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación										SGR	
Proyecto	Entidades	Asignación	Requerimientos	Financiamiento	Presupuesto	Planificación	Compras	Pagos	Indicadores	Ejecución	Cierre		
Alertas Proyecto Código BPIN: 2014004410022 CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES UBICADA EN LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA													
Resumen del Proyecto Valor Total Proyecto: \$1.000.000.000 Valor Contratado: \$0 Pagos a Contratistas: \$0 Recursos en Egreso Ejecutados: \$0 Valor de Liquidación: \$0 Valor no Ejecutado: \$1.000.000.000													
Resumen Financiero del Proyecto Fuente SGR Valor SGR: \$0 Valor Usado al Proyecto: \$0 Valor Contratado Fuente SGR: \$0 Pagos a Contratistas Fuente SGR: \$0 Valor de Liquidación Fuente SGR: \$0 Recursos SGR no Ejecutados: \$0 Valor no Ejecutado: \$1.000.000.000													
Requisitos Para Cierre del Proyecto Requisitos para Cierre del Proyecto:													

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

	MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA NIT. 891.102.764-1	Código: A3FO7
		Fecha: 14-Dic-2013
	SECRETARIA DE PLANEACION Y PRODUCTIVIDAD	Versión No. 1.0
		Página 1 de 1

CÓDIGO BPIN 2014004410023 CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA EL JORDÁN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA

DNP **SGR**

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación

Proyecto: **CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA EL JORDÁN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA**

Avance Físico: **100.00** Avance Financiero: **100.00** Estado: **CERRADO**

1. Localización

Departamento: **Huila** Municipio: **Palmar** Localidad: **El Jordán**

2. Objetivo Proyecto

Objetivo Proyecto: **CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA EL JORDÁN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA**

3. Entidad Ejecutora

DNP **SGR**

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación

Proyecto: **CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA EL JORDÁN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA**


Resumen del Proyecto

Valor Total Proyecto: **1.000.000.000** Valor Contributos: **1.000.000.000** Pagos a Contributos: **1.000.000.000** Recursos en Espécies Ejecutados: **1.000.000.000** Valor de Liquidaciones: **1.000.000.000** Valor de Ejecutados: **1.000.000.000**

Resumen Financiero del Proyecto Fuente SGR

Valor SGR: **1.000.000.000** Valor Recaudado: **1.000.000.000** Valor Contributos: **1.000.000.000** Pagos Contributos: **1.000.000.000** Valor Liquidaciones: **1.000.000.000** Recursos SGR: **1.000.000.000** Recursos SGR No Ejecutados: **1.000.000.000** Valor Reintegrados: **1.000.000.000**

Anexos para Cierre del Proyecto

	MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA NIT. 891.102.764-1	Código: A3FO7
		Fecha: 14-Dic-2013
	SECRETARIA DE PLANEACION Y PRODUCTIVIDAD	

DNP **SGR**

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación

Proyecto: Construcción y cobertura de mejoramiento de los puentes ubicados en la vereda Jordan del municipio de Palestina (Departamento del Huila)

Entidad: EPMH

25 de diciembre de 2013

Reporte de Avance de Ejecución

Requerimiento	Completado	Observaciones
1. Construcción de la obra	✓	
2. Cobertura de la obra	✓	
3. Mejoramiento de los puentes	✓	
4. Mantenimiento de los puentes	✓	
5. Construcción de la obra	✓	
6. Cobertura de la obra	✓	

DNP **SGR**

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación


Proyecto: Construcción y cobertura de mejoramiento de los puentes ubicados en la vereda Jordan del municipio de Palestina (Departamento del Huila)

Entidad: EPMH

20 de diciembre de 2013

Acta Administrativo de Cierre

Documento	Numero	Fecha
1. Construcción de la obra		
2. Cobertura de la obra		
3. Mejoramiento de los puentes		
4. Mantenimiento de los puentes		
5. Construcción de la obra		
6. Cobertura de la obra		

	MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA NIT. 891.102.764-1	Código: A3F03
		Fecha: 21-MAYO-2013
	RESOLUCION N° 196	Versión No. 1.0
		Página 1 de 4

Resolución No 196
(Del 05 Agosto de 2016)

“Por medio de la cual se realiza el cierre de proyectos aprobado por el Sistema General de Regalías, En el aplicativo GESPROY-SGR CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA JORDAN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA”

EL ALCALDE MUNICIPAL DE PALESTINA HUILA

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en la ley 136 de 1994, resolución 82588 del 30 de diciembre de 1994, Decreto 353 de 1991, Decreto 1521 de 1998, Decreto 4299 de 2005, Decreto 1717 de 2008, artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015¹ y,

CONSIDERANDO

Que es deber del municipio velar por el cumplimiento y seguimiento de los proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías, ya sean por Asignaciones Directas o Fondo de Compensación Regional (FCR).

Que el artículo 39 del Decreto 414 de 2013, compilado en el artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece que el cierre de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) *“Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE).”*


Que el Acto Legislativo No. 5 de 2011, creó el Sistema General de Regalías (SGR) y modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuyo funcionamiento e implementación fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que el artículo 28 de la ley 1530 de 2012, determina que: “Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán

¹ Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional

PROYECTO: Asesoría Secretaría de Gobierno y desarrollo Social	SUPERVISADO POR: Secretaría de Gobierno y desarrollo Social	REVISADO TEXTO LEGAL: Asesor Jurídico
NOMBRE: Sotelo Mancayo Meneses	NOMBRE: Cristina Medina Rodríguez	NOMBRE: Ricardo Muñoz Hurtado Muñoz
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

“PORQUE AMO MI PUEBLO”
GOBIERNO DE BUENOS PROYECTOS

	MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA NIT. 891.102.764-1	Código: A3F03
		Fecha: 21-MAYO-2013
	RESOLUCION N° 196	Versión No. 1.0
		Página 2 de 4

ejecutados por quien designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación pública vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación"

Que de acuerdo con el artículo 2.2.4.2.1.4., del Decreto 1082 de 2015, "(...) Las entidades administradoras, beneficiarias y ejecutoras son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea dicha información para realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación; identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran (...)".

Que el artículo 2.2.4.2.6.1., del Decreto 1082 de 2015, establece que: "Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)"

Que la Dirección de Vigilancia de las Regalías (DVR) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) expidió la Circular No. 23 – 4, del 4 de diciembre de 2015, en la cual dio orientaciones del SMSCE, en el ciclo de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, que deben ser tenidos en cuenta por los representantes legales de las entidades públicas que los ejecutan.


Que mediante Acuerdo 08 del 05 de diciembre de 2014 el OCAD Departamental aprobó el proyecto denominado **CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA JORDAN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA**, con código BPIN No. 2014004410023, por valor total de **DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES VEINTE TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$292.023.481)**, con fuente de financiación del fondo de compensación regional.

Que con dichos recursos se realizó el contrato de obra No. 004 DE 2015 con objeto "CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES UBICADA EN LA VEREDA BUENOS AIRES Y CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA JORDAN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA" a cargo del contratista ingeniero

PROYECTO : Auxiliar Secretaría de Gobierno y desarrollo Social	SUPERVISADO POR: Secretaría de Gobierno y desarrollo Social	REVISADO TEXTO LEGAL: Asesor Jurídico
NOMBRE: Solange Mancayo Meneses	NOMBRE: Cristina Mollejo Arango	NOMBRE: Ricardo Muñoz Muñoz
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

"PORQUE AMO MI PUEBLO"
GOBIERNO DE BUENOS PROYECTOS

Sitio Web: www.palestina-huila.gov.co e-mail: secretariadegobierno@palestina-huila.gov.co
Conmutador: (57) (8) 8315647 Ext. 102 Fax: 105 Calle 3 No. 3 – 52

	MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA NIT. 891.102.764-1	Código: A3F03
		Fecha: 21-MAYO-2013
	RESOLUCION N° 196	Versión No. 1.0
		Página 3 de 4

RONAL ALEXIS GONZALES MARTINEZ con cedula de ciudadanía o N° 79625185, por valor de **DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS (\$272.896.020)**, el cual se ejecutó en los términos y tiempos establecidos en el contrato.

Así mismo, se realizó el contrato de interventoría No. 006 del 2015, con objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES UBICADA EN LA VEREDA BUENOS AIRES Y CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA JORDAN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA", la cual fue ejecutada por el ingeniero OMAR LEONARDO TOVAR VARGAS con cedula de ciudadanía No C.C 4929429, por valor **DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA UN PESOS (\$19.127.461)**, la cual se realizó de acuerdo a lo establecido en el contrato; que el valor total contratado (obra e interventoría) fue de doscientos noventa y dos millones veinte tres mil cuatrocientos ochenta y un pesos \$ 292.023.481, valor igual al aprobado por el OCAD

Que la secretaria de planeación del Municipio de Palestina – Huila, señora SOL MIREYA GÓMEZ PARDO, con cedula de ciudadanía 26.554.197 de Palestina - Huila; para periodo 2012-2015, como supervisora del proyecto, verifico los avances de obra y el pago de la misma.

Que para corroborar la información del texto anterior; queda el proyecto, avance, reporte y supervisión de obras en la oficina de planeación y en la plataforma de GESPROY.


Que el proyecto tuvo como alcance la construcción cubierta y mejoramiento del polideportivo ubicado en la vereda Jordán del municipio de Palestina departamento del Huila, logrando una cobertura poblacional de 835 personas, que corresponde al 7.2% del total de la población según DANE. Que la obra fue entregada a la comunidad quienes certificaron por escrito su recibido a satisfacción.

Que el actual Secretario de Planeación LUIS ALBERTO ILES MALES identificado con cedula de ciudadanía N° 1.081.699.169 de Palestina – Huila, tiene conocimiento del proyecto y de su finalización total para cierre del mismo, verificando y realizando visitas de esta obra.

Por lo anteriormente expuesto,

PROYECTO : Auditorio, Secretaría de Gobierno y desarrollo Social	SUPERVISADO POR: Secretaría de Gobierno y desarrollo Social	REVISADO TEXTO LEGAL: Asesor Jurídico
NOMBRE: Soler, Mijacayo Meneses	NOMBRE: Cristina Molina Arundaga	NOMBRE: Ricardo Muñoz Hurtado Muñoz
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

"PORQUE AMO MI PUEBLO"
GOBIERNO DE BUENOS PROYECTOS

	MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA NIT. 891.102.764-1	Código: A3F03
	RESOLUCION N° 196	Fecha: 21-MAYO-2013
		Versión No. 1.0 Página 4 de 4

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Cerrar el proyecto de inversión denominado **CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA JORDAN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA**, con código BPIN No. **2014004410023**, por encontrarse finalizada su ejecución física y financiera, y cumplido a cabalidad las metas y productos aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD).

ARTÍCULO SEGUNDO: Que el proyecto denominado **CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA JORDAN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA**, con código BPIN No. **2014004410023** queda en funcionamiento y puesto en servicio a la comunidad, con el cual se pretende mejorar las condiciones de vida, ocupación del tiempo libre en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familia y comunidad en general.

ARTÍCULO TERCERO: Reportar el presente acto administrativo al respectivo OCAD, así como en el aplicativo GESPROY - SGR.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


Expedida en el despacho del Alcalde Municipal, a los cinco (05) días del mes de Agosto del año dos mil dieciséis (2016).


CARLOS ELIECER MOTTA PARRA
Alcalde Municipal

PROYECTO : Andino, Secretaría de Gobierno y desarrollo Social	SUPERVISADO POR: Secretaría de Gobierno y desarrollo Social	REVISADO TEXTO LEGAL: Asesor Jurídico
NOMBRE: Solange Concepción Meneses	NOMBRE: Cristina Motta Parra	NOMBRE: Ricardo Motta Mufoz
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 

"PORQUE AMO MI PUEBLO"
GOBIERNO DE BUENOS PROYECTOS

Sitio Web: www.palestina-huila.gov.co e-mail: secretariadegobierno@palestina-huila.gov.co
Commutador: (57) (8) 8315647 Ext. 102 Fax: 105 Calle 3 No. 3 - 52

	MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA NIT. 891.102.764-1	Código: A3F03
		Fecha: 21-MAYO-2013
	RESOLUCION N° 195	Versión No. 1.0
		Página 1 de 4

Resolución No 195
(Del 05 de Agosto de 2016)

“Por medio de la cual se realiza el cierre de proyectos aprobado por el Sistema General de Regalías, En el aplicativo GESPROY-SGR” denominado “CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES, UBICADO EN LE VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA – DEPARTAMENTO DEL HUILA”

EL ALCALDE MUNICIPAL DE PALESTINA HUILA,

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en la ley 136 de 1994, resolución 82588 del 30 de diciembre de 1994, Decreto 353 de 1991, Decreto 1521 de 1998, Decreto 4299 de 2005, Decreto 1717 de 2008, artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015¹ y,

CONSIDERANDO

Que es deber del municipio velar por el cumplimiento y seguimiento de los proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías, ya sean por Asignaciones Directas o Fondo de Compensación Regional (FCR).

Que el artículo 39 del Decreto 414 de 2013, compilado en el artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece que el cierre de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) *“Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE).”*


Que el Acto Legislativo No. 5 de 2011, creó el Sistema General de Regalías (SGR) y modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuyo funcionamiento e implementación fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que el artículo 28 de la ley 1530 de 2012, determina que: “Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán

¹ Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional

PROYECTO: Auxiliar Secretaría de Gobierno y desarrollo Social	SUPERVISADO POR: Secretaría de Gobierno y desarrollo Social	REVISADO TEXTO LEGAL: Asesor Jurídico
NOMBRE: Solany Meneses	NOMBRE: Cristina Molina	NOMBRE: Ricardo Hurtado Muñoz
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

“PORQUE AMO MI PUEBLO”
GOBIERNO DE BUENOS PROYECTOS

	MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA NIT. 891.102.764-1	Código: A3F03
		Fecha: 21-MAYO-2013
	RESOLUCION N° 195	Versión No. 1.0
		Página 2 de 4

ejecutados por quien designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación pública vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación"

Que de acuerdo con el artículo 2.2.4.2.1.4., del Decreto 1082 de 2015, "(...) Las entidades administradoras, beneficiarias y ejecutoras son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea dicha información para realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación; identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran (...)".

Que el artículo 2.2.4.2.6.1., del Decreto 1082 de 2015, establece que: "Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)"

Que la Dirección de Vigilancia de las Regalías (DVR) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) expidió la Circular No. 23 – 4, del 4 de diciembre de 2015, en la cual dio orientaciones del SMSCE, en el ciclo de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, que deben ser tenidos en cuenta por los representantes legales de las entidades públicas que los ejecutan.


Que mediante Acuerdo 08 del 05 de diciembre de 2014 el OCAD Departamental aprobó el proyecto denominado **"CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES, UBICADO EN LE VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA – DEPARTAMENTO DEL HUILA"**, con código BPIN No. 2014004410022, por valor total de **DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS, (\$260.266.581)**, con fuente de financiación del fondo de compensación regional.

Que con dichos recursos se realizó el contrato de obra No. 004 DE 2015 con objeto: **"CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES, UBICADO EN LE VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA- DEPARTAMENTO DEL HUILA Y CONSTRUCCION CUBIERTA Y**

PROYECTO: Auxilio a la Secretaría de Gobierno y desarrollo Social	SUPERVISADO POR: Secretaría de Gobierno y desarrollo Social	REVISADO TEXTO LEGAL: Asesor Jurídico
NOMBRE: Solany Méndez Meneses	NOMBRE: Cristina Gálvez Luna	NOMBRE: Ricardo Hurtado Muñoz
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

"PORQUE AMO MI PUEBLO"
GOBIERNO DE BUENOS PROYECTOS

Sitio Web: www.palestina-huila.gov.co e-mail: secretariadegobierno@palestina-huila.gov.co
Comutador: (57) (8) 8315647 Ext. 102 Fax: 105 Calle 3 No. 3 – 52

	MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA NIT. 891.102.764-1	Código: A3F03
		Fecha: 21-MAYO-2013
	RESOLUCION N° 195	Versión No. 1.0
		Página 3 de 4

MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA JORDAN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA", a cargo del contratista ingeniero RONAL ALEXIS GONZALES MARTINEZ con cedula de ciudadanía o N° 79625185, por valor de **DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS (\$243.215.522)**, el cual se ejecutó en los términos y tiempos establecidos en el contrato.

Así mismo, se realizó el contrato de interventoría No. 006 del 2015, con objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES UBICADA EN LA VEREDA BUENOS AIRES Y CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA JORDAN DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA", la cual fue ejecutada por el ingeniero OMAR LEONARDO TOVAR VARGAS con cedula de ciudadanía No C.C 4929429, por valor de **DIECISIETE MILLONES TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS \$17.003.665**, la cual se realizó de acuerdo a lo establecido en el contrato; que el valor total contratado (obra e interventoría), fue de **DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS (\$260.219.187)**, quedando un valor de cuarenta y siete mil trescientos noventa y cuatro pesos \$47.394, a favor del Municipio.

Que la secretaria de planeación del Municipio de Palestina – Huila, señora SOL MIREYA GÓMEZ PARDO, con cedula de ciudadanía 26.554.197 de Palestina - Huila; para periodo 2012-2015, como supervisora del proyecto, verifico los avances de obra y el pago de la misma.


Que para corroborar la información del texto anterior; queda el proyecto, avance, reporte y supervisión de obras en la oficina de planeación y en la plataforma de GESPROY.

Que el proyecto tuvo como alcance la construcción cubierta y mejoramiento del polideportivo ubicado en la vereda Jordán del municipio de Palestina departamento del Huila, logrando una cobertura poblacional de 1035 personas, que corresponde al 9% del total de la población según DANE, Que la obra fue entregada a la comunidad quienes certificaron por escrito su recibido a satisfacción.

Que el actual Secretario de Planeación LUIS ALBERTO ILES MALES identificado con cedula de ciudadanía N° 1.081.699.169 de Palestina – Huila, tiene

PROYECTO: Apoyos Secretaria de Gobierno y desarrollo Social	SUPERVISADO POR: Secretaria de Gobierno y desarrollo Social	REVISADO TEXTO LEGAL: Asesor Jurídico
NOMBRE: Solange Gonzalo Meneses	NOMBRE: Cristina Molina	NOMBRE: Ricardo Muñoz
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 

"PORQUE AMO MI PUEBLO"
GOBIERNO DE BUENOS PROYECTOS

	MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA NIT. 891.102.764-1	Código: A3F03
		Fecha: 21-MAYO-2013
	RESOLUCION N° 195	Versión No. 1.0
		Página 4 de 4

conocimiento del proyecto y de su finalización total para cierre del mismo, verificando y realizando visitas de esta obra.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Cerrar el proyecto de inversión denominado "CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES, UBICADO EN LE VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA – DEPARTAMENTO DEL HUILA" ", con código BPIN No. 2014004410022, por encontrarse finalizada su ejecución física y financiera, y cumplido a cabalidad las metas y productos aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD).

ARTÍCULO SEGUNDO: Que el proyecto denominado "CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES, UBICADO EN LE VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA – DEPARTAMENTO DEL HUILA" ", con código BPIN No. 2014004410022 queda en funcionamiento y puesto en servicio a la comunidad, con el cual se pretende mejorar las condiciones de vida, ocupación del tiempo libre en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familia y comunidad en general, mejorar las condiciones deportivas y competitivas de la región, mejorar hábitos y crear estilos de vida saludable.




ARTÍCULO TERCERO. Reportar el presente acto administrativo al respectivo OCAD, así como en el aplicativo GESPROY - SGR.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Expedida en el despacho del Alcalde Municipal, a los cinco (05) días del mes de Agosto del año dos mil dieciséis (2016).


CARLOS ELIECER MOTTA PARRA
Alcalde Municipal

PROYECTO: Auxiliar Secretaría de Gobierno y desarrollo Social	SUPERVISADO POR: Secretaría de Gobierno y desarrollo Social	REVISADO TEXTO LEGAL: Asesor Jurídico
NOMBRE: Solange Mancayo Meneses	NOMBRE: Cristina Nolasco Arias	NOMBRE: Ricardo Adolfo Hurtado Muñoz
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 

"PORQUE AMO MI PUEBLO"
GOBIERNO DE BUENOS PROYECTOS

Sitio Web: www.palestina-huila.gov.co e-mail: secretariadegobierno@palestina-huila.gov.co
Conmutador: (57) (8) 8315647 Ext. 102 Fax: 105 Calle 3 No. 3 – 52