

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 1 de 44

**INFORME DE SEGUIMIENTO A RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS A TRAVES DE PROYECTOS OCAD, CON CORTE 30
DE JULIO DE 2022.**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
AGOSTO DE 2022**

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	GLORIA MERCEDES TOVAR TRUJILLO	CESAR PUENTES VARGAS	CESAR PUENTES VARGAS
Nombre	JOSE ALEJANDRO CALDERON	CESAR PUENTES VARGAS	CESAR PUENTES VARGAS
Cargo	CONTRATISTA	JEFE OFICINA OCIG	JEFE OFICINA OCIG

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 2 de 44

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	MARCO LEGAL.....	4
3.	OBJETIVOS.....	6
4.	ALCANCE	6
5.	METODOLOGIA.....	7
6.	RESULTADOS DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO.....	7
7.	RECOMENDACIONES.....	43
8.	CONCLUSIONES	44

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 3 de 44

1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Huila, dando cumplimiento al marco legal vigente señalados en la Ley 87 de 1993 y el Decreto 648 de 2017 en lo que respecta a los Roles de “Evaluación y Seguimiento”, y “Enfoque hacia la prevención”, presenta el Informe de Evaluación y seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías a través de Proyectos OCAD con corte 30 de Julio de 2022.

El Sistema General de Regalías **SGR** es un esquema nuevo de coordinación entre las entidades territoriales y el gobierno nacional a través del cual se determina la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios¹.

Mediante Acto Legislativo 05 de 2019 se modificó el artículo 361 de la Constitución Política, y se previó que la vigencia de este nuevo régimen estaría sujeta a la expedición de una ley que ajuste el Sistema General de Regalías a las disposiciones allí previstas; en desarrollo de lo anterior, se expidió la ley 2056 de 2020 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, cuyo objeto consiste en determinar la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios

El Departamento del Huila pertenece al Órgano de Administración y Decisión (OCAD) de la Región Centro Sur – Amazonía, instalado en la Sede de la Federación de Departamentos, del cual también hacen parte los Departamentos del Caquetá, Putumayo, Tolima y Amazonas.

En razón a lo anterior, el Objetivo de la evaluación y seguimiento de los Recursos del Sistema General de Regalías, es verificar y analizar el estado de los Proyectos generados por el Departamento del Huila, y financiados con Recursos SGR con corte 30 de Julio de 2022.

¹ Concepto tomado de la Pagina Web del Ministerio de Hacienda

 <p>GOBERNACIÓN DEL HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	 <p>Código: DGO-C007- P103-F06</p>
<p>Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022</p>	<p>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</p>	<p>Versión: 4 Página: 4 de 44</p>

2. MARCO LEGAL

1. Constitución Política de Colombia
2. Ley 2056 de 2020 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías”
3. Decreto 1821 de 2020 “Por el cual se expide el decreto único reglamentario del sistema general de regalías”
4. Ley 1530 de 2012 (Mayo 17) “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”.
5. Decreto 1949 de 2012 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1530 de 2012 en materia presupuestal y se dictan otras disposiciones”
6. Decreto 1075 de 2012 “Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión y las secretarías técnicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6° de la Ley número 1530 de 2012”
7. Acuerdo 45 de 2017 “Por el cual se establecen los requisitos de viabilización, aprobación, ejecución y previos al acto administrativo de apertura del proceso de selección que deben cumplir los proyectos de inversión financiados con recursos del sistema general de regalías y se dictan otras disposiciones” modificado con Acuerdo 52 de 2018.
8. Ley 87/93 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.
9. Decreto Legislativo 513 de 2020 por medio del cual establece medidas relacionadas con el ciclo de los proyectos de inversión pública susceptibles de ser financiados con recursos del SGR, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 5 de 44

10. Acuerdo 058 del 02 de abril de 2020 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías donde estableció los requisitos y lineamientos especiales para la destinación de los recursos del SGR y la aprobación de proyectos de inversión de acuerdo con la declaración de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el territorio nacional.
11. Acto legislativo 05 de 2011 "Por el cual se constituye el SGR, se modifican los artículos 360 y 361 de la constitución política y se dictan otras disposiciones sobre regalías y compensaciones".
12. Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide Decreto Único Reglamentario Sector Administrativo Planeación Nacional.
13. Decreto 1544 de 2017 "Por el cual se modifican el decreto 1082 del 2015, relacionado ciclo de proyectos de inversión susceptibles financiados con recursos del SGR y se dictan otras disposiciones"
14. Acuerdo 052 de 2018 "Por el cual se ajusta el Acuerdo Único del SGR (Acuerdo 45 de 2017)"
15. Acuerdo 056 de 2019 "Por el cual se ajusta el Acuerdo Único del SGR (Acuerdo 45 de 2017)"
16. Plan de Desarrollo Huila Crece 2020 – 2023

 <p>GOBERNACIÓN DEL HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	 <p>Código: DGO-C007- P103-F06</p>
<p>Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022</p>	<p>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</p>	<p>Versión: 4 Página: 6 de 44</p>

3. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.

Verificar y analizar el estado de los proyectos generados y aprobados por el Departamento del Huila, y financiados con recursos del SGR, con corte a 30 de Julio de la vigencia 2022.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Identificar la relación de proyectos presentados al Sistema General de Regalías y los proyectos aprobados por el Comité de Viabilidad y proyectos en ejecución durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y 30 de Julio de 2022.
- Conocer el estado de las Alertas generadas por el SGR con corte 30 de Julio de 2022.
- Conocer el valor de los proyectos aprobados durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2022 y el 30 de julio de 2022 y los saldos disponibles para la aprobación de proyectos 2021 – 2022.

4. ALCANCE

Verificar la ejecución y estado de los proyectos del Departamento del Huila financiados con recursos del SGR, con corte a 30 de Julio de la vigencia 2022 y verificar las acciones ejecutadas para subsanar los proyectos en estado crítico según el DNP.

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 7 de 44

5. METODOLOGIA

En Cumplimiento al Plan Anual de Auditorias de la vigencia 2022, la Oficina de Control Interno de Gestión acatando las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, realizó el Seguimiento y Evaluación de los proyectos radicados y aprobados por el Departamento del Huila, y financiados con recursos del SGR, con corte a 30 de Julio de la vigencia 2022.

Mediante oficio interno con radicado No. 2022CS054395-1 dirigido al Dr. Sergio Andrés Trujillo Perdomo – Profesional especializado del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Huila, se solicitó la información pertinente; consecuente con dicha solicitud se recibió mediante oficio y correo electrónico la información requerida.

Es importante mencionar que este informe se eleva, basado en la información suministrada por los responsables.

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS A TRAVES DE PROYECTOS OCAD, CON CORTE A 30 DE JULIO DE LA VIGENCIA 2022.

Conforme a lo establecido en el Decreto 648 de 2017 en lo que respecta a los Roles de “Evaluación y Seguimiento”, y “Enfoque hacia la prevención”, la Oficina de Control Interno de Gestión, realizó seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías a través de proyectos OCAD, con corte a 30 de Julio de la vigencia 2022.

El desarrollo se realizó, mediante el análisis de la información suministrada por el equipo de trabajo de regalías, entrevistas y aclaración de inquietudes resultantes del análisis de la información suministrada vía correo electrónico y en medio digital.

 <p>GOBERNACIÓN DEL HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	 <p>Código: DGO-C007- P103-F06</p>
<p>Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022</p>	<p>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</p>	<p>Versión: 4 Página: 8 de 44</p>

Durante el periodo de este seguimiento se radicaron 55 proyectos al SGR, los cuales se relacionan a continuación:

PROYECTOS RADICADOS A CORTE 30 DE JULIO DE 2021		
	NOMBRE PROYECTO	VR. TOTAL
1	CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTAS PARA POLIDEPORTIVOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$1.878.386.504
2	REPOSICION DE ALCATARILLADO SANITARIO QUE INCLUYE REHABILITACION DE VIAS URBANAS Y RESTITUCION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO, EN EL MUNICIPIO DE YAGUARA, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$6.127.043.699
3	AMPLIACION Y ADECUACION PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$1.985.750.994
4	CONSTRUCCION TERCERA Y CUARTA ETAPA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA SEDE ORITOGUAZ DEL DE ELIAS- HUILA	\$2.531.760.066
5	IMPLEMENTACION DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y ECONOMICO DE LAS MUJERES EN HUILA	\$4.390.752.750
6	APOYO EN LA ASISTENCIA INTEGRAL E INCLUSION SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL DPTO DEL HUILA	\$3.539.740.609
7	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DESTINOS TURISTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$3.200.000.000

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06 Versión: 4
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Página: 9 de 44

8	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y PRODUCTIVO D ELAS ORGANIZACIONES Y/O ASOCIACIONES DE MUJERES RURALES CON ENFOQUE DIFERENCIAL A TRAVES DE LA CONVOCATORIA HUILA CREDE- MUJER RURAL ASOCIADA Y PRODUCTIVA DPTO DEL HUILA	\$1.146.697.525
9	CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE COCCION DE ALIMENTOS EMPLEADOS POR LAS FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DE LOS 37 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$16.967.977.417
10	APOYO FINANCIERO COMPLEMENTARIO PARA ADQUISICION DE VIVENDA NUEVA DIRIGIDO A INICIATIVAS DE ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA (OPV) DE LA ZONA URBANA DE NEIVA, QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA, BPIN 2022410010001	\$14.902.312.000
11	CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCCTO EN LA CRA 33- VIA EL CAGUAN, ENTRE CALLES 41 SUR HASTA EL KILOMETRO 2+076 METROS LINEALES, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE NEIVA- HUILA	\$2.336.234.261
12	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) ACUUDUCTO RURAL CAGUAN- CAGUANCITO, MPIO DE GARZON-DPTO DEL HUILA	Se retira el 27 de enero de 2022
13	CONSTRUCCION DE OBRAS DE RECUPERACION, PROTECCION Y MITIGACION DE LA BOCATOMA, DESARENADOR, RED ADUCCION Y DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL AFECTADAS COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPOARADA INVERNAL SEGÚN	\$1.597.416.265

 <p>GOBERNACIÓN DEL HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	 <p>Código: DGO-C007- P103-F06</p>
<p>Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022</p>	<p>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</p>	<p>Versión: 4 Página: 10 de 44</p>

	<p>DECRETO DE LA CALAMIDAD 017 DE 2017 EN EL MPIO DE TERUEL DPTO DEL HUILA</p>	
<p>14</p>	<p>FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION AMBIENTAL TRAVES DEL PROYECTO HUILA, BIODIVERSO. HUILA</p>	<p>\$3.737.000.000</p>
<p>15</p>	<p>IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE EDUCACION SUPERIOR EN PROFESIONALIZACION DE ARTISTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTISTICOS Y CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA</p>	<p>\$899.999.938</p>
<p>16</p>	<p>FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD EN LA ADECUACION DE ENTORNOS ARTISTICOS Y CULTURALES QUE CONTRIBUYEN A LA RENOVACION URBANA Y AL ENCADENAMIENTO DE UNA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES Y TURISTICOS EN EL DEPARTAMENTO</p>	<p>\$1.122.618.492</p>
<p>17</p>	<p>MEJORAMIENTO EN LA COMPETITVIDAD DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS, MEDIANTE LA SEÑALIZACION INFORMATIVA DE CUATRO CIRCUITOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA</p>	<p>\$1.497.884.530</p>
<p>18</p>	<p>FORTALECIMIENTO TECNICO PARA LA TRASNFORMACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LOS SECTORES CAFETERO Y CEREALERO mediante la dotación de activos a pequeños y medianos productores en el departamento del Huila</p>	<p>\$1.449.543.335</p>
<p>19</p>	<p>ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LA RED DE ACUEDUCTO PARA EL BARRIO EL GAITAN Y LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA</p>	<p>\$4.357.856.945</p>

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007-P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 11 de 44

	ORQUIDEA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA	
20	APOYO FINANCIERO COMPLEMENTARIO PARA ADQUISICION DE VIVINEDA NUEVA, DIRIGIDO A LOS HOGARES DE LA J.V.C FRONTERAS DEL MILENIO Y A.V FRONTERAS DEL MILENIO ASOFROTMI, QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS EXIFGIDOS POR LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA	\$14.902.312.000
21	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1,5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL 10 QUE EL CENTRO POBLADO DE GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DPTO DEL HUILA	\$4.223.492.677
22	APOYO PARA EL ACCESO A RECURSOS DE COFINANCIACION AL PROYECTO DE APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA VIDA A PEQUEÑOS PRODCUTORES RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$1.902.144.000
23	IDENTIFICACION DEL POTENCIAL DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS, PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL NORTE DEL HUILA	\$1.018.508.089
24	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE VIA URBANA A PLAZA DE FERIAS EN EL MUNICIPIO DE PAICOL- HUILA	\$1.208.140.993
25	CONSTRUCCION PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE OPORAPA DPTO DEL HUILA	\$2.952.947.966

 <p>GOBERNACIÓN DEL HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	 <p>Código: DGO-C007- P103-F06</p>
<p>Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022</p>	<p>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</p>	<p>Versión: 4 Página: 12 de 44</p>

26	REHABILITACION DE LA VIA CRUCE IQUIRA-CRUCO YAGUARA-VIA DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL07, PAVIMENTO FLEXIBLE, MPIO DE IQUIRA-MUNICIPIO DE YAGUARA-DPTO DEL HUILA	\$7.930.060.309
27	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DE LOS MUNICIPIOS DE PITALITO, PALESTINA Y OPORAPA DEL DPTO DEL HUIL	\$5.800.072.065
28	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DE LSO MUNICIPIOS DE TERUEL, IQUIRA, SANTA MARIA Y HOBO DEL DPTO DEL HUILA	\$5.895.841.087
29	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL PARA LA INTEGRACION DE ADULTOS MAYORES, VICTIMAS Y POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES, PARA EL FOMENTO DE LA PAZ Y LA RECONCILIACION, MUNICIPIO DE OPORAPA DPTO DEL HUILA	\$1.893.354.765
30	FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DEL HUILA	\$4.808.042.379
31	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LA RED DE ACUEDUCTO PARA EL BARRIO EL GAITAN Y LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA ORQUIDEA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA	
32	RESTITUCION CUBIERTA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE CALAMO DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA	\$1.869.254.469

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 13 de 44

33	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA ZONA RURAL Y URBANA EN LOS MUNICIPIOS DE GIGANTE, CAMPOALEGRE, RIVERA, PITALITO, SAN AGUSTIN Y ELIAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$5.364.538.051
34	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL CIRCUISTICO DEL SUR EN LAS VIAS 20HL02-OBANDO-ISNOS Y 20HL03 ISNOS-BORDONES LA LAGUNA, DPTO DEL HUILA	\$57.999.999.900
35	CONSOLIDACION DE UNA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS DELOS CREADORES CULTURALES, MEDIANTE PROCESOS DE INOOVACION Y CIRCULACION, IMPULSANDO EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA NARANJA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$1.700.000.000
36	CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE NATAGA-HUILA FASE 1	\$5.722.775.851
37	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DE LA VILLA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$2.912.980.145,42
38	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DE LA VILLA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$3.223.387.600,25
39	CONSTRUCCION FASE I PLAZA DE MERCADO DEL CENTRO POBLADO SALTO DE BORDONES MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$1.437.621.534
40	OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA CARRERA 7 BARRIO EL POMO HASTA LA CARRERA 2 BARRIO LA ESTANCIA SOBRE LA QUEBRADA QUIEBRAMUELAS MUNICIPIO DE LA PLATA	\$1.360.823.821

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 14 de 44

41	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCATIVOS "HUILA CRECE" EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$1.177.001.323
42	FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL DPTO DEL HUILA	\$1.190.959.845
43	DESARROLLO DE MATERIAL VEGETAL INJERTADO DE PASIFLORAS PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$1.567.294.107
44	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA- FASE 2+ HUILA	\$3.744.629.820
45	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DE LA RED VIAL URBANA EN LOS MUNICIPIOS DE AIPE, CAMPOALEGRE, RIVERA Y TELLO- DPTO DEL HUILA	\$3.772.817.177
46	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL HORIZONTE- MANTAGUA EN EL MPIO DE SUAZA HUILA FASE I	\$8.928.537.805
47	CONSTRUCCION CENTRAL DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO CAFETERO, DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, UBICADO MPIO DE GARZON	\$887.664.922
48	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO POR REDES A USUARIOS DE ESTRATO 1 Y 2 EN 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$39.495.031.523
49	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE AGRICULTURA CLIMATICAMENTE INTELIGENTE QUE PROTEJAN LOS ECOSISTEMAS Y MEJOREN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA FAMILIAS ASOCIADAS A LAS AREAS	\$12.117.136.748

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 15 de 44

	PROTEGIDAS DE LA CUENCA ALTA DEL RIO MAGDALENA EN EL MACIZO COLOMBIANO	
50	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE RESPUESTA DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO Y ENTIDADES OPERATIVAS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS DE INCENDIOS Y SUMINISTRO DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$4.375.600.000
51	APOYO PARA EL TRANSPORTE ECOLAR EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$4.930.109.900
52	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS A TARVES DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO PARA VIAS DE LOS BARRIOS DE LA COMUNA 1 DEL MPIO DE PITALITO	\$2.578.531.543
53	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO Y PLAZA DE MERCADO "CASA DEL EMPRESARIO DEL CAMPO" EN EL MPIO DE IQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUIL	\$1.000.000.000
54	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DE LOS MUNICIPIOS DE GARZON, EL PITAL, EL AGRADO Y PAICOL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$7.796.339.618
55	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA TESALIA Y CAMPOALEGRE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$7.784.595.945

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007-P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 16 de 44

De estos 55 proyectos presentados, fueron aprobados 34, los cuales se relacionan en el siguiente cuadro donde se establece el sector que beneficiara, la entidad ejecutora, el valor total del proyecto y la resolución de aprobación:

ITEM	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	ENTIDAD EJECUTORA	VR. TOTAL	RESOLUCION APROBACION
1	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA COMO ESTRATEGIA PARA LA TRANSFERENCIA Y APROPIACION DEL CONOCIMIENTO A PRODUCTORES DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA,, BPIN 2022004410001	AGRICULTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	DPTO DEL HUILA	\$8.862.144.789,00	015 DEL 20/01/22
2	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA A TRAVES DE LA DOTACION Y	AGRICULTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	DPTO DEL HUILA	\$823.017.142,00	016 DEL 20/01/22



**GOBERNACIÓN
DEL HUILA**

**SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**



**Código: DGO-C007-
P103-F06**

**Fecha Aprobación:
10 de Mayo de 2022**

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Versión: 4

Página: 17 de 44

	MEJORAMIENTO DE ACTIVOS PRODUCTIVOS A 470 AGRICULTORES DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, BPIN 2022004410002				
3	REHABILITACION PAVIMENTO FLEXIBLE VIA 43HL02, FASE III, PALERMO LA Y DEPARTAMENTO DEL HUILA, BPIN 202204410003	TRANSPORTE	DPTO DEL HUILA	\$4.017.514.231,00	022 DEL 27/01/22
4	CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 33-VIA EL CAGUAN, ENTRE CALLES 41 SUR HASTA EL KM 2+076 METROS LINEALES, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE NEIVA- HUILA, BPIN 2022004410006	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITO RIO	AGUAS DEL HUILA	\$2.192.915.471,00	025 DEL 28/01/22



**GOBERNACIÓN
DEL HUILA**

**SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**



**Código: DGO-C007-
P103-F06**

**Fecha Aprobación:
10 de Mayo de 2022**

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Versión: 4

Página: 18 de 44

5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCATIVOS "HUILA CRECE" EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DPTO DEL HUILA, BPIN 2022004410008	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FONVIHUILA	\$835.193.290,00	119 DEL 30/03/22
6	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCATIVOS HUILA CRECE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA, BPIN 2022004410009	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FONVIHUILA	\$482.703.363,00	119 DEL 30/03/22
7	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y PRODUCTIVO DE LAS ORGANIZACIONES Y/O ASOCIACIONES DE MUJERES RURALES CON ENFOQUE DIFERENCIAL A TRAVES DE LA CONVOCATORIA HUILA CRECE-	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	AGRICULTURA	\$1.168.197.525,00	122 DEL 30/03/22



**GOBERNACIÓN
DEL HUILA**

**SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**



**Código: DGO-C007-
P103-F06**

**Fecha Aprobación:
10 de Mayo de 2022**

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Versión: 4

Página: 19 de 44

	MUJER RURAL ASOCIADA Y PRODUCTIVA DPTO DEL HUILA, BPIN 2022004410016				
8	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCATIVOS "HUILA CRECE" EN EL SECTOR URBANO DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2022004410015	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITO RIO	FONVIHUI LA	\$859.022.029,00	122 DEL 30/03/22
9	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCATIVOS " HUILA CRECE" EN EL SECTOR RURAL DE LA ZONA SUR, DPTO DEL HUILA, 2022004410007	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITO RIO	FONVIHUI LA	\$1.509.348.489,00	122 DEL 30/03/22
10	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCATIVOS "HUILA CRECE" EN EL SECTOR	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITO RIO	FONVIHUI LA	\$904.010.639,00	RESOLU CION 137 DEL 7/4/2022



**GOBERNACIÓN
DEL HUILA**

**SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**



**Código: DGO-C007-
P103-F06**

**Fecha Aprobación:
10 de Mayo de 2022**

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Versión: 4

Página: 20 de 44

	RURAL DE LA ZONA CENTRO DEPARTAMENTO DEL HUILA, BPIN 2022004410019				
11	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCATIVOS "HUILA CRECE" EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DPTO DEL HUILA, BPIN 2022004410022	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITO RIO	FONVIHUI LA	\$2.998.098.120,00	RESOLU CION 138 DEL 7/4/2022
12	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 1,5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL TRAMO DE VIA IDENTIFICADA CON CODIGO 45HL 10 QUE EL CENTRO POBLADO GALLARDO CONDUCE AL CRUCE RUTA 20A EN EL MUNICIPIO DE SUAZA, DPTO	TRANSPORTE	VIAS E INFRAEST RUCTURA	\$4.223.492.677,48	RESOLU CION 138 DEL 7/4/2022



**GOBERNACIÓN
DEL HUILA**

**SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**



**Código: DGO-C007-
P103-F06**

**Fecha Aprobación:
10 de Mayo de 2022**

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Versión: 4

Página: 21 de 44

	DEL HUILA, BPIN 2022004410023				
13	CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTAS PARA POLIDEPORTIVOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, BPIN 2022004410024	DEPORTE Y RECREAC ION	INDERHUI LA	\$1.878.386.505,00	RESOLU CION 137 DEL 7/4/2022
14	FORTALECIMIENT O DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMER GRADO, PARA LA REACTIVACION ECONOMICA - BANCO COMUNAL HUILA CRECE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, 2022004410020	GOBIERN O TERRITO RIAL	GOBIERN O	\$3.182.400.000,00	RESOLU CION 138 DEL 7/4/2022
15	APOYO FINANCIERO COMPLEMENTARI O PARA ADQUISICION DE	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITO RIO	MPIO DE NEIVA	\$14.902.312.000,00	RESOLU CION 138 DEL 7/4/2022



**GOBERNACIÓN
DEL HUILA**

**SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**



**Código: DGO-C007-
P103-F06**

**Fecha Aprobación:
10 de Mayo de 2022**

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Versión: 4

Página: 22 de 44

	VIVIENDA NUEVA, DIRIGIDA LOS HOGARES DE LA J.V.C FRONTERAS DEL MILENIO Y A.V FRONTERAS DEL MILENIO ASOFROTMI, QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, BPIN 2022410010001- PROYECTO COFINANCIADO				
16	AMPLIACION Y ADECUACION DE PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE GIGANTE, DPTO DEL HUILA, BPIN 2022004410025	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	MPIO DE GIGANTE	\$2.257.824.916,00	RESOLUCION 149 DEL 21/4/22
17	REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE INCLUYE REHABILITACION DE VIAS URBANAS Y RESTITUCION DE DOMICILIARIAS	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	MIO DE YAGUARA	\$6.513.528.808,00	RESOLUCION 149 DEL 21/4/22



**GOBERNACIÓN
DEL HUILA**

**SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**



**Código: DGO-C007-
P103-F06**

**Fecha Aprobación:
10 de Mayo de 2022**

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Versión: 4

Página: 23 de 44

	DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE YAGUARA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, 2021418850018				
18	APOYO FINANCIERO COMPLEMENTARIO EN LA MODALIDAD CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO EN LA ZONA URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, BPIN 2022004410029	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FONVIHUI LA	\$2.600.000.000,00	185 DEL 18/5/22
19	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA-AJUSTE- 20171301010067	TRANSPORTE		\$2.841.891.739,00	185 DEL 18/5/22 (Ajuste)



**GOBERNACIÓN
DEL HUILA**

**SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**



**Código: DGO-C007-
P103-F06**

**Fecha Aprobación:
10 de Mayo de 2022**

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Versión: 4

Página: 24 de 44

20	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCATIVOS HUILA CRECE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA-DPTO DEL HUILA, BPIN 2022004410030	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FONVHUILA	\$1.961.227.207,00	186 DEL 18/5/22
21	CONSTRUCCION Y CUARTA ETAPA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA SEDE ORITOGUAZ DEL MPIO DE ELIAS- HUILA	EDUCACION	MPIO DE ELIAS	\$2.696.045.404,00	186 DEL 18/5/22
22	PAVIEMNTACION DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA- AJSUTE BPIN 2019004410040	TRANSPORTE		\$1.560.068.636,00	190 DEL 23/5/22 (Ajuste)
23	CONSTRUCCION DE OBRAS DE RECUPERACION, PROTECCION Y	VIVIENDA, CIUDAD Y	AGUAS DEL HUILA	\$1.597.416.265,00	208 DEL 7/6/22



**GOBERNACIÓN
DEL HUILA**

**SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**



**Código: DGO-C007-
P103-F06**

**Fecha Aprobación:
10 de Mayo de 2022**

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Versión: 4

Página: 25 de 44

	MITIGACION DE LA BOCATOMA, DESARENADOR, RED ADUCCION Y DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL AFECTADAS COMO CONSECUENCIA DE LA TEMPOARADA INVERNAL MUNICIPIO DE TERUEL HUILA, BPIN 2022004410032	TERRITO RIO			
24	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCATIVOS "HUILA CRECE" EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA, BPIN 2022004410037	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITO RIO	FONVIHUI LA	\$1.177.001.323,00	208 DEL 7/6/22
25	IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE EDUCACION SUPERIOR EN PROFESIONALIZA	CULTURA	CULTURA	\$899.999.938,00	208 DEL 7/6/22



**GOBERNACIÓN
DEL HUILA**

**SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**



**Código: DGO-C007-
P103-F06**

**Fecha Aprobación:
10 de Mayo de 2022**

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Versión: 4

Página: 26 de 44

	<p>CIÓN DE ARTISTAS PARA EL FORTALECIMIENT O DEL SECTOR ARTISTICO Y CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, BPIN 2022004410038.</p>				
26	<p>MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DE LOS MUNICIPIOS DE PITALITO, PALESTINA Y OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, BPIN 2022004410040</p>	<p>TRANSPORTE</p>	<p>VIAS E INFRAESTRUCTURA</p>	<p>\$5.800.072.065,00</p>	<p>231 DEL 23/6/22</p>
27	<p>MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS</p>	<p>TRANSPORTE</p>	<p>VIAS E INFRAESTRUCTURA</p>	<p>\$5.895.841.087,00</p>	<p>231 DEL 23/6/22</p>



**GOBERNACIÓN
DEL HUILA**

**SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**



**Código: DGO-C007-
P103-F06**

**Fecha Aprobación:
10 de Mayo de 2022**

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Versión: 4

Página: 27 de 44

	CRITICOS D ELOS MUNICIPIOS DE TERUEL, IQUIRA, SANTA MARIA Y HOBO DEL DPTO DEL HUILA, BPIN 2022004410042				
28	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LA RED DE ACUEDCUTO PARA EL BARRIO EL GAITAN Y LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA ORQUIDEA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA, BPIN 2022004410043	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITO RIO	AGUAS DEL HUILA	\$4.158.034.026,00	234 DEL 24/6/22
29	IMPLEMENTACION DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y ECONOMICO DE	GOBIERNO TERRITORIAL	ASUNTOS SOCIALES	\$5.310.502.074,00	241 DEL 8/7/22



**GOBERNACIÓN
DEL HUILA**

**SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**



**Código: DGO-C007-
P103-F06**

**Fecha Aprobación:
10 de Mayo de 2022**

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Versión: 4

Página: 28 de 44

	LAS MUJERES EN EL DPTO DEL HUILA, BPIN 2022004410026				
30	APOYO FINANCIERO COMPLEMENTARIO PARA EL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MI CASA YA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, BPIN 2022410010008	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FONVHUILA	\$1.000.000.000,00	249 DEL 18/7/22
31	OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO DESDE LA CARRERA 7 BARRIO EL POMO HASTA LA CARRERA 2 BARRIO LA ESTANCIA SOBRE LA QUEBARDA QUIEBRAMUELAS MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, BPIN 2022004410045	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	EMPRESAS PUBLICAS DE LA PLATA EMSERPLA E.S.P	\$1.360.823.821,00	249 DEL 18/7/22

 <p>GOBERNACIÓN DEL HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	 <p>Código: DGO-C007- P103-F06</p>
<p>Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022</p>	<p>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</p>	<p>Versión: 4 Página: 29 de 44</p>

32	<p>FORTALECIMIENT O AL PROYECTO DE APOYO ALIANZAS PRODCUTIVAS PARA LA VIDA A PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, BPIN 2022004410050</p>	<p>AGRICUL TURA</p>	<p>DPTO DEL HUILA</p>	<p>\$1.902.144.000,00</p>	<p>255 DEL 28/7/22</p>
33	<p>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE MODULOS HABITACIONALES- HUILA CRECE , EN EL SECTOR RURAL DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, BPIN 2022004410051</p>	<p>VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITO RIO</p>	<p>FONVIHUI LA</p>	<p>\$2.487.244.769,00</p>	<p>255 DEL 28/7/22</p>
34	<p>MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRITICOS DE LOS</p>	<p>VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITO RIO</p>	<p>DPTO DEL HUILA</p>	<p>\$7.784.595.945,00</p>	<p>262 DEL 28/7/22</p>

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 30 de 44

MUNICIPIOS DE LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, TESALIA Y CAMPOALEGRE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, BPIN 2022004410052				
--	--	--	--	--

De los cuales 15 proyectos son financiados con Asignación para la Inversión Regional 60%; 17 proyectos son financiados con Asignaciones Directas 20% y 2 proyectos fueron para aprobados para ajustes.

PRESUPUESTO DEL SISTEMA GENERAL DEL REGALÍAS 2021-2022.

El sistema general de regalías tiene un presupuesto bianual, y para su formulación se construye el Plan de Recursos, con fundamento en la información que el Ministerio de Minas y Energía envía al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y al Departamento Nacional de Planeación –DNP.

A continuación, se presenta la Información relacionada con el Departamento del Huila, la cual tiene como fuente de información, la página del Ministerio de Hacienda.

Una vez analizada esta información, y con el acompañamiento de los profesionales del Departamento Administrativo de Planeación, se establecen los siguientes Balances, de acuerdo al concepto del Gasto a corte 30 de julio de 2022:

 <p>GOBERNACIÓN DEL HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	 <p>Código: DGO-C007- P103-F06</p>
<p>Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022</p>	<p>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</p>	<p>Versión: 4 Página: 31 de 44</p>

<p align="center">BALANCE ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL 60% - DEPARTAMENTOS BIENIO 2021-2022</p>	
<p align="center">CONCEPTO</p>	<p align="center">VALOR</p>
<p>(+) Disponibilidad Inicial Decreto 317 - 2021 - Asignación para la inversión Regional - Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. Página 44</p>	<p align="right">\$ 817.430.979,00</p>
<p>(+) ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL – DEPARTAMENTOS ART. 209 - (Reactivación Económica) DE LA LEY 2056 DE 2020 Página 46</p>	<p align="right">\$ 39.637.751.278,00</p>
<p>(+) PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL, PARAGRAFO 8° TRANSITORIO DEL ART . 361 DE LA C.P Decreto 317 de 2021 Página 30</p>	<p align="right">\$ 5.124.694.929,00</p>
<p>(+) ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - PARÁGRAFO 8° TRANSITORIO DEL ART. 361 DE LA C.P. Decreto 317 de 2021 Página 15</p>	<p align="right">\$ 3.050.292.884,00</p>
<p>(+) DECRETO 317 DE 2021 DISPONIBILIDAD INICAL 2021-2022 -ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - Página 42</p>	<p align="right">\$ 102.491.585.860,72</p>
<p>(-) COMPROMISOS POR PAGAR - CIERRE 2019-2020 - Decreto 0126 del 10 de Marzo de 2021</p>	<p align="right">\$ 89.021.149.559,23</p>
<p>TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL</p>	<p align="right">\$ 62.100.606.371,49</p>
<p>(+) Saldo mayor recaudo 2017-2018 (Decreto 317 de 2021) Página 42</p>	<p align="right">\$ 1.196.762.662,49</p>
<p>(+) Desahorro FAE, Decreto 332 de 2021 Página 5</p>	<p align="right">\$ 29.832.106.011,00</p>

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007-P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 32 de 44

TOTAL APROPIACION A.R. CIERRE 2019 - 2020	\$ 31.028.868.673,49
(+) Presupuesto 2021-2022. Ley 2072 de 2020 Página 8	\$ 82.650.749.034,00
Menos APROPIACION BLOQUEADA	\$ -
TOTAL APROPIACION A.R. CIERRE 2019 - 2020	\$ 82.650.749.034,00
SALDO ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL 2021-2022	\$ 175.780.224.078,98
APROBACIONES	
(-) PROYECTOS APROBADOS 2021	\$ 68.029.756.710,97
(-) PROYECTOS APROBADOS 2022	\$ 37.428.516.237,00
(-) AJUSTES APROBADOS 2021	\$ 8.224.024.112,00
(-) AJUSTES APROBADOS 2022	\$ 2.841.891.739,00
TOTAL APROBACIONES 2021	\$ 76.253.780.822,97
TOTAL APROBACIONES 2022	\$ 40.270.407.976,00
LIBERACIONES	
TOTAL LIBERACIONES	\$ 1.630.510.269,00
SALDO DISPONIBLE ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL DISPONIBLE PARA APROBACION DE PROYECTOS 2021-2022	\$ 60.886.545.549,01

De lo anterior se concluye que el Departamento del Huila tiene como saldo disponible de Asignación para la Inversión Regional para aprobación de Proyectos 2021-2022 la suma de \$60.886.545.549,01.

 <p>GOBERNACIÓN DEL HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	 <p>Código: DGO-C007- P103-F06</p>
<p>Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022</p>	<p>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</p>	<p>Versión: 4 Página: 33 de 44</p>

De la misma manera tiene como saldo disponible de Asignaciones Directas, la suma de \$113.798.936.527,37

<p align="center">BALANCE SGR ASIGNACIONES DIRECTAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA BIENIO 2021-2022</p>	
<p align="center">CONCEPTO</p>	<p align="center">VALOR</p>
<p>(+) ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) (Decreto 317 - 2021) - DISPONIBILIDAD INICIAL -AD. Página 16 Anexo #3</p>	<p align="right">\$ 82.725.298.510,00</p>
<p>(+) Disponibilidad Inicial Asignaciones directas Recaudo total año 2019-2020 Decreto 317 - 2021 - Compensaciones - Página 6 Anexo 1</p>	<p align="right">\$ 33.203.604.979,00</p>
<p>(-) COMPROMISOS POR PAGAR - CIERRE 2019-2020 - Decreto 0126 del 10 de Marzo de 2021</p>	<p align="right">\$ 51.257.854.674,77</p>
<p>TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL</p>	<p align="right">\$ 64.671.048.814,23</p>
<p>(+) Saldo mayor recaudo 2017-2018 (Decreto 317 de 2021) -Página 15 Anexo #3</p>	<p align="right">\$ 614.472.272,00</p>
<p>(+) Desahorro FAE, Decreto 332 de 2021 -Página 14 Anexo #1</p>	<p align="right">\$ 8.201.981.077,00</p>
<p>(+) FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN (FAE)(Decreto 317 de 2020) - Páginas 24</p>	<p align="right">\$ 2.237.508.530,00</p>
<p>(+) FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN (FAE) (DECRETO 317 -2021) - Saldo mayor recaudo 2017 - 2018 -Página 49</p>	<p align="right">\$ 188.545.313,00</p>



**GOBERNACIÓN
DEL HUILA**

**SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**



**Código: DGO-C007-
P103-F06**

**Fecha Aprobación:
10 de Mayo de 2022**

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Versión: 4

Página: 34 de 44

(+) ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - COMPENSACIÓN BENEFICIARIOS DE ASIGNACIONES DIRECTAS AÑO 2020 - (Decreto 317 - 2021) - Saldo Mayor recaudo 2017-2018 - Página 45	\$ 685.069.277,00
TOTAL APROPIACIÓN A.D. CIERRE 2019-2020	\$ 76.598.625.283,23
PRESUPUESTO 2021-2022 Ley 2072	
(+) Presupuesto 2021-2022. Ley 2072 de 2020 Página 32 Anexo 1	\$ 72.695.679.642,00
(+) Rendimientos Financieros Asignaciones Directas (20%) - Ley 2072 de 202- Página 195 - Anexo 5	\$ 3.513.617.687,00
(+) Rendimientos Financieros Asignaciones Directas (20%) Enero-Junio 2021 - Decreto 850 de 2021 Página 15 Anexo 1	\$ 754.765.121,00
(+) Presupuesto 2021-2022. Ley 2072 de 2020 - Fondo de Ahorro y Estabilización FAE - Saldo mayor recaudo - Página 14	\$ 10.647.952.542,00
(+) COMPENSACION 2020 -DECRETO 1741 DEL 16-12-2021 Página 7	\$ 21.850.454.749,00
(+) DECRETO 169 31 ENERO DE 2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS AD DEL 1 JULIO 2021 AL 31 DE DIC 2021 Página 15 Anexo 1	\$ 1.098.696.909,00
(+) DECRETO 1412 DE 2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS AD Antes del 31 de Dic 2020 Página 15 Anexo 1	\$ 3.655.243.469,00
TOTAL PRESUPUESTO 2021-2022	\$ 114.216.410.119,00
SALDO ASIGNACIONES DIRECTAS 2021-2022	\$ 190.815.035.402,23

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007-P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4 Página: 35 de 44

APROBACIONES	
(-) PROYECTOS APROBADOS 2021	\$ 32.779.105.267,38
(-) PROYECTOS APROBADOS 2022	\$ 35.632.622.088,48
(-)AJUSTES APROBADOS 2021	\$ 8.843.604.985,00
(-)AJUSTES APROBADOS 2022	\$ 1.560.068.636,00
TOTAL APROBACIONES 2021	\$ 41.622.710.252,38
TOTAL APROBACIONES 2022	\$ 37.192.690.724,48
TOTAL APROBACIONES 2021-2022	\$ 78.815.400.976,86
LIBERACIONES	
TOTAL LIBERACIONES	\$ 1.799.302.102,00
TOTAL SALDO DISPONIBLE PARA APROBACION DE PROYECTOS 2021-2022	\$ 113.798.936.527,37

La Información anterior se presenta con corte 30 de Julio de 2022.

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL SGR

El Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) es un mecanismo encargado de velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos del Sistema General de Regalías, fortaleciendo la transparencia, la participación ciudadana y el buen gobierno.

El DNP ha dispuesto herramientas para facilitar a las entidades beneficiarias o ejecutoras de recursos del SGR el reporte de información al SMSCE en cuanto a la ejecución financiera y avance en la ejecución de proyectos.

 <p>GOBERNACIÓN DEL HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	 <p>Código: DGO-C007-P103-F06</p>
<p>Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022</p>	<p>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</p>	<p>Versión: 4 Página: 36 de 44</p>

De esta manera y analizada la Información pertinente al Departamento del Huila, se reporta a 25 de Julio de 2022, la siguiente información:

Sec. Responsabl e	# Alertas 18/02/20 22	# Alertas 22/03/20 22	# Alertas 21/04/20 22	# Alertas 17/05/20 22	# Alertas 09/06/20 22	# Alertas 23/06/20 22	# Alertas 05/07/20 22	# Alertas 25/07/20 22
VÍAS	42	38	36	33	46	46	42	37
AGRICULTU RA	4	4	3	3	11	10	9	8
EDUCACIÓN	10	8	7	6	8	8	8	8
TESORERIA	4	8	7	8	7	6	6	4
Mesa DNP	0	0	0	0	0	0	0	1
DAP-CTEI	4	4	5	5	4	4	4	4
DAP	1	1	1	1	1	1	1	1
CULTURA	1	1	1	1	1	0	0	0
OPC	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL	67	65	61	58	79	76	71	64

Un total de 64 alertas, en las que la Secretaria de Vías e Infraestructura, presenta un alto índice de Proyectos en estado Crítico de manera reincidente.

A continuación, se relacionan los proyectos comprometidos bajo la responsabilidad de esta Secretaria:



**GOBERNACIÓN
DEL HUILA**

**SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**



**Código: DGO-C007-
P103-F06**

**Fecha Aprobación:
10 de Mayo de 2022**

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Versión: 4

Página: 37 de 44

ALERTAS SMSCE

RESPONSABLE	ESTADO	TIPO_ALERTA	TIPO INFORMACION	CÓDIGO ALERTA	DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA	OBSERVACIÓN	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ULTIMO ESTADO PROYECTO	FECHA_CORTE_GESPROY
VIAS	Sin Subsananar	II-Información inconsistente	GESPROY-SGR	EJ-1-29	Proyecto con ejecución suspendida	Proyecto con ejecución suspendida Nro.días :197	2018000060061	Mejoramiento de vías terciarias en los municipios de La Plata, Gigante y Pitalito del Departamento del Huila	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	ICO- Información incompleta	GESPROY-SGR	EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro días: 265	2018004410413	MEJORAMIENTO DE VIA MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA PARA ACCESO A LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA YACHAY WASI RUNA YANAKUNA SEDE YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA	TERMINADO	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	ICO- Información incompleta	GESPROY-SGR	EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro días: 630	2016004410011	MEJORAMIENTO Y ADECUACION ENTRADA AL MUNICIPIO - CRUCE LA ARCADIA TRES ESQUINAS Y REHABILITACION DE LOS SECTORES CRITICOS VIA CAMPOALEGRE - ALGECIRAS DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA	TERMINADO	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	NRI-No reporte de información	GESPROY-SGR	EJ-1-27	Proyectos sin alcance, ni programación registrada e hitos de contratación	Proyectos sin hito primer proceso precontractual, número días desde la aprobación : 113	2022004410003	Rehabilitación pavimento flexible vía 43HL02 Fase III Palermo - la Y Departamento del Huila	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	22/07/2022



**GOBERNACIÓN
DEL HUILA**

**SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**



SC4353-1

**Código: DGO-C007-
P103-F06**

**Fecha Aprobación:
10 de Mayo de 2022**

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Versión: 4

Página: 38 de 44

VIAS	Sin Subsananar	Il-Información inconsistente	GESPROY- SGR	EJ-1-22	Proyecto sin cumplimiento del indicador de producto.	Proyecto en estado TERMINADO con ejecución de indicadores diferente al 100%.: Ejecución promedio indicadores : 77,3 Ejecución promedio productos: 81,43	2015000060060	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS MAITO PASO DE MAITO (L=3,4 KM), MIRAFLORES GUADALUPE (L=1,19 KM) Y GUADALUPE MIRAFLORES (1,2 KM) DEPARTAMENTO DEL HUILA	TERMINADO	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	Il-Información inconsistente	GESPROY- SGR	EJ-1-22	Proyecto sin cumplimiento del indicador de producto.	Proyecto en estado TERMINADO con ejecución de indicadores diferente al 100%.: Ejecución promedio indicadores : 98,03 Ejecución promedio productos: 98,03	2017000060059	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	TERMINADO	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	ICO- Información incompleta	GESPROY- SGR	EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 479	2015000060060	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS MAITO PASO DE MAITO (L=3,4 KM), MIRAFLORES GUADALUPE (L=1,19 KM) Y GUADALUPE MIRAFLORES (1,2 KM) DEPARTAMENTO DEL HUILA	TERMINADO	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	ICO- Información incompleta	GESPROY- SGR	EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 265	2016004410002	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - CRUCE DE SALADOBLANCO, MUNICIPIO DE OPORAPA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	TERMINADO	22/07/2022



**GOBERNACIÓN
DEL HUILA**

**SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**



**Código: DGO-C007-
P103-F06**

**Fecha Aprobación:
10 de Mayo de 2022**

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Versión: 4

Página: 39 de 44

VIAS	Sin Subsananar	ICO- Información incompleta	GESPROY- SGR	EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 265	2016004410006	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - PUERTO ALEGRIA MUNICIPIO DE GARZÓN DEPARTAMENTO DEL HUILA	TERMINADO	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	II- Información inconsistente	GESPROY- SGR	EJ-1-29	Proyecto con ejecución suspendida	Proyecto con ejecución suspendida Nro.dias :183	2018000060012	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	II- Información inconsistente	GESPROY- SGR	EJ-1-22	Proyecto sin cumplimiento del indicador de producto.	Proyecto en estado TERMINADO con ejecución de indicadores diferente al 100%.: Ejecución promedio indicadores : 86,44 Ejecución promedio	2020004410009	Apoyo financiero para el pago del servicio de energía eléctrica para los usuarios de estrato 1 y 2 durante la pandemia SARS Cov2 (COVID-19) en el Departamento del Huila	TERMINADO	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	ICO- Información incompleta	GESPROY- SGR	EJ-1-01	Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY- SGR.	Proyectos: Indicadores de producto con cantidad ejecutada nula,	2016004410006	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - PUERTO ALEGRIA MUNICIPIO DE GARZÓN DEPARTAMENTO DEL HUILA	TERMINADO	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	ICO- Información incompleta	GESPROY- SGR	EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 569	2020004410010	Apoyo financiero para el pago del servicio publico domiciliario de gas combustible para los usuarios de estrato 1 y 2 en el marco de la emergencia económica, social y ecológica por el Coronavirus - Covid - 19 en el departamento del Huila	TERMINADO	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	ICO- Información incompleta	GESPROY- SGR	EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 510	2012004410003	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE SENDERO DE INTERPRETACION ARQUEOLOGICA Y DEL MACIZO COLOMBIANO EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA	TERMINADO	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	ICO- Información incompleta	GESPROY- SGR	EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 661	2017000060056	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN DE LAS ORILLAS DE RIO FRÍO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE Y QUEBRADA LA MOSCA EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA	TERMINADO	22/07/2022



**GOBERNACIÓN
DEL HUILA**

**SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**



**Código: DGO-C007-
P103-F06**

**Fecha Aprobación:
10 de Mayo de 2022**

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Versión: 4

Página: 40 de 44

VIAS	Sin Subsananar	ICO- Información incompleta	GESPROY- SGR	EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro días: 753	2017000060059	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	TERMINADO	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	II- Información inconsistente	GESPROY- SGR	EJ-1-29	Proyecto con ejecución suspendida	Proyecto con ejecución suspendida Nro. días :241	2019000080006	Pavimentación DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL Huila	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	II- Información inconsistente	GESPROY- SGR	EJ-1-29	Proyecto con ejecución suspendida	Proyecto con ejecución suspendida Nro. días :1457	2016004410008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXBLE EN LA VIA CRUCE OPORAPA SALADOBLANCO, LONGITUD 1,14 KM. DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	ICO- Información incompleta	GESPROY- SGR	EJ-1-01	Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY- SGR.	Proyectos: Indicadores de producto con cantidad ejecutada nula,	2016004410002	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXBLE DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - CRUCE DE SALADOBLANCO, MUNICIPIO DE OPORAPA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	TERMINADO	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	II- Información inconsistente	GESPROY- SGR	EJ-1-22	Proyecto sin cumplimiento del indicador de producto.	Proyecto en estado TERMINADO con ejecución de indicadores diferente al 100%.: Ejecución promedio indicadores : 71,51 Ejecución promedio productos: 71,51	2020004410010	Apoyo financiero para el pago del servicio publico domiciliario de gas combustible para los usuarios de estrato 1 y 2 en el marco de la emergencia económica, social y ecológica por el Coronavirus - Covid - 19 en el departamento del Huila	TERMINADO	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	ICO- Información incompleta	GESPROY- SGR	EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar	Proyectos terminados sin cerrar Nro días: 296	2017000060074	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE GAS DOMICILIARIO POR RED EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE HUILA	TERMINADO	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	II- Información inconsistente	GESPROY- SGR	EJ-1-29	Proyecto con ejecución suspendida	Proyecto con ejecución suspendida Nro. días :169	2018004410398	Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella en el municipio de la Plata Departamento del Huila	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	ICO- Información incompleta	GESPROY- SGR	EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro días: 1696	2015004410017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VIA TIMANA - COSANZA L=4 KM. DEL MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	TERMINADO	22/07/2022



**GOBERNACIÓN
DEL HUILA**

**SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**



SC4353-1
**Código: DGO-C007-
P103-F06**

**Fecha Aprobación:
10 de Mayo de 2022**

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Versión: 4

Página: 41 de 44

VIAS	Sin Subsananar	II-Información inconsistente	GESPROY-SGR	EJ-1-29	Proyecto con ejecución suspendida	Proyecto con ejecución suspendida Nro.días :169	2019000060019	Construcción y mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella en el departamento del Huila	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	II-Información inconsistente	GESPROY-SGR	EJ-1-22	Proyecto sin cumplimiento del indicador de producto.	Proyecto en estado TERMINADO con ejecución de indicadores diferente al 100%.: Ejecución promedio indicadores : 89,15 Ejecución promedio	2017000060074	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE GAS DOMICILIARIO POR RED EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE HUILA	TERMINADO	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	II-Información inconsistente	GESPROY-SGR	EJ-1-29	Proyecto con ejecución suspendida	Proyecto con ejecución suspendida Nro.días :689	2015004410088	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE VIA LA VICTORIA SAN MARCOS DEL K0+000 AL K7+000 MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	II-Información inconsistente	GESPROY-SGR	EJ-1-22	Proyecto sin cumplimiento del indicador de producto.	Proyecto en estado TERMINADO con ejecución de indicadores diferente al 100%.: Ejecución promedio indicadores : 0 Ejecución promedio	2016004410006	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - PUERTO ALEGRIA MUNICIPIO DE GARZÓN DEPARTAMENTO DEL HUILA	TERMINADO	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	NRI-No reporte de información	GESPROY-SGR	EJ-1-27	Proyectos sin alcance, ni programación registrada e hitos de contratación	Proyectos sin programación, número días desde la aprobación : 203	2021004410143	Ampliación de cobertura de las redes de gas domiciliario y derechos de conexión para usuarios de estrato 1 y 2 de zonas rurales de los municipios de La Plata Garzón y Gigante del Departamento del Huila	SIN CONTRATAR	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	II-Información inconsistente	GESPROY-SGR	EJ-1-22	Proyecto sin cumplimiento del indicador de producto.	Proyecto en estado TERMINADO con ejecución de indicadores diferente al 100%.: Ejecución promedio indicadores : 47,48 Ejecución promedio	2012004410003	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE SENDERO DE INTERPRETACION ARQUEOLOGICA Y DEL MACIZO COLOMBIANO EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA	TERMINADO	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	ICO- Información incompleta	GESPROY-SGR	EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro días: 600	2016004410005	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL Y COMPLEMENTARIAS - VEREDAS LA VUELTA, LLANO SUR, LLANO NORTE, EL RINCOÑ Y LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - DEPARTAMENTO DEL HUILA	TERMINADO	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	II-Información inconsistente	GESPROY-SGR	EJ-1-29	Proyecto con ejecución suspendida	Proyecto con ejecución suspendida Nro.días :183	2018000060001	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS PARA LA PAZ, MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	22/07/2022



**GOBERNACIÓN
DEL HUILA**

**SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**



**Código: DGO-C007-
P103-F06**

**Fecha Aprobación:
10 de Mayo de 2022**

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Versión: 4

Página: 42 de 44

VIAS	Sin Subsananar	II-Información inconsistente	GESPROY- SGR	EJ-1-22	Proyecto sin cumplimiento del indicador de producto	Proyecto en estado TERMINADO con ejecución de indicadores diferente al 100%.: Ejecución promedio indicadores : 0 Ejecución promedio	2016004410002	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE OPORAPA - CRUCE DE SALADOBLANCO, MUNICIPIO DE OPORAPA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	TERMINADO	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	ICO- Información incompleta	GESPROY- SGR	EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 630	2017004410006	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HACIA EL MUNICIPIO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	TERMINADO	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	II-Información inconsistente	GESPROY- SGR	EJ-1-29	Proyecto con ejecución suspendida	Proyecto con ejecución suspendida Nro.dias :1543	2015004410046	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MAGDALENA EN LA VIA CRUCE A GUACACALLO LA LAGUNA, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	II-Información inconsistente	GESPROY- SGR	EJ-1-29	Proyecto con ejecución suspendida	Proyecto con ejecución suspendida Nro.dias :496	2015004410067	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE CIRCUITO TURISTICO DEL SUR, TRAMO CRUCE ISNOS ALTO DE LOS IDOLOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	NRI-No reporte de información	GESPROY- SGR	EJ-1-31	Riesgo de liberación automática	Han transcurrido 266 desde la publicación del acuerdo de aprobación o fecha de aprobación. La fecha límite (DD-MM-YYYY) para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es : 28-04-2022. Tiene -85 días para registrar el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto	2021004410143	Ampliación de cobertura de las redes de gas domiciliario y derechos de conexión para usuarios de estrato 1 y 2 de zonas rurales de los municipios de La Plata Garzón y Gigante del Departamento del Huila	SIN CONTRATAR	22/07/2022
VIAS	Sin Subsananar	ICO- Información incompleta	GESPROY- SGR	EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 569	2020004410009	Apoyo financiero para el pago del servicio de energía eléctrica para los usuarios de estrato 1 y 2 durante la pandemia SARS Cov-2 (COVID-19) en el Departamento del Huila	TERMINADO	22/07/2022

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DGO-C007- P103-F06
Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Versión: 4
		Página: 43 de 44

7. RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de los roles de Liderazgo y Enfoque hacia la prevención contemplados en el Decreto 648/2017, recomienda al dueño y líder del proceso tomar las acciones frente a las siguientes recomendaciones.

- Dar cumplimiento a la Circular No.0062 de 2013, emitida por el Departamento Nacional de Planeación, en el envío y registro de información de manera completa, en los términos y plazos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación, con el fin de evitar causas que le generen a la entidad el inicio procesos administrativos, que den lugar a la suspensión de giros de los recursos del Sistema General de Regalías
- Realizar seguimiento continuo y oportuno del cumplimiento de los Planes de Mejora realizados a los proyectos aprobados con recursos del SGR y que han sido calificados como críticos por el DNP y que son ejecutados por la Gobernación del Huila.
- Requerir a la dependencia ejecutora el reporte de información oportuna, dentro del tiempo establecidos por el DNP.
- Evaluar la oportunidad de la dependencia ejecutora, en el inicio de la ejecución de los contratos financiados con recursos del SGR, tanto de obra como de la interventoría.
- Realizar el cierre y liquidación oportuna de los proyectos que se encuentran con ejecución terminada y sin registro, dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos (es decir suscripción de la última acta de liquidación), expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE).

 <p>GOBERNACIÓN DEL HUILA</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	 <p>Código: DGO-C007- P103-F06</p>
<p>Fecha Aprobación: 10 de Mayo de 2022</p>	<p>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</p>	<p>Versión: 4 Página: 44 de 44</p>


8. CONCLUSION

Del seguimiento realizado se concluye que durante el periodo de este seguimiento a corte 30 de julio de 2022, se aprobaron un total de treinta y cuatro (34) proyectos con recursos de regalías por un valor de \$ 77.463.098.700.48

La aprobación de proyectos de inversión se realizó de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 058 del 2 de abril de 2020, en la destinación de recursos del SGR, acorde con la declaración de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el territorio Nacional,

El Departamento Nacional de Planeación DNP, como entidad que vigila y vela por el uso eficiente de los recursos del SGR, ha dispuesto el aplicativo GESPROY, el cual permite realizar monitoreo, seguimiento y evaluación a los proyectos desde la etapa de pre-inversión, ejecución y cierre; donde se evidenció que las Dependencias ejecutoras y responsables del suministro de información no reportan dentro de las fechas establecidas, situación que conlleva a la entidad a la suspensión de giros y por ende suspensión de obras contratadas por la entidad, que pueden comprometer la buena gestión del Representante Legal.

ELABORÓ:


GLORIA MERCEDES TOVAR TRUJILLO
 Profesional – Contratista


JOSE ALEJANDRO CALDERON G.
 Profesional – Contratista

REVISÓ Y APROBÓ:


CESAR PUENTES VARGAS
 Jefe Oficina de Control Interno