INFORME SEMANAL DE AVANCE DE PROYECTO

ACUERDO DE FINANCIAMIENTO No:			**1277/2008**
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DISTRITO DE RIEGO ASOLLANO DE LA VIRGEN MUNICIPIO ALTAMIRA - HUILA		
EJECUTOR:	SERAFIN RAMIREZ(Representante	**INTERVENTOR (FIRMA E ING. RESIDENTE**	FERNANDO MARTINEZ S.
VALOR DEL PROYECTO:	$ 4.531.306.257,00	**FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORM**	01 DE JULIO DE 2010
CONTRAPARTIDA:	$1.217.644.500 DE LOS CUALES	**FECHA DE INICIO DE OBRA:**	13 DE ABRIL DE 2009 (ACTA SUSCRITA ENTRE
PLAZO DE EJECUCIÓN (meses):	12	**FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA:**	JUNIO 30 DE 2010

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EJECUTOR EN EL PERIODO:

1. Excavaciones manuales para construccion de cajillas de proteccion para válvulas de lavado y doble propósito en la red de conducción y distribucion

2. Fundición en concreto reforzado anclajes y encofrados de protección de la tubería tanto para los cambios de dirección como en tramo con riego de deslizamiento.

3. Perfilado y demolición de roca para instalación de tubería de 16`` RDE 41, 32.5, en dos frentes de obra en los cuales la tubería se ancla a la roca de igualmente trabajos de perforación en roca para la colocación de pernos de sujeción de los respectivos soportes para instalación de tubería y puntos de anclaje par líneas de vida y anclajes adicionales que funcionen como soportes de seguridad.

4. Instalacion de tuberia de 16" RDE 32.5 en la linea de conduccion al margen izquierdo de la quebrada la pescada y que va anclada a la roca e instalada con anclajes, soportes y que ademas requiere de trabajos en altura para el proceso de instalacion, quedando pendientes para instalar 60 metros de tuberia de 16" para culmiar el proceso de instalacion de tuberia en el proyecto.

5. construccion de cajillas de proteccion para valvulas de lavado, desairadoras y doble proposito tanto en la linea de conduccion como en la red de distribucion.

6. Construcción de anclajes en concreto como soporte en tubería de 14" RDE 21 y 26 que va expuesta

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO (INDIQUE SI EL REGIONAL DEL IICA VISITÓ EL PROYECTO EN ESTE PERIODO)

1. Diligenciamiento diario de la bitácora de obra en conjunto con el ejecutor e ingeniero residente del contratista

2. Permanente presencia en campo en los diferentes frentes de trabajo realizando labores de supervisión y verificación de cantidades y calidad de los materiales utilizados para el proyecto, al igual que los trabajos adelantados en el mismo.

4. Preparación y presentación de informes semanal y mensual, además de los requerimientos necesarios durante el periodo de referencia

5. Elaboración y tramite de firma y radicacion del acta parcial correspondiente al avance de obra del 90%.

6. Permanente comunicación con el representante legal de la firma interventora para mantenerlo al tanto de los progresos y dificultades que se presenten para cada periodo.

7. asistencia a comite de interventoria realizado en Neiv y que conto con la presencia de reprecentantes del IICA, ejecutores, contratistas e ing residentes de interventorias de cada proyecto.

RELACION DE CONTRATOS CELEBRADOS POR EL EJECUTOR (ACUMULADOS)

Contratista	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Fecha de inicio del Contrato	Duración (meses)	Valor del contrato
1. INGENIERIA DE RIEGOS Y OBRAS CIVILES LTDA	Construcción del distrito de riego Llano de la Virgen	CONTRATO DE OBRA	17 DE ABRIL DE 2009	12	$ 4.153.661.757,00
2. FUNDISPROS	Construcción excavaciones y tapado en el distrito de riego Asollano de la Virgen	CONTRATO DE OBRA	17 DE JUNIO DE 2009	9	$ 220.000.000,00

CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD EN OBRA FÍSICA EJECUTADA	% de participación de la actividad en el presupuesto del	% de avance en la ejecución de la actividad (relativo)	% de Avance por Actividad (absoluto)
REPLANTEO TOPOGRAFICO	0,69%	100,00%	0,69%
CONSTRUCCION BOCATOMA	0,45%	100,00%	0,45%
ADUCCION	0,55%	100,00%	0,55%
CONSTRUCCION DESARENADOR	1,49%	100,00%	1,49%
CONDUCCION, DISTRIBUCION Y DOMICILIARIA	77,75%	95,00%	73,86%
PARCELA TIPO USO RACONAL DEL AGUA	1,91%	47,00%	0,90%
CONCRETOS	5,98%	93,12%	5,57%
AMARRE TUBERIA EN ROCA	2,85%	88,00%	2,51%
MANO DE OBRA NO CALIFICADA	8,33%	100,00%	8,33%
PRUEBAS HIDRAULICAS	0,00%	0,00%	0,00%
CAPACITACIÓN	0,00%	0,00%	0,00%
ENTREGA FINAL DEL PROYECTO	0,00%	0,00%	0,00%
AVANCE TOTAL	100,00%	no diligencie	**94,35%**
CON BASE EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INDIQUE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN EL QUE DEBERÍA ENCONTRARSE EL PROYECTO			**100,00%**

Observaciones: Para el presente periodo se logra alcanzar el 94% de avance de obra y para el corte a la fecha se encuentran culminadas al 100% las actividades de constuccion de bocatoma, aduccion, desarenador, red de distribucion, cajillas prediales en concreto, replanteo topografico y parcela demostrativa en riego por aspersion, quedando pendiente por terminar la instalacion de 60 metros lineales de tuberia de 16", instalacion de algunas valvulas en la red de conduccion y distribucion con sus respectivas cajillas de proteccion, instalacion de valvuals prediales, parcela demostrativa en riego por goteo, unidades de riego y las pruevas hidraulicas.

CONTROL CRONOLÓGICO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS

OBSERVACIONES	SEMANA					
	VIERNES	SABADO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES
Días en los que efectivamente se	SI	NO	SI	SI	SI	SI
Días en los que no se avanza en	Lluvias 2 horas			lluvias 2.5 horas		
Días en los que no se avanza en						

CONTROL FINANCIERO - FIDUCIA (MOVIMIENTOS ACUMULADOS, REGISTRE LOS PAGOS AUTORIZADOS Y RADICADOS ANTE LA ENTIDAD FIDUCIARIA)

No. de Autorización	BENEFICIARIO	CONCEPTO(FACT /ANTICIPO)	FECHA DE RADICADO A FIDUCIA	FECHA REAL DE PAGO	VALOR BRUTO	DESCUENTOS POR RETENCIONES	PAGO NETO
1	INGENIERIA DE RIEGOS Y OBRAS CIVILES LTDA	ABONO DEL ANTICIPO	5 DE MAYO DE 2009	13 DE MAYO DE 2009	$ 838.208.943,00	217.426,27	$ 837.991.516,73
2	INGENIERIA DE RIEGOS Y OBRAS CIVILES LTDA	ABONO DEL ANTICIPO	4 JULIO DE 2009	10 JULIO DE 2009	823.255.760,00	181.533,65	823.074.226,35
3	INGENIERIA DE RIEGOS Y OBRAS CIVILES LTDA	PRIMER ACTA PARCIAL 50%	04 DICIEMBRE DE 2009	10 DICIEMBREDE 2009	569.830.878	232.396,16	569598481,8
4	INGENIERIA DE RIEGOS Y OBRAS CIVILES LTDA	PRIMER ACTA PARCIAL 50%	10 ENERO DE 2010	18 DE ENERO DE 2010	1.088.097.719	27.035.170,50	1.061.062.548,12
TOTAL					**$ 3.319.393.299,56**	**27.666.526,58**	**$ 3.291.726.772,98**

OBSERVACIONES: Para el periodo de referencia ya se encuentra radicada el acta de corte del 90% con fecha del 28 junio de 2010 y la cual corresponde para el tramite de desembolso del 20% del valor total del proyecto a la fiducia y de igual forma esta en tramite el desembolso del 10% del V.T. a la empresa contratista para de esta forma quedar pendientes el 10% para la terminacion del proyecto.